

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.

(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
за отчетный период 01.10.2020 – 11.12.2020

Раздел № 1 «Информация об основных показателях проекта»							
№	Наименование показателя	Индикатор ¹	План	Факт	Прогноз	Ответственный исполнитель	Комментарий
1.	Срок закрытия проекта		декабрь 2020		декабрь 2020		
2.	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб		34 742,9		34 742,9		
Раздел № 2 «Достижение контрольных точек проекта»							
№	Наименование контрольной точки	Индикатор ¹	План	Факт	Прогноз	Ответственный исполнитель	Комментарий
1.	Представление в бизнес-плана на рассмотрение в Отдел проектного управления, администрации Управления и реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района		20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	Деркач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Уньюган	Администрацией поселения предоставлен бизнес – план в отдел проектного управления
2.	Заключение соглашения о сотрудничестве между администрацией Октябрьского района и инвестором по реализации инвестиционного проекта.		21.05.2020	01.06.2020	01.06.2020	Управление экономического развития администрации Октябрьского района	Соглашение от 01.06.2020 г.
3.	Получение разрешительной документации для начала строительства		02.06.2020	27.07.2020	27.06.2020	Бурлев Олег Иванович - директор ООО «Северный Ветер»	В связи с введенными ограничительными мерами на территории РФ, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, были получены, оформлены документы 27.07.2020г.

¹ В случае если прогнозные значения показателей отклоняются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отклоняются, либо отклоняются в сторону перевыполнения – «V».

4.	Строительство сети водоснабжения		27.06.2020	27.07.2020	27.07.2020	Бурцев Олег Иванович	Сети водоснабжения
5.	Проложен магистральный водовод вдоль улиц Юбилейная, ул. 30 лет Победы, ул. Кишиневская, ул. Молдавская, ул. Гастелло, ул. Технологическая, ул. Курчатова протяженностью 2159,3 м		28.07.2020	28.10.2020	28.08.2020	Бурцев Олег Иванович	В связи с введенными ограничительными мерами на территории РФ, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сроки выполнения работ были сдвинуты на месяц
6.	Установка 18 смотровых колодцев		28.07.2020	28.10.2020	28.08.2020	Бурцев Олег Иванович	
7.	Установка 11 пожарных гидрантов		28.07.2020	28.10.2020	28.08.2020	Бурцев Олег Иванович	
8.	Подключение 25 муниципальных квартир		28.07.2020	28.10.2020	28.08.2020	Бурцев Олег Иванович	Подключение 25 квартир
9.	Регистрационные процедуры		12.11.2020		25.12.2020	Хомлицкий Василий Михайлович – заместитель главы октябрьского района	Акт окончательной приемки от 12.11.2020 Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 13.11.2020 № 86-РУ86505311-82-2020
Раздел № 3 «Риски и проблемы проекта»							
№	Описание риска/проблемы	Текущее состояние, описание последствий			Предлагаемое решение		
Раздел № 4 «Статус исполнения поручений по проекту»							
№	Поручение	Ответственный исполнитель	Плановый срок	Статус исполнения		Комментарий	
Раздел № 5 «Дополнительная информация»							
Раздел № 6 «Приложения к статус- отчету по проекту»							
Запрос на изменение							

Руководитель проекта _____ / Черепкова Л.С. /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Администратор проекта _____ / Королик А.В. /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик проекта _____ / Держач В.И. /
(подпись) (инициалы, фамилия)