

Шифр проекта П-08-04 от 21.05.2020
(дата запуска проекта)

«Строительство водопровода в
п. Большие Леуши, Октябрьского района»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
за отчетный период 01.10.2020– 11.12.2020

Раздел № 1 «Информация об основных показателях проекта»								
№	Наименование показателя		Индикатор ¹	План	Прогноз	Комментарий		
1.	Срок закрытия проекта			30.12.2020	30.12.2020			
2.	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.			61 215,0	61 215,0			
Раздел № 2 «Достижение контрольных точек проекта»								
№	Наименование контрольной точки		Индикатор ¹	План	Факт	Прогноз	Ответственный исполнитель	Комментарий
1.	Подготовка документов, направляемых в уполномоченный орган для проведения процедуры определения подрядчика			25.05.2020	25.05.2020	25.05.2020	В.А. Чернов — главный специалист отдела строительства и капитального ремонта УЖКХиС; Стулова Т.В. - специалист-эксперт финансово-экономического отдела УЖКХиС	Подготовлены документы для направления в уполномоченный орган для проведения процедуры определения подрядчика
2.	Согласование документов, направляемых в уполномоченный орган для проведения процедуры определения подрядчика			26.05.2020	16.06.2020	16.06.2020	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа	Пакет документов согласован
3.	Проведение аукциона по определению подрядной организации на осуществление строительно-монтажных работ			17.06.2020	25.06.2020	25.06.2020	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа	Проведен аукцион по определению подрядной организации на осуществление строительно-монтажных работ
4.	Подведение итогов аукциона			26.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа	Подведены итоги

¹ В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются, либо отличаются в сторону перевыполнения – «V».

5.	Заключение контракта		01.07.2020	17.07.2020	17.07.2020	Стулова Т.В. - специалист-эксперт финансово-экономического отдела УЖКХиС	Заключен МК № 120/20 от 17.07.2020
6.	Строительство объекта в соответствии с графиком производства работ		17.07.2020		30.12.2020	А.А. Дяченко — заведующий отделом строительства и капитального ремонта УЖКХиС администрации Октябрьского района, Индычко С. М. директор подрядной организации ООО «Выбор»	Объект построен на 90%.
7.	Ввод объекта в эксплуатацию		30.12.2020		30.12.2020	Л.С. Черепкова – заместитель главы Октябрьского района Индычко С. М. директор подрядной организации ООО «Выбор»	
Раздел № 3 «Риски и проблемы проекта»							
№	Описание риска/проблемы	Текущее состояние, описание последствий			Предлагаемое решение		
	-	-			-		
Раздел № 4 «Статус исполнения поручений по проекту»							
№	Поручение	Ответственный исполнитель	Плановый срок	Статус исполнения	Комментарий		
Раздел № 5 «Дополнительная информация»							
Раздел № 6 «Приложения к статус-отчету по проекту»							

Руководитель проекта _____ / Черепкова Л.С. /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Администратор проекта _____ / Королик А.В. /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик проекта _____ / Дейнеко С.В. /
(подпись) (инициалы, фамилия)