

Шифр проекта П-06-04 от 16.05.2019 г.
(дата запуска проекта)

«Строительство объекта «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта					
Достижение цели (целей) проекта					
№	Цель (цели) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта	Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха	Комментарий	
1	Обеспечить население городского поселения Октябрьское услугами тепло - водоснабжения надлежащего качества за счет создания нового объекта «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»	Критерием успеха проекта является построенный и сданный в эксплуатацию объект «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»	Построен объект «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»		
Получение продукта проекта					
№	Продукт/элемент продукта проекта	Требования к продукту/элементам продукта проекта	Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям	Комментарий	
1	«Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»	Работы по строительству объекта должны быть выполнены в соответствии с разработанной проектной документацией.	Работы выполнены в соответствии с разработанной проектной документацией.		
Оценка сроков реализации проекта					
Параметр проекта/значение	Базовое значение ¹	Плановое значение ²	Фактическое значение	Отклонение фактической длительности от базового значения	Отклонение фактической длительности от планового значения

¹ Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

² Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

				Величина (мес.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%)	Величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклоне ние (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата закрытия проекта	2020	2020	2020	-	-	-	-
Общая длительность проекта (мес.)	20	20	20	0	0	0	0
Причины отклонения:							
Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта							
Параметр проекта/значение	Базовое значение (тыс. руб.) ³	Плановое значение (тыс. руб.) ⁴	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение фактической величины расходов от базового значения		Отклонение фактической величины расходов от планового значения	
				Отклонение, (тыс. руб.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%)	Отклонение, (тыс. руб.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина расходов (млн. руб.)	10 261,0	10 261,0	5 715,964	4 545,036	44,2	4 545,036	44,2
Причины отклонения:							
Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей							
№	Проектная роль	Ф.И.О.	Суммарный ключевой показатель эффективности участника проекта	Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта ⁵		Комментарий	

³ Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

⁴ Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

⁵ Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 – удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

1	Руководитель проекта	Черепкова Людмила Сергеевна – заместитель главы Октябрьского района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	-	5	
2	Группа планирования проекта	Черепкова Людмила Сергеевна – заместитель главы Октябрьского района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	-	5	
3		Королик Александр Васильевич – заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	-	5	
4	Исполнитель проекта	Скрябина Лилия Владимировна – директор ООО «Гарант»	-	5	
Обобщенный опыт (извлеченные уроки)					
№	Проблемы, недостатки, риски, особенности	Принятые решения	Результат от реализованных решений	Рекомендации для проектов будущих периодов ⁶	
1					
Приложения к отчету⁷					

Руководитель проекта

(подпись)

/ Л.С. Черепкова /
(инициалы, фамилия)

⁶ Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

⁷ К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.

Шифр проекта П - 06 - 04 от «16» мая 2019 г.
(дата запуска проекта)

«Строительство объекта «Участок сетей теплоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»

Лист согласования (визирования)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Глава Октябрьского района				А.П. Куташова	
Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района				Л.С. Черепкова	
Заместитель начальника Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района				А.В. Королик	

Шифр проекта П - 06 - 04 от «16» мая 2019 г.
(дата запуска проекта)

«Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»

Лист ознакомления

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Член Общественного совета городского поселения Октябрьское				И.С. Ермаков	
Член Общественного совета городского поселения Октябрьское				М.М. Горячук	