

Шифр проекта П - 06 - 04 от «16» мая 2019 г.
(дата запуска проекта)

«Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

за отчетный период 01.10.2020 – 11.12.2020

Информация об основных показателях проекта							
№	Наименование показателя	Индикатор ¹	План	Прогноз	Комментарий		
1.	Срок закрытия проекта		01.12.2020	01.12.2020			
2.	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб		9 400,0	10 427, 788			
Достижение контрольных точек проекта							
№	Наименование контрольной точки	Индикатор ¹	План	Факт	Прогноз	Ответственный исполнитель	Комментарий
1	Получение исходно-разрешительной документации (получение технических условий)		27.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	Чернов В.А. – главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	Получены технические условия
2	Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы и экспертизы достоверности смет		27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	ООО «Архитектор»	Заклучен муниципальный контракт с ООО «Архитектор» на проектирование объекта №40/19 от 27 марта 2019 года со сроком исполнения 5 месяцев с момента заключения МК. Цена контракта 781 000,00 руб. На сегодняшний день работы по проектированию объекта завершены, ведутся работы по получения сметно-ценовой экспертизы. Договор с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» заключен 29.08.2019. Получено

¹ В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются, либо отличаются в сторону перевыполнения – «V».

							положительное заключение № 86-1-0628-19 от 01.11.2019 г. итоговая сумма СМР по заключению 10,539 млн. руб.
3	Выполнение строительно – монтажных работ						
3.1	Подготовка конкурсной документации		05.05.2020	29.06.2020	29.06.2020	Чернов В.А.	Конкурсная документация подготовлена 29.06.2020
3.2	Проведение конкурсных процедур и заключение договора на выполнение СМР		29.06.2020	21.07.2020	21.07.2020	Чернов В.А.	Проведены конкурсные процедуры и заключен МК №123/20 от 21.07.2020
3.3	Выполнение строительно – монтажных работ, оформление исполнительной документации, ввод объекта		21.07.2020	01.12.2020	11.11.2020	Скрябина Л.В. – директор ООО «Гарант»	Работы завершены
4	Оформление объекта в собственность		01.12.2020		30.12.2020	Захаров К.А. – ведущий эксперт отдела строительства и капитального ремонта Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	
Риски и проблемы проекта							
№	Описание риска/проблемы	Текущее состояние, описание последствий				Предлагаемое решение	
	-	-				-	
Статус исполнения поручений по проекту							
№	Поручение	Ответственный исполнитель	Плановый срок	Статус исполнения	Комментарий		
Дополнительная информация							
Приложения к статус-отчету по проекту							
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ № 3 от 11 декабря 2020 г.							

Руководитель проекта

_____ / Черепкова Л.С. /
(подпись) (инициалы, фамилия)