

**Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета
в муниципальном образовании Сургутский район по состоянию на 09.04.2019**

На контроле:	11 поручений
Из них:	
Не исполнено:	1 поручения
Исполнено, снять с контроля:	4 поручений
Срок исполнения не наступил:	3 поручений
Исполнено частично	1 поручений

Исполнено, предлагается снять с контроля:

Пункт 1.4.2. протокола № 11 от 27.02.2018;
Пункт 1.6. протокола № 18 от 09.08.2018;
Пункты 3.2., 3.3. протокола № 23 от 07.02.2019.

Исполнено частично, предлагается снять с контроля:

Пункт 1.5. протокола № 16 от 07.06.2018

Снять с контроля в связи с отсутствием необходимости исполнения поручения:

Пункт 1.5. протокола № 18 от 09.08.2018;
Пункт 3.8. протокола № 20 от 09.10.2018

Не исполнено:

Пункт 3.3.1. протокола № 22 от 25.12.2018

Пункт протокола	Ответственный	Поручение	Срок исполнения	Информация об исполнении	Проект решения
Протокол № 8 от 30.11.2017					
5.5.1. Обеспечить разработку и утверждение инвестиционных программ:					
5.5.1.1.	Глава г.п. Лянтор (С.А. Махиня)	в отношении ЛГ МУП "УТВиВ", г.п. Лянтор	01.12.2019	В работе. ЛГ МУП «УТВиВ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок направления в адрес ДепЖККиЭ ХМАО-Югры проектов инвестиционных программ ЛГ МУП "УТВиВ" – апрель 2019 г. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.	Срок исполнения не наступил
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				
5.5.1.2.	Глава г.п. Федоровский (Н.У. Рудышин)	в отношении МУП "Фёдоровское ЖКХ" г.п. Фёдоровский	01.12.2019 (срок установлен протоколом ПК № 11 от 27.02.2018)	В работе. МУП «Федоровское ЖКХ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок направления в адрес ДепЖККиЭ ХМАО-Югры проектов инвестиционных программ МУП «Федоровское ЖКХ» – апрель 2019 г. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.	Срок исполнения не наступил
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				

5.5.1.3.	Глава с.п. Нижнесортымский (П.В. Рымарев)	в отношении МУП "УТВиВ "Сибиряк", с.п. Нижнесортымский	15.11.2019 (срок продлен п. 3.3. протокола от 04.07.2018 № 17)	В работе. Предприятием устраняются замечания ДепЖККиЭ к проектам инвестиционных программ (не соответствует требованиям Правил и Приказу №73-п, в части доли заемных средств. Предварительный расчет тарифов не представлен. Мероприятия частично не соответствуют мероприятиям, согласно схем). Планируемый срок направления – апрель 2019 г. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2019 г.	Срок исполнения не наступил
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				
Протокол № 11 от 27.02.2018					
1.4.2.	Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района (Р.Т. Сафин)	Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»	01.04.2019 (срок продлен п. 5.3. протокола № 23 от 07.02.2019)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2019 № 86-гу 86507103-48-2017. 30 марта 2019 года состоялось тожественное открытие спортивного комплекса «Жемчужина»	Исполнено. Снять с контроля
Протокол № 16 от 07.06.2018					
1.5.	МКУ "УКС Сургутского района" (Р.Ш. Речапов)	Заключить соглашение о взаимодействии с администрацией с.п. Нижнесортымский при проведении работ по строительству инженерных сетей к детскому саду и школе п. Нижнесортымский, в том числе с учётом их передачи в собственность поселения	15.02.2019 (срок продлен п. 5.4. протокола № 23 от 07.02.2019)	Между МКУ "УКС Сургутского района" и администрацией с.п. Нижнесортымский заключено соглашение о взаимодействии при проведении работ по строительству объекта "Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский" в части строительства сетей тепловодоснабжения жилых домов по ул. Хусаинова №29, №35, №37, №39 и водоотведения жилого дома по ул. Хусаинова 25 микрорайона 6 от 15.02.2019. В связи с тем, что строительство сетей к объекту «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8» будет осуществленно инвестором, заключение соглашения между МКУ "УКС Сургутского района" и администрацией с.п. Нижнесортымский не требуется. На основании изложенного предлагается снять порчение с контроля.	Исполнено частично
	Глава с.п. Нижнесортымский (П.В. Рымарев)				Снять с контроля как частично исполненное поручение

Протокол № 18 от 09.08.2018					
1.5.	Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района (Р.Т. Сафин)	Обеспечить передачу сетей водоотведения в п. Солнечный, построенных ООО «Альбик», в собственность МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район для дальнейшего переподключения сети канализации (ориентировочно 150 м.), проходящих по территории земельного участка под объект сад «Детский сад, п. Солнечный»	25.03.2019 (срок продлен п.5.5. протокола № 23 от 07.02.2019)	По состоянию на 20.02.2019 произведен демонтаж сетей водоотведения с территории земельного участка, предназначенного под строительство детского сада, подключение к сетям канализации, построенным ООО «Альбик», выполнено. Коллектор, построенный ООО «Альбик», расположен за границами земельного участка, на котором ведется строительство объекта. По состоянию на 25.03.2019 информация от ООО «Альбик» о регистрации права собственности на данные сети не поступала, устно пояснили, что документы находятся в управлении Росреестра. На основании вышеизложенного в связи с отсутствием необходимости приема сетей водоотведения в собственность муниципального образования Сургутский район Депимущества просит снять поручение с контроля.	Снять с контроля в связи с отсутствием необходимости исполнения поручения
	Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района (В.А. Шагин)				
1.6.	МУП "ТО УТВиВ №" МО Сургутский район (М.А. Асадулаев)	Обеспечить переподключение сетей канализации, проходящих по территории земельного участка под объект сад «Детский сад, п. Солнечный»	В месячный срок после передачи сетей водоотведения, построенных ООО «Альбик», в собственность МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район	Переподключение дома №20 по ул.Молодёжная к сетям водоотведения ООО "Альбик" выполнено. Сети канализации, проходящие по земельному участку, от ул.Молодёжная д.20 до ул.Кедровая д.8 демонтированы. Акт выполненных работ от 20.02.2019 предоставлен МУП «ТО УТВиВ № 1» с сопроводительным письмом от 22.02.2019 №14-710.	Исполнено. Снять с контроля
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина) КОНТРОЛЬ				
Протокол № 20 от 09.10.2018					
3.8.	Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района (В.А. Шагин)	Проработать вопрос о возможности заключения соглашения между ООО «Альбик» и МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район по передаче сети канализации (ориентировочно 150 м.), проходящей по территории земельного участка под строительство объекта «Детский сад, п. Солнечный» с назначением МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район временной эксплуатирующей организацией до момента государственной регистрации права собственности МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район на сеть.	-	Вопрос о назначении МУП «ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район временной эксплуатирующей организацией сетей водоотведения построенных ООО "Альбик", возможно только после получения согласия от ООО "Альбик". В настоящее время такое согласие не получено. По состоянию на 20.02.2019 произведен демонтаж сетей водоотведения с территории земельного участка, предназначенного под строительство детского сада, подключение к сетям канализации, построенным ООО «Альбик», выполнено. Коллектор, построенный ООО «Альбик», расположен за границами земельного участка, на котором ведется строительство объекта. По состоянию на 25.03.2019 информация от ООО «Альбик» о регистрации права собственности на данные сети не поступала, устно пояснили, что документы находятся в управлении Росреестра. На основании вышеизложенного в связи с отсутствием необходимости приема сетей водоотведения в собственность муниципального образования Сургутский район Депимущества просит снять поручение с контроля.	Снять с контроля в связи с отсутствием необходимости исполнения поручения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				

Протокол № 22 от 25.12.2018					
3.3.1.	МКУ "УКС Сургутского района" (Р.Ш. Речапов)	Предоставить объяснительную записку на имя заместителя главы Сургутского района Ю.В. Марковой о причинах срыва срока укомплектования оборудованием и ввода объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский» в эксплуатацию в 2018 году	08.02.2019 (срок продлен п. 5.6. протокола № 23 от 07.02.2019)	По информации Депстроя в связи с увольнением директора МКУ "УКС Сургутского района" Е.П.Гордеева с 25.02.2019 объяснительную записку представить не представляется возможным. Оборудование приобретено, объект введен в эксплуатацию.	Не исполнено
Протокол № 23 от 07.02.2019					
3.2.	Руководитель проекта «Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район» (Д.П. Рябченко)	Совместно с командой проекта подготовить запрос на изменение в проекте в части корректировки мероприятий и сроков их исполнения	18.02.2019	Запрос на изменение в проекте №3, утвержден куратором проекта 28.02.2019. Нарушением срока связано с долгим согласованием Департаментом строительства и земельных отношений.	Исполнено. Снять с контроля
3.3.	Руководитель проекта «Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»» (Д.П. Рябченко)	Совместно с командой проекта подготовить запрос на изменение в проекте в части корректировки сроков исполнения мероприятий	18.02.2019	Запрос на изменение в проекте №3, утвержден куратором проекта 28.02.2019. Нарушением срока связано с долгим согласованием Департаментом строительства и земельных отношений.	Исполнено. Снять с контроля
Итого поручений:					11
В том числе, срок исполнения не наступил:					3
В том числе, исполнено (снять с контроля):					4
В том числе, не исполнено:					1
В том числе, исполнено (частично):					1