

**Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета  
в муниципальном образовании Сургутский район  
по состоянию на 06.06.2018**

На контроле 24 поручения, из них:

- 5 поручений исполнено, предлагается снять с контроля;
- по 17 поручениям срок исполнения не наступил;
- 1 поручение (обеспечить получение заключений о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения в отношении объектов: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский», «Детский сад, п. Солнечный») исполнено частично. Предлагается продлить срок исполнения до 15.06.2018;
- 1 поручение (обеспечить формирование земельных участков под строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в п. Нижнесортымский с целью реализации проектов по строительству объектов: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8», «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») предлагается вынести на обсуждение проектного комитета.

Пункт протокола	Ответственный	Поручение	Срок исполнения	Информация об исполнении	Проект решения
<b>Протокол № 8 от 30.11.2017</b>					
5.5.1. Обеспечить разработку и утверждение инвестиционных программ:					
5.5.1.1.	Глава г.п. Лянтор (С.А. Махиня)	в отношении ЛГ МУП "УТВив", г.п. Лянтор	15.11.2018	В работе. Откорректированные проекты инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения направлены 03.03.2018г. в адрес Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры на рассмотрение. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018 года.	Срок исполнения не наступил
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				
5.5.1.2.	Глава г.п. Федоровский (Н.У. Рудышин)	в отношении МУП "Федоровское ЖКХ" г.п. Федоровский	15.11.2018 (срок установлен протоколом ПК № 10 от 26.10.2018)	В работе. МУП «Федоровское ЖКХ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018 года.	Срок исполнения не наступил
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				
5.5.1.3.	Глава с.п. Нижнесортымский (П.В. Рымарев)	в отношении МУП "УТВив "Сибиряк", с.п. Нижнесортымский	15.11.2018 (срок установлен протоколом ПК № 10 от 26.10.2018)	В работе. Проекты инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом ЖККиЭ ХМАО-Югры 15.01.2018г. возвращены по причине несоответствия требованиям по разработке инвестиционных программ, утвержденных законодательством РФ. Замечания устраняются. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018 года.	Срок исполнения не наступил
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района (Д.В. Кузьмина)				
	Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района (В.А. Шагин)	Обеспечить принятие в собственность муниципального	25.08.2018 (срок установлен п	В работе. Утверждено постановление Администрации Сургутского района № 1698 от 27.04.2018 "О приеме в муниципальную собственность". Для государственной регистрации перехода права ожидается доверенность от Департамента управлением государственным имуществом (запрос от 18.05.2018).	

5.9.1.2.	Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района (О.И. Кочурова)	образования Сургутский район имущества, входящего в состав объекта «Детский сад, с.п. Угут»	утверждён п. 3.4 протокола № 14 от 15.05.2018)	В работе.	Срок исполнения не наступил
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------	-----------------------------

**Протокол № 9 от 27.12.2017**

2.6.	Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района (О.И. Кочурова)	Обеспечить получение заключений о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения в отношении объектов: - «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский», - «Детский сад, п. Солнечный»	30.05.2018 (срок продлен п. 3.5. протокола № 14 от 15.05.2018)	28.05.2018 получено положительное заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа по объекту "Детский сад, п. Солнечный" (исх. № 22-исх-5297). Предполагаемый срок получения заключения о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа в отношении объекта "Детский сад на 300 мест в п.Нижнесортымский" - 09.06.2018	Исполнено частично. Продлить срок исполнения до 15.06.2018
------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

2.7.	Комитет экономического развития администрации Сургутского района (В.В. Матаев)	Провести конкурс на право заключения инвестиционного договора в отношении создания объектов местного значения:			
2.7.1.		Провести конкурс на право заключения инвестиционного договора в отношении создания объектов местного значения: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский»	01.07.2018 (срок продлен п. 3.6. протокола № 14 от 15.05.2018)	1 июня 2018 года объявлен открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора в отношении создания объектов местного значения «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский». Приём заявок осуществляется с 01.06.2018 по 21.06.2018. Вскрытие конвертов состоится 21.06.2018. Подведение итогов конкурса состоится 25.06.2018.	Срок исполнения не наступил

**Протокол № 10 от 26.01.2018**

4.10.1.2.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (А.О. Атоян)	Внести изменения в схему территориального планирования Сургутского района, утверждённую решением Думы Сургутского района от 27.12.2011 № 122, в части изменения наименования объекта (Туристско-музейный комплекс Барсова гора)	01.06.2018	Решение Думы Сургутского района от 18.05.2018 № 447 "О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 27 декабря 2011 года № 122 "Об утверждении схемы территориального планирования Сургутского района".	Исполнено. Снять с контроля
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**Протокол № 11 от 27.02.2018**

1.3.2.	Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (Р.Ф. Марценковский)	Обеспечить ввод в эксплуатацию и выкуп объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в п. Барсово»	31.12.2018	В работе. Для реализации данного проекта разработан и утверждён план по строительству объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово (распоряжение администрации Сургутского района от 14.03.2017 № 237-р). Сроки строительства: 2017-2018 гг. Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учёт 86:03:0051603:381, общей площадью 0,8896 га. 22 марта 2017 года состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного использования «Спорт» под строительство объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом пгт. Барсово». 28 июля 2017 года заключен договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем Булычевым Александром Евгеньевичем. Все мероприятия проводятся в соответствии с календарным графиком производства работ. Определено название объекта "Лидер".	Срок исполнения не наступил
4.11.		Обеспечить разработку и утверждение проекта зонирования достопримечательного места «Барсова гора»	01.07.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил

1.4.2.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (А.О. Атоян)	Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»	31.12.2018	В работе. В связи с неисполнением подрядной организацией ООО «СК Наш Дом» договорных обязательств 01.03.2018 муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта расторгнут. На момент расторжения контракта готовность объекта - 10,8% от общего объёма работ. По итогам рассмотрения единственной заявки электронного аукциона, протокол от 10.04.2018, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 23.04.2018 заключен муниципальный контракт с победителем ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП", сумма контракта - 131 178,767тыс.руб. Срок окончания работ - 15.12.2018. На майское заседание бюджетной комиссии было направлено КАИГС предложение о выделении средств на комплектование объекта технологическим оборудованием в сумме 8 046,0 тыс.руб. Комиссией вынесено решение направить предложения на рассмотрение Думы СР в сентябре 2018 г.	Срок исполнения не наступил
4.8.	Комитет экономического развития администрации Сургутского района (В.В. Матаев) Департамент финансов администрации Сургутского района (М.Э. Нигматуллин) Правовое управление администрации Сургутского района (О.П. Мухлаева)	Проработать правовую основу системы мотивации участников проектной деятельности с целью разработки Положения о системе мотивации участников проектной деятельности	01.08.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил
4.13.	Комитет экономического развития администрации Сургутского района (В.В. Матаев)	Проработать вопрос внедрения информационной системы управления проектной деятельности путём приобретения качественного программного продукта либо его разработки силами отдела по информатизации и сетевым ресурсам администрации Сургутского района	31.12.2018 (продлен п. 3.7. протокола № 14 от 15.05.2018)	В работе.Разработано техническое задание на программный продукт - ИСУП. Проведены переговоры с ООО "Мотивэз" (г. Белгород). Представлено коммерческое предложение на ИСУП: стоимость программы - 1 млн. руб. и годовое обслуживание - 200 тыс. руб. в год. Служебная записка на бюджетную комиссию в процессе согласования.	Срок исполнения не наступил

**Протокол № 12 от 28.03.2018**

1.7.4.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (А.О. Атоян)	Обеспечить формирование земельных участков под строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в п. Нижнесортымский с целью реализации проектов по строительству объектов: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8», «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»	01.06.2018 (срок продлен п. 3.8. протокола № 14 от 15.05.2018)	1. Земельный участок под объект "Котельная №2 с инженерными сетями п. Нижнесортымский" стоит на кадастровом учёте (кад.№ 86:03:0060113:3889). 2. Земельные участки под инженерные сети (далее – ИС) к школе: На часть земельных участков под размещение ИС заключён договор безвозмездного пользования (№2 от 30.05.2018) между администрацией с.п. Нижнесортымский и МКУ "УКС СР" (К№ 86:03:0060109:67, К№ 86:03:0060109:78). Вторая часть планируемых к строительству ИС 22.05.2018 направленно обращение в ДИЗО о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование» МКУ «УКС Сургутского района. 3. Земельные участки под инженерные сети к садику: 28.05.2018 в адрес ДИЗО МКУ «УКС СР» направленно обращение о выдаче разрешения размещения ИС с приложением необходимых документов.	Вынести на обсуждение проектного комитета
2.5.		Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис:			
2.5.1.	Руководитель проекта «Детский технопарк «Кванториум»	Паспорт проекта	30.05.2018 (срок продлен п. 3.9. протокола № 14 от 15.05.2018)	Паспорт проекта утвержден куратором и направлен в муниципальный проектный офис письмом от 30.05.2018 № 08-28-3270.	Исполнено. Снять с контроля

2.5.2.	(Лупырь В.В.)	Календарный план проекта	30.06.2018 (срок продлен п. 3.10. протокола № 14 от 15.05.2018)	В работе.	Срок исполнения не наступил
4.2.	Управление по работе с поселениям и связям с общественностью администрации Сургутского района (А.Л. Редькин)	Внести изменения в правовые акты администрации Сургутского района в части дополнения функций общественных советов проведением общественного сопровождения проектов, реализуемых в муниципальном образовании Сургутский район. Обеспечить прозрачность и легитимность формирования экспертных групп.	01.07.2018 (срок продлен п. 3.11. протокола № 14 от 15.05.2018)	В рамках исполнения поручения подготовлены следующие документы: 1. Утверждено постановление администрации Сургутского района от 23.05.2018 № 2048 "О внесении изменения в постановление администрации Сургутского района от 30.05.2017 № 1631 "О создании Общественного совета при администрации Сургутского района по жилищно-коммунальным вопросам". 2. Утверждено распоряжение администрации Сургутского района от 08.05.2018 № 305-р "Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по продвижению и практической реализации социально-значимых проектов на территории Сургутского района, представленных в качестве гражданских инициатив". 3. Подготовлен проект решения Думы Сургутского района о внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 26 ноября 2015 года № 787-нпа «Об Общественном совете муниципального образования Сургутский район» который будет рассмотрен на заседании Думы Сургутского района в июне 2018 года.	Срок исполнения не наступил

**Протокол № 13 от 17.04.2018**

1.2.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (А.О. Атоян)	Направить в комитет экономического развития администрации Сургутского района технические условия для строительства объекта «Детский сад, п. Нижнесортывский» с учётом строительства автономной блочной-модульной котельной на 6 МВт для двух объектов (школу и детский сад в п. Нижнесортывский)	01.06.2018 (срок продлен п. 3.12. протокола № 14 от 15.05.2018)	Технические условия, с учетом строительства автономной блочно-модульной котельной на 6 МВт для двух объектов (школа и детский сад в п.Нижнесортывский) получены от МУП "УТВив "Сибиряк" 25.05.2018 № 05/18, направлены в КЭР по электронной почте.	Исполнено. Снять с контроля
------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**Протокол № 14 от 15.05.2018**

2.5.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (А.О. Атоян)	Направить в муниципальный проектный офис (комитет экономического развития администрации Сургутского района) согласованную с Департаментом строительства ХМАО-Югры проектную инициативу по проекту, направленному на выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры	23.05.2018	Проектная инициатива согласована Протоколом №7 заочного заседания группы планирования проекта, направленного на дальнейшее выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2018. Информация направлена в КЭР. Осуществлён запуск 2-х проектов: «Создание условий для развития ИЖС на территории МО СР» и «Развитие фонда наемных домов коммерческого использования на территории муниципального образования Сургутский район»	Исполнено. Снять с контроля
2.6.	Комитет экономического развития администрации Сургутского района (В.В. Матаев)	Заочно рассмотреть проектную инициативу, представленную на основании пункта 2.3. настоящего протокола	25.05.2018	24 мая 2018 состоялось заочное заседание Проектного комитета в муниципальном образовании Сургутский район. По итогам заседания членами Проектного комитета единогласно принято решение о запуске двух проектов, направленных на выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры («Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Сургутский район», «Развитие фонда наемных домов коммерческого использования на территории муниципального образования Сургутский район»).	Исполнено. Снять с контроля
3.13.	Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района (О.И. Кочурова)	Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Детский технопарк «Кванториум»» в октябре 2018 года	01.10.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил

**Протокол № 15 от 24.05.2018**

1.2.4.	Руководитель проекта "Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Сургутский район" (А.Ф. Рязанский)	Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис в течении 3 дней с даты их утверждения:			
1.2.4.1.		паспорт проекта	26.06.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил
1.2.4.1		календарный план проекта	26.07.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил
1.3.4.	Руководитель проекта "Развитие фонда наемных домов коммерческого использования на территории муниципального образования Сургутский район" (А.Ф. Рязанский)	Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис в течении 3 дней с даты их утверждения:			
1.3.4.1.		паспорт проекта	26.06.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил
1.3.4.2.		календарный план проекта	26.07.2018	В работе.	Срок исполнения не наступил
<b>Итого поручений:</b>					<b>24</b>
<b>В том числе, срок исполнения не наступил:</b>					<b>17</b>
<b>В том числе, исполнено (снять с контроля):</b>					<b>5</b>