














**Отчёт о ходе реализации проектов
муниципального образования Сургутский
район, запущенных в рамках проектного
управления**

Реализация проектов МО Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления

Наименование проекта	Статус проекта	Мероприятия (период с начала проекта по 07.06.2019)		Контрольные точки (период с начала проекта по 07.06.2019)	
		Исполнено	Не исполнено	Достигнуто	Не достигнуто
«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»		15	0	7	0
«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»		19	0	7	0
«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8»		15	1	5	1
«Детский сад, п. Солнечный»		15	1	5	1
«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»		25	1	19	1
«Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк (включая мобильный) в Сургутском районе»»		14	0	5	0
«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район»		9	0	0	0
«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»»		3	0	2	0
«Индустриальный парк «Солнечный»		0	3	0	3
«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»		10	0	6	0

 - проект реализуется без отклонений

 - прогнозируется отклонение

 - проект реализуется с отклонением






«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»






Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
1.		Принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	26.12.2017	15.04.2018	✓				
1.1.		Подготовить проект концессионного соглашения. Согласовать проект с отраслевыми органами администрации Сургутского района	26.12.2017	01.03.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.2.		Подготовить проект конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения	26.12.2017	01.03.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.3.		Направить в ДОИМП ХМАО-Югры заявку о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	02.03.2018	12.03.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.4.		Обеспечить принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование мероприятия по созданию объекта в	13.03.2018	14.04.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.5.	🚩	Принято решение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с КС	15.04.2018	15.04.2018	✓	Кочурова О.И.			
2		Заключение КС о создании и эксплуатации объекта	16.04.2018	28.12.2018	✓				
2.1.		Подготовить проект постановления о заключении КС путем проведения открытого конкурса на право заключения КС	16.04.2018	21.05.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.2.		Обеспечить согласование, утверждение проекта постановления о заключении КС путем проведения открытого конкурса на право заключения КС, утверждение КД, утверждение состава конкурсной комиссии	22.05.2018	19.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.3.	🚩	Принято решение о заключении КС путём проведения открытого конкурса, утверждена КД, утвержден состав конкурсной комиссии	20.09.2018	20.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.4.		Опубликовать сообщение о проведении конкурса, обеспечить прием заявок на участие в конкурсе	21.09.2018	02.11.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.5.		Подвести итоги предварительного отбора	03.11.2018	08.11.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.6.	🚩	Подведены итоги предварительного отбора	09.11.2018	09.11.2018	✓	Мельникова Е.П.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»






Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.7.		Обеспечить прием конкурсных предложений от участников конкурса	10.11.2018	04.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.8.		Подвести итоги конкурса	05.12.2018	06.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.9.	🚩	Подведены итоги конкурса	07.12.2018	07.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.10.		Направить концессионеру проект КС для подписания	08.12.2018	25.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.11.		Обеспечить заключение концессионного соглашения	26.12.2018	27.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.12.	🚩	Концессионное соглашение заключено	28.12.2018	28.12.2018	✓	Мельникова Е.П.			
3.		Организационно-техническое обеспечение проекта	02.04.2018	01.06.2020	🕒				
3.1.		Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей электроснабжения	02.04.2018	01.06.2018	✓	Кузьмина Д.В.			
3.2.		Обеспечить выполнение ПИР по объекту «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» (вынос за границы земельного участка транзитных сетей	02.04.2018	09.04.2019	✓	Сафин Р.Т.			
3.3.	🚩	ПИР по объекту «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» выполнены	10.04.2019	10.04.2019	✓	Сафин Р.Т.			
3.4.		Обеспечить наличие сетей связи до границ земельного участка (контроль строительства сетей ПАО «Ростелеком»)	29.12.2018	31.08.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.5.	🚩	Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка	01.09.2019	01.09.2019		Сафин Р.Т.			
3.6.		Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка	02.04.2018	30.11.2019	🕒	Кузьмина Д.В.			
3.7.	🚩	Объект обеспечен сетями электроснабжения до границ земельного участка	01.12.2019	01.12.2019		Кузьмина Д.В.			
3.8.		Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» (вынос за границы земельного участка транзитных сетей ВС, ВО, ТС, строительство сетей ВС, ТС, ВО до границ ЗУ)	11.04.2019	30.12.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.9.		Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п.	25.12.2018	30.12.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.10.	🚩	Проектно-изыскательские работы по объекту Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский» выполнены	31.12.2019	31.12.2019		Сафин Р.Т.			
3.11.	🚩	Объект «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» введен в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок
реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
3.12.		Провести конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение работ по строительству объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский», заключить контракт	01.01.2020	01.03.2020		Сафин Р.Т.			
3.13.		Обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский»	02.03.2020	31.05.2020		Сафин Р.Т.			
3.14.		Объект «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский» введен в эксплуатацию	01.06.2020	01.06.2020		Сафин Р.Т.			
4.		Строительство и оснащение объекта	29.12.2018	28.09.2021	🕒				
4.1.		Подготовить и согласовать документы о предоставлении концессионеру ЗУ по договору аренды для проектирования и производства работ, заключить договор аренды ЗУ (получить выписку из ЕГРН)	29.12.2018	25.02.2019	✅	Сафин Р.Т.			
4.2.		Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получена выписка из ЕГРН)	26.02.2019	26.02.2019	✅	Сафин Р.Т.			
4.3.		Осуществить контроль за выполнением концессионером работ по разработке проектной документации	27.02.2019	27.10.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
4.4.		Проектная документация разработана	28.10.2019	28.10.2019		Сафин Р.Т.			
4.5.		Осуществить контроль за получением концессионером положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	29.10.2019	28.01.2020		Сафин Р.Т.			
4.6.		Осуществить контроль за получением концессионером заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта соглашения	29.10.2019	28.02.2020		Сафин Р.Т.			
4.7.		Обеспечить получение концессионером разрешения на строительство	29.01.2020	27.02.2020		Сафин Р.Т.			
4.8.		Разрешение на строительство объекта концессионером получено	28.02.2020	28.02.2020		Сафин Р.Т.			
4.9.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ ниже «0,00»»	01.03.2020	27.05.2020		Сафин Р.Т.			
4.10.		Строительно-монтажные работы ниже «0,00» завершены	28.05.2020	28.05.2020		Сафин Р.Т.			
4.11.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ монтажа ограждающих конструкций здания»	29.05.2020	27.01.2021		Сафин Р.Т.			
4.12.		Завершены строительно-монтажные работы по монтажу ограждающих конструкций	28.01.2021	28.01.2021		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок
реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
4.13.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ кровли»	29.01.2021	28.02.2021		Сафин Р.Т.			
4.14.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ наружных сетей инженерно-технического обеспечения к зданию»	01.03.2021	28.04.2021		Сафин Р.Т.			
4.15.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения благоустройства территории»	29.04.2021	27.05.2021		Сафин Р.Т.			
4.16.	🚩	Завершено выполнение благоустройства территории	28.05.2021	28.05.2021		Сафин Р.Т.			
4.17.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ внутренних сетей инженерно-технического обеспечения»	29.05.2021	28.06.2021		Сафин Р.Т.			
4.18.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения отделочных работ в помещениях»	29.06.2021	28.07.2021		Сафин Р.Т.			
4.19.		Осуществить контроль за получением концессионером заключения государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	29.07.2021	27.08.2021		Сафин Р.Т.			
4.20.	🚩	Получено заключение государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	28.08.2021	28.08.2021		Сафин Р.Т.			
4.21.		Обеспечить проверку созданного объекта, документальную проверку, подписание сторонами концессионного соглашения акта приемки объекта соглашения	29.08.2021	16.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.22.	🚩	Акт приемки объекта соглашения подписан	17.09.2021	17.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.23.		Обеспечить получение концессионером разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	18.09.2021	27.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.24.	🚩	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию концессионером получено	28.09.2021	28.09.2021		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок
реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
5.		Организация образовательной деятельности	01.07.2021	01.09.2022					
5.1.		Подготовить учредительные документы для создания муниципального учреждения	01.07.2021	01.08.2021		Кочурова О.И.			
5.2.		Утвердить и зарегистрировать Устав в ИФНС	02.08.2021	01.09.2021		Кочурова О.И.			
5.3.		Осуществить государственную регистрацию прав собственности МО Сургутский район на объект и прав концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки	29.09.2021	25.10.2021		Шагин В.А.			
5.4.	🚩	Осуществлена государственная регистрация права собственности МО Сургутский район на объект и права концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки из ЕГРП)	26.10.2021	26.10.2021		Шагин В.А.			
5.5.		Обеспечить заключение договора об использовании объекта между образовательной организацией и концессионером о передаче объекта во временное пользование	27.10.2021	10.11.2021		Кочурова О.И.			
5.6.	🚩	Договор между образовательной организацией и концессионером об использовании объекта заключен	11.11.2021	11.11.2021		Кочурова О.И.			
5.7.		Обеспечить приобретение (закуп) оборудования, необходимого для ведения образовательной деятельности	27.10.2021	31.12.2021		Кочурова О.И.			
5.8.		Направить пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование, получить заключения надзорных органов	12.11.2021	10.01.2022		Кочурова О.И.			
5.9.		Подать заявление на получение лицензии в установленном законодательством порядке, обеспечить получение лицензии	11.01.2022	19.02.2022		Кочурова О.И.			
5.10.	🚩	Получена лицензия на ведение образовательной деятельности	20.02.2022	20.02.2022		Кочурова О.И.			
5.11.		Обеспечить утверждение штатного расписания	02.09.2021	20.04.2022		Кочурова О.И.			
5.12.		Заключить трудовые договоры	21.04.2022	04.08.2022		Кочурова О.И.			
5.13.	🚩	Заключены трудовые договоры	05.08.2022	05.08.2022		Кочурова О.И.			
5.14.		Организовать и обеспечить приёмку продукта проекта	06.08.2022	31.08.2022		Мельникова Е.П.			
5.15.	🚩	Продукт проекта принят	01.09.2022	01.09.2022		Мельникова Е.П.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»


Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
1.		Принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным	01.12.2017	31.03.2018	✓				
1.1.		Подготовить схему границ ЗУ на кадастровом плане или кадастровой карте территории и предоставить в ДО и МП АСР	01.12.2017	17.02.2018	✓	Шагин В.А.			
1.2.		Сформировать ЗУ, расположенный в квартале № 9 с.п. Солнечный, поставить на кадастровый учёт	18.02.2018	17.03.2018	✓	Шагин В.А.			
1.3.	🚩	Земельный участок, расположенный в квартале № 9 с.п. Солнечный, сформирован, поставлен на кадастровый учёт	18.03.2018	18.03.2018	✓	Шагин В.А.			
1.4.		Подготовить проект концессионного соглашения. Согласовать проект с отраслевыми органами администрации Сургутского района	26.12.2017	06.02.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.5.		Подготовить проект конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения	26.12.2017	06.02.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.6.		Направить в ДОиМП ХМАО-Югры заявку о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответ. с КС	07.02.2018	08.02.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.7.		Обеспечить получение уведомления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры в бюджет МО Сургутский район на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответ. с КС	09.02.2018	30.03.2018	✓	Кочурова О.И.			
1.8.	🚩	Принято решение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с КС	31.03.2018	31.03.2018	✓	Кочурова О.И.			
2		Заключение КС о создании и эксплуатации объекта	01.04.2018	28.12.2018	✓				
2.1.		Подготовить, проект постановления о заключении КС путем проведения открытого конкурса на право заключения КС	01.04.2018	21.05.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.2.		Обеспечить проведение заседания рабочей группы по рассмотрению возможности (невозможности) заключения КС по результатам рассмотрения предложения инициатора заключения КС	22.05.2018	04.06.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.3.		Обеспечить проведение переговоров с инициатором заключения КС	05.06.2018	19.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.4.		Подготовить, обеспечить согласование, утверждение проекта постановления (принятие решения по результатам переговоров с инициатором заключения концессионного соглашения)	15.09.2018	19.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.5.		Обеспечить согласование, утверждение проекта постановления о заключении КС путем проведения открытого конкурса на право заключения КС, утверждение КД, утверждение состава конкурсной	22.05.2018	19.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			
2.6.	🚩	Принято решение о заключении КС путём проведения открытого конкурса, утверждена КД, утвержден состав конкурсной комиссии	20.09.2018	20.09.2018	✓	Мельникова Е.П.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»



Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.7.		Опубликовать сообщение о проведении конкурса, обеспечить прием заявок на участие в конкурсе	21.09.2018	02.11.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.8.		Подвести итоги предварительного отбора	03.11.2018	08.11.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.9.	🚩	Подведены итоги предварительного отбора	09.11.2018	09.11.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.10.		Обеспечить прием конкурсных предложений от участников конкурса	10.11.2018	04.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.11.		Подвести итоги конкурса	05.12.2018	06.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.12.	🚩	Подведены итоги конкурса	07.12.2018	07.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.13.		Направить концессионеру проект КС для подписания	08.12.2018	25.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.14.		Обеспечить заключение концессионного соглашения	26.12.2018	27.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
2.15.	🚩	Концессионное соглашение заключено	28.12.2018	28.12.2018	✔	Мельникова Е.П.			
3.		Организационно-техническое обеспечение проекта	02.04.2018	01.10.2020	🕒				
3.1.		Осуществить вынос за границы ЗУ транзитных сетей электроснабжения	02.04.2018	01.06.2018	✔	Кузьмина Д.В.			
3.2.		Обеспечить выполнение проектно-исследовательских работ на объект «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» (строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка, вынос сетей теплоснабжения, водоснабжения за границы земельного участка)	02.04.2018	24.06.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.3.	🚩	Акт сдачи-приемки выполненных проектно-исследовательских работ по объекту «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» подписан МКУ «УКС СР»	25.06.2019	25.06.2019		Сафин Р.Т.			
3.4.		Обеспечить выполнение проектно-исследовательских работ на объект «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» (строительство сетей водоотведения до границ земельного участка,	14.02.2019	31.07.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.5.	🚩	Проектно-исследовательские работы на объект «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	01.08.2019	01.08.2019		Сафин Р.Т.			
3.6.		Обеспечить наличие сетей связи до границ земельного участка (контроль строительства сетей ПАО «Ростелеком»)	29.12.2018	31.08.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.7.	🚩	Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка	01.09.2019	01.09.2019		Сафин Р.Т.			
3.8.		Обеспечить выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный»	02.04.2018	30.11.2019	🕒	Сафин Р.Т.			
3.9.	🚩	Проектно-исследовательские работы по объекту «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной	01.12.2019	01.12.2019		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»


Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
3.10.		Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» (строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка,	26.06.2019	30.12.2019		Сафин Р.Т.			
3.11.		Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка (строительство ТП 10/0,4кВ, прокладка электрических сетей 10кВ)	02.04.2018	30.12.2019	●	Кузьмина Д.В.			
3.12.		Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный»	02.08.2019	30.12.2019		Сафин Р.Т.			
3.13.	🚩	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» выдано	31.12.2019	31.12.2019		Сафин Р.Т.			
3.14.	🚩	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» выдано	31.12.2019	31.12.2019		Сафин Р.Т.			
3.15.		Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка (строительство КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ)	31.12.2019	31.05.2020		Кузьмина Д.В.			
3.16.	🚩	Объект обеспечен сетями электроснабжения до границ земельного участка	01.06.2020	01.06.2020		Кузьмина Д.В.			
3.17.		Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный»	02.12.2019	30.09.2020		Сафин Р.Т.			
3.18.	🚩	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» получено	01.10.2020	01.10.2020		Сафин Р.Т.			
4.		Строительство и оснащение объекта	29.12.2018	28.09.2021	●				
4.1.		Подготовить и согласовать документы о предоставлении концессионеру ЗУ по договору аренды для проектирования и производства работ, заключить договор аренды ЗУ (получить выписку из ЕГРН)	29.12.2018	25.02.2019	✅	Сафин Р.Т.			
4.2.	🚩	Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получена выписка из ЕГРН)	26.02.2019	26.02.2019	✅	Сафин Р.Т.			
4.3.		Осуществить контроль за выполнением концессионером работ по разработке проектной	27.02.2019	27.10.2019	●	Сафин Р.Т.			
4.4.	🚩	Проектная документация разработана	28.10.2019	28.10.2019		Сафин Р.Т.			
4.5.		Осуществить контроль за получением концессионером положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	29.10.2019	28.01.2020		Сафин Р.Т.			
4.6.		Осуществить контроль за получением концессионером заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта соглашения	29.10.2019	28.02.2020		Сафин Р.Т.			
4.7.		Обеспечить получение концессионером разрешения на строительство	29.01.2020	27.02.2020		Сафин Р.Т.			
4.8.	🚩	Разрешение на строительство объекта концессионером получено	28.02.2020	28.02.2020		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:







-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»



Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
4.9.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ ниже «0,00»»	29.02.2020	27.05.2020		Сафин Р.Т.			
4.10.		Строительно-монтажные работы ниже «0,00» завершены	28.05.2020	28.05.2020		Сафин Р.Т.			
4.11.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ монтажа ограждающих конструкций здания»	29.05.2020	27.01.2021		Сафин Р.Т.			
4.12.		Завершены строительно-монтажные работы по монтажу ограждающих конструкций здания	28.01.2021	28.01.2021		Сафин Р.Т.			
4.13.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ кровли»	29.01.2021	28.02.2021		Сафин Р.Т.			
4.14.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ наружных сетей инженерно-технического обеспечения к зданию»	01.03.2021	28.04.2021		Сафин Р.Т.			
4.15.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения благоустройства территории»	29.04.2021	27.05.2021		Сафин Р.Т.			
4.16.		Завершено выполнение благоустройства территории	28.05.2021	28.05.2021		Сафин Р.Т.			
4.17.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения строительно-монтажных работ внутренних сетей инженерно-технического обеспечения»	29.05.2021	28.06.2021		Сафин Р.Т.			
4.18.		Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения отделочных работ в помещениях»	29.06.2021	28.07.2021		Сафин Р.Т.			
4.19.		Осуществить контроль за получением концессионером заключения государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	29.07.2021	27.08.2021		Сафин Р.Т.			
4.20.		Получено заключение государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	28.08.2021	28.08.2021		Сафин Р.Т.			
4.21.		Обеспечить проверку созданного объекта, документальную проверку, подписание сторонами концессионного соглашения акта приемки объекта соглашения	29.08.2021	16.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.22.		Акт приемки объекта соглашения подписан	17.09.2021	17.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.23.		Обеспечить получение концессионером разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	18.09.2021	27.09.2021		Сафин Р.Т.			
4.24.		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию концессионером получено	28.09.2021	28.09.2021		Сафин Р.Т.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок реализации:
2019-2021 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
5.		Организация образовательной деятельности	01.07.2021	01.09.2022					
5.1.		Подготовить учредительные документы для создания муниципального учреждения	01.07.2021	01.08.2021		Кочурова О.И.			
5.2.		Утвердить и зарегистрировать Устав в ИФНС	02.08.2021	01.09.2021		Кочурова О.И.			
5.3.		Осуществить государственную регистрацию прав собственности МО Сургутский район на объект и прав концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки из ЕГРП)	29.09.2021	25.10.2021		Шагин В.А.			
5.4.	🚩	Осуществлена государственная регистрация права собственности МО Сургутский район на объект и права концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки из ЕГРП)	26.10.2021	26.10.2021		Шагин В.А.			
5.5.		Обеспечить заключение договора об использовании объекта между образовательной организацией и концессионером о передаче объекта во временное пользование	27.10.2021	10.11.2021		Кочурова О.И.			
5.6.	🚩	Договор между образовательной организацией и концессионером об использовании объекта заключен	11.11.2021	11.11.2021		Кочурова О.И.			
5.7.		Обеспечить приобретение (закуп) оборудования, необходимого для ведения образовательной деятельности	27.10.2021	31.12.2021		Кочурова О.И.			
5.8.		Направить пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование, получить заключения надзорных органов	12.11.2021	10.01.2022		Кочурова О.И.			
5.9.		Подать заявление на получение лицензии в установленном законодательством порядке, обеспечить получение лицензии	11.01.2022	19.02.2022		Кочурова О.И.			
5.10.	🚩	Получена лицензия на ведение образовательной деятельности	20.02.2022	20.02.2022		Кочурова О.И.			
5.11.		Обеспечить утверждение штатного расписания	02.09.2021	20.04.2022		Кочурова О.И.			
5.12.		Заключить трудовые договоры	21.04.2022	04.08.2022		Кочурова О.И.			
5.13.	🚩	Оформлены трудовые договоры	05.08.2022	05.08.2022		Кочурова О.И.			
5.14.		Организовать и обеспечить приёмку продукта проекта	06.08.2022	31.08.2022		Мельникова Е.П.			
5.15.	🚩	Продукт проекта принят	01.09.2022	01.09.2022		Мельникова Е.П.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8»


Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
1.		Заключение инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта местного значения	01.09.2017	05.07.2018	✓				
1.1.		Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет	01.09.2017	19.03.2018	✓	В.А. Шагин			
1.2.		Получить заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры	01.03.2018	09.06.2018	✓	О.И. Кочурова			
1.3.		Подготовить проект инвестиционного договора	20.03.2018	27.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.4.		Утвердить конкурсную документацию	28.05.2018	29.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.5.		Объявить конкурс на право заключения инвестиционного договора	30.05.2018	31.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.6.		Организовать и провести конкурсные процедуры на право заключения инвестиционного договора	01.06.2018	27.06.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.7.		Направить инвестору проект инвестиционного договора для подписания	28.06.2018	28.06.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.8.		Обеспечить заключение инвестиционного договора	29.06.2018	04.07.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.9.	🚩	В результате конкурсных процедур определен инвестор и заключен инвестиционный договор	05.07.2018	05.07.2018	✓	Е.П. Мельникова			
2.		Организационно-техническое обеспечение объекта проекта	01.09.2017	30.06.2020	🕒				
2.1.		Проконтролировать строительство инвестором сетей электроснабжения	01.09.2017	29.06.2020	🕒	Р.Т. Сафин			
2.2.		Проконтролировать строительство инвестором сетей водоотведения	01.09.2017	29.06.2020	🕒	Р.Т. Сафин			
2.3.		Проконтролировать строительство инвестором сетей теплоснабжения	01.09.2017	29.06.2020	🕒	Р.Т. Сафин			
2.4.		Проконтролировать строительство инвестором сетей водоснабжения	01.09.2017	29.06.2020	🕒	Р.Т. Сафин			
2.5.		Проконтролировать строительство инвестором сетей связи	01.09.2017	29.06.2020	🕒	Р.Т. Сафин			
2.6.	🚩	Объект обеспечен сетями электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, связи	30.06.2020	30.06.2020		Р.Т. Сафин			
3.		Строительство и оснащение объекта	06.07.2018	15.08.2020	🕒				
3.1.		Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка (получить выписку из ЕГРН)	06.07.2018	09.08.2018	✓	В.А. Шагин			
3.2.	🚩	Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получить выписку из ЕГРН)	10.08.2018	10.08.2018	✓	В.А. Шагин			
3.3.		Проконтролировать подготовку и согласование инвестором проектной документации	11.08.2018	01.11.2018	✓	Р.Т. Сафин			
3.4.	🚩	Проектная документация согласована	02.11.2018	02.11.2018	✓	Р.Т. Сафин			
3.5.		Проконтролировать получение инвестором предусмотренных законодательством заключений, предоставление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство	03.11.2018	10.02.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.6.		Обеспечить получение инвестором разрешения на строительство	11.02.2019	14.02.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.7.	🚩	Разрешение на строительство инвестором получено	15.02.2019	15.02.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.8.		Обеспечить предоставление инвестором графика строительства объекта	16.02.2019	21.02.2019	✓	Р.Т. Сафин			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8»



Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
3.9.		Проконтролировать обеспечение инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за строительством объекта	16.02.2019	01.04.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.10.		Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля	16.02.2019	31.03.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.11.	🚩	Заключен договор между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля	01.04.2019	01.04.2019	✓	Р.Т. Сафин			
3.12.		Проконтролировать проведение инвестором строительно-монтажных работ	02.04.2019	29.06.2020	◐	Р.Т. Сафин			
3.13.	🚩	Строительно-монтажные работы завершены	30.06.2020	30.06.2020		Р.Т. Сафин			
3.14.		Проконтролировать выполнение инвестором пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием	01.07.2020	31.07.2020		Р.Т. Сафин			
3.15.		Проконтролировать выполнение инвестором работ по комплектации объекта оборудованием	01.07.2020	31.07.2020		О.И. Кочурова			
3.16.		Осуществление надзора за строительством проездов	01.04.2020	30.06.2020		Р.Т. Сафин			
3.17.		Обеспечить получение инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2020	14.08.2020		Р.Т. Сафин			
3.18.	🚩	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предоставлено инвестору	15.08.2020	15.08.2020		Р.Т. Сафин			
4.		Внесение проектной документации в реестр типовой проектной документации Минстроя России	16.02.2019	01.07.2019	◐				
4.1.		Проконтролировать получение инвестором положительного заключения ценовой экспертизы	16.02.2019	31.05.2019	◐ !	Р.Т. Сафин			
4.2.	🚩	Получено положительное заключение ценовой экспертизы	01.06.2019	01.06.2019	!	Р.Т. Сафин			
4.3.		Проконтролировать внесение инвестором проектной документации на детский сад в реестр типовой проектной документации Минстроя России	02.06.2019	30.06.2019		Р.Т. Сафин			
4.4.	🚩	Проектная документация на детский сад внесена инвестором в реестр типовой проектной документации Минстроя России	01.07.2019	01.07.2019		Р.Т. Сафин			
5.		Приобретение объекта	01.06.2019	15.12.2020	◐				
5.1.		Сформировать, направить согласованную заявку об осуществлении бюджетных инвестиций на выкуп объекта в комиссию по отбору объектов инвестиций	01.06.2019	01.07.2019	◐	О.И. Кочурова			
5.2.		Подготовить, обеспечить подписание протокола заседания комиссии по отбору объектов инвестиций	02.07.2019	20.09.2019		Р.Т. Сафин			
5.3.		Вынести на очередное заседание Думы Сургутского района вопрос о выделении денежных средств на приобретение объекта, обеспечить принятие Решения Думы Сургутского района	21.09.2019	30.12.2019		О.И. Кочурова			
5.4.		Внести изменения в муниципальную программу "Образование Сургутского района"	31.12.2019	31.01.2020		О.И. Кочурова			
5.5.	🚩	Обеспечено софинансирования расходных обязательств по приобретению объекта за счет средств бюджета МО СР	01.02.2020	01.02.2020		О.И. Кочурова			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
5.6.		Сформировать и направить заявку ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования в ХМАО–Югры на 2016-2020 годы» - ДО и МП ХМАО–Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа в очередном финансовом году	02.02.2020	01.04.2020		О.И. Кочурова			
5.7.		Проконтролировать регистрацию права собственности инвестора на объект	16.08.2020	29.08.2020		В.А. Шагин			
5.8.	🚩	Получена информация от инвестора о регистрации права собственности на объект	30.08.2020	30.08.2020		В.А. Шагин			
5.9.		Заключить Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по приобретению в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольные образовательных и (или) общеобразовательных организаций	02.04.2020	14.11.2020		О.И. Кочурова			
5.10.	🚩	Заключено Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по приобретению в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольные образовательных и (или) общеобразовательных организаций	15.11.2020	15.11.2020		О.И. Кочурова			
5.11.		Обеспечить разработку технического задания на приобретение объекта и направление его в департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района	12.07.2020	12.08.2020		О.И. Кочурова			
5.12.		Заключить муниципальный контракт на приобретение объекта	01.09.2020	12.11.2020		В.А. Шагин			
5.13.		Подписать акт приема-передачи объекта	13.11.2020	15.11.2020		В.А. Шагин			
5.14.		Осуществить государственную регистрацию права собственности МО Сургутский район на объект	16.11.2020	14.12.2020		В.А. Шагин			
5.15.	🚩	Оформлено право муниципальной собственности на объект	15.12.2020	15.12.2020		В.А. Шагин			
6.		Организация образовательной деятельности	01.06.2019	01.03.2021	🕒				
6.1.		Определить организационно-правовую форму образовательной деятельности	01.06.2019	01.08.2019	🕒	О.И. Кочурова			
6.2.		Предоставить в УИП, РП и ПУ график выполнения мероприятий по организации образовательной деятельности	02.08.2019	09.08.2019		О.И. Кочурова			
6.3.		Обеспечить приобретение дополнительного оборудования, необходимого для начала осуществления образовательной деятельности	10.08.2019	01.12.2020		О.И. Кочурова			
6.4.		Организовать образовательную деятельность	10.08.2019	28.02.2021		О.И. Кочурова			
6.5.	🚩	Начато осуществление образовательной деятельности	01.03.2021	01.03.2021		О.И. Кочурова			
7.		Закрытие проекта	02.03.2021	01.04.2021					
7.1.		Организовать проведение заседания управляющего комитета по приемке продукта проекта	02.03.2021	31.03.2021		Е.П. Мельникова			
7.2.	🚩	Стадия реализации завершена	01.04.2021	01.04.2021		Е.П. Мельникова			

Условные обозначения:






-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
1.		Заключение инвестиционного договора	01.09.2017	18.05.2018	✓				
1.1.		Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет	01.09.2017	19.03.2018	✓	А.Ф. Рянский			
1.2.		Подготовить проект инвестиционного договора	20.03.2018	01.04.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.3.		Утвердить конкурсную документацию	02.04.2018	04.04.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.4.		Объявить конкурс на право заключения инвестиционного договора	05.04.2018	06.04.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.5.		Организовать и провести конкурсные процедуры на право заключения инвестиционного договора	07.04.2018	03.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.6.		Направить инвестору проект инвестиционного договора для подписания	04.05.2018	08.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.7.		Обеспечить заключение инвестиционного договора	09.05.2018	17.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
1.6.		Инвестиционный договор заключен	18.05.2018	18.05.2018	✓	Е.П. Мельникова			
2.		Организационно-техническое обеспечение проекта	01.09.2017	02.09.2019	◐				
2.1.		Проверка инвестиционного проекта	01.03.2018	25.05.2018	✓				
2.1.1.		Получить заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры	01.03.2018	24.05.2018	✓	О.И. Кочурова			
2.1.2.		Получено заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры	25.05.2018	25.05.2018	✓	О.И. Кочурова			
2.2.		Вынос за границы земельного участка транзитных инженерных сетей	01.09.2017	16.03.2019	✓				
2.2.1.		Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей электроснабжения	01.09.2017	16.03.2018	✓	Д.В. Кузьмина			
2.2.2.		Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей инженерно-технического обеспечения (водотведения)	01.09.2017	15.03.2019	✓	Д.В. Кузьмина			
2.2.3.		Транзитные инженерные сети вынесены за границы земельного участка	16.03.2019	16.03.2019	✓	Д.В. Кузьмина			
2.3.		Организационно-техническое обеспечение проекта. Внеплощадочные сети водоснабжения, теплоснабжения	02.04.2018	01.12.2019	◐				
2.3.1.		Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения (объект «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный»)	02.04.2018	24.06.2019	◐	Р.Т. Сафин			
2.3.2.		Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по объекту «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» подписан МКУ «УКС СР»	25.06.2019	25.06.2019		Р.Т. Сафин			
2.3.3.		Обеспечить строительство внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения (ввод объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» в эксплуатацию)	26.06.2019	30.12.2019		Р.Т. Сафин			
2.3.4.		Разрешение на ввод объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» в эксплуатацию выдано	31.12.2019	31.12.2019		Р.Т. Сафин			
2.4.		Организационно-техническое обеспечение проекта. Внеплощадочные сети связи	29.12.2018	01.09.2019	◐				
2.4.1.		Проконтролировать строительство сетей связи ПАО «Ростелеком» до границ земельного участка	29.12.2018	31.08.2019	◐	Р.Т. Сафин			
2.4.2.		Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка	01.09.2019	01.09.2019		Р.Т. Сафин			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Детский сад, п. Солнечный»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.5.		Организационно-техническое обеспечение проекта. Проезд	01.02.2018	01.08.2020	☐				
2.5.1.		Обеспечить закрепление в бюджете на 2020 год средств на СМР по объекту «Проезд к детскому саду в п. Солнечный»	01.02.2019	30.06.2019	☐	Р.Т. Сафин			
2.5.2.	🚩	Средства на СМР по объекту «Проезд к детскому саду в п. Солнечный» предусмотрены в бюджете на 2020 год	01.07.2019	01.07.2019		Р.Т. Сафин			
2.5.3.		Обеспечить заключение МКУ «УКС СР» муниципального контракта на выполнение СМР по объекту	02.12.2019	21.02.2020		Р.Т. Сафин			
2.5.4.		Обеспечить выполнение СМР по объекту «Проезд к детскому саду в п. Солнечный»	22.02.2020	31.07.2020		Р.Т. Сафин			
2.5.5.	🚩	Разрешение на ввод объекта «Проезд к детскому саду в п. Солнечный» в эксплуатацию выдано	01.08.2020	01.08.2020		Р.Т. Сафин			
3.		Строительство и оснащение объекта	19.05.2018	15.08.2020	☐				
3.1.		Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка (получить выписку из ЕГРН)	19.05.2018	17.06.2018	☑	В.А. Шагин			
3.2.	🚩	Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получена выписка из ЕГРН)	18.06.2018	18.06.2018	☑	В.А. Шагин			
3.3.		Проконтролировать получение инвестором предусмотренных законодательством заключений, предоставление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство	19.06.2018	20.01.2019	☑	Р.Т. Сафин			
3.4.		Обеспечить получение инвестором разрешения на строительство	21.01.2019	24.01.2019	☑	Р.Т. Сафин			
3.5.	🚩	Разрешение на строительство инвестором получено	25.01.2019	25.01.2019	☑	Р.Т. Сафин			
3.6.		Обеспечить предоставление инвестором графика строительства объекта	26.01.2019	01.02.2019	☑	Р.Т. Сафин			
3.7.		Проконтролировать обеспечение инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за строительством объекта	26.01.2019	01.04.2019	☑	Р.Т. Сафин			
3.8.		Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля	26.01.2019	31.03.2019	☐	Р.Т. Сафин			
3.9.	🚩	Заключен договор между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля	01.04.2019	01.04.2019		Р.Т. Сафин			
3.10.		Проконтролировать проведение инвестором строительно-монтажных работ	02.04.2019	29.06.2020	☐	Р.Т. Сафин			
3.11.	🚩	Строительно-монтажные работы завершены	30.06.2020	30.06.2020		Р.Т. Сафин			
3.12.		Проконтролировать выполнение инвестором пусконаладочных работ	01.07.2020	31.07.2020		Р.Т. Сафин			
3.13.		Проконтролировать выполнение инвестором работ по комплектации объекта оборудованием	01.07.2020	31.07.2020		О.И. Кочурова			
3.14.		Обеспечить получение инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2020	14.08.2020		Р.Т. Сафин			
3.15.	🚩	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предоставлено инвестору	15.08.2020	15.08.2020		Р.Т. Сафин			
4.		Внесение проектной документации в реестр типовой проектной документации Минстроя России	26.01.2019	01.11.2019	☐				
4.1.		Проконтролировать получение инвестором положительного заключения государственной экспертизы	26.01.2019	30.09.2019	☐	Р.Т. Сафин			
4.2.	🚩	Получено положительное заключение государственной экспертизы	01.10.2019	01.10.2019		Р.Т. Сафин			
4.3.		Проконтролировать получение инвестором положительной заключения ценовой экспертизы	26.01.2019	30.09.2019	☐	Р.Т. Сафин			
4.4.	🚩	Получено положительное заключение ценовой экспертизы	01.10.2019	01.10.2019		Р.Т. Сафин			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
4.5.		Проконтролировать внесение инвестором проектной документации на детский сад в реестр типовой проектной документации Минстроя России	02.10.2019	31.10.2019		Р.Т. Сафин			
4.6.	🚩	Проектная документация на детский сад внесена инвестором в реестр типовой проектной документации Минстроя России	01.11.2019	01.11.2019		Р.Т. Сафин			
5.		Приобретение объекта	01.06.2019	15.12.2020	🕒				
5.1.		Сформировать, направить согласованную заявку об осуществлении бюджетных инвестиций на выкуп объекта в комиссию по отбору объектов инвестиций	01.06.2019	01.07.2019	🕒	О.И. Кочурова			
5.2.		Подготовить, обеспечить подписание протокола заседания комиссии по отбору объектов инвестиций	02.07.2019	20.09.2019		А.Ф. Рянский			
5.3.		Вынести на очередное заседание Думы Сургутского района вопрос о выделении денежных средств на приобретение объекта, обеспечить принятие решения Думы Сургутского района	21.09.2019	30.12.2019		О.И. Кочурова			
5.4.		Внести изменения в муниципальную программу "Образование Сургутского района"	31.12.2019	01.02.2020		О.И. Кочурова			
5.5.	🚩	Обеспечено софинансирования расходных обязательств по приобретению объекта за счет средств бюджета МО	02.02.2020	02.02.2020		О.И. Кочурова			
5.6.		Сформировать и направить заявку ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования в ХМАО–Югры на 2016-2020 годы» - Департамент образования и молодежной политики ХМАО–Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа в очередном финансовом году	03.02.2020	01.04.2020		О.И. Кочурова			
5.7.		Проконтролировать регистрацию права собственности инвестора на объект	16.08.2020	30.09.2020		В.А. Шагин			
5.8.	🚩	Получена информация от инвестора о регистрации права собственности на объект	01.10.2020	01.10.2020		В.А. Шагин			
5.9.		Заключить Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на приобретение объекта	02.04.2020	14.11.2020		О.И. Кочурова			
5.10.	🚩	Заключено Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на приобретение объекта	15.11.2020	15.11.2020		О.И. Кочурова			
5.11.		Заключить муниципальный контракт на приобретение объекта	02.10.2020	12.11.2020		В.А. Шагин			
5.12.		Подписать акт приема-передачи объекта	13.11.2020	15.11.2020		В.А. Шагин			
5.13.		Осуществить государственную регистрацию права собственности МО Сургутский район на объект	16.11.2020	14.12.2020		В.А. Шагин			
5.14.	🚩	Оформлено право муниципальной собственности на объект	15.12.2020	15.12.2020		В.А. Шагин			
6.		Организация образовательной деятельности	01.06.2019	01.03.2021	🕒				
6.1.		Определить организационно-правовую форму образовательной деятельности	01.06.2019	01.08.2019	🕒	О.И. Кочурова			
6.2.		Предоставить в УИП, РП и ПУ график выполнения мероприятий по организации образовательной деятельности	02.08.2019	09.08.2019		О.И. Кочурова			
6.3.		Обеспечить приобретение дополнительного оборудования, необходимого для начала осуществления образовательной деятельности	10.08.2019	01.12.2020		О.И. Кочурова			
6.4.		Организовать образовательную деятельность	10.08.2019	28.02.2021		В.А. Шагин			
6.5.	🚩	Начато осуществление образовательной деятельности	01.03.2021	01.03.2021		О.И. Кочурова			
7.		Закрытие проекта	02.03.2021	01.04.2021					
7.1.		Организовать проведение заседания управляющего комитета по приемке продукта проекта	02.03.2021	31.03.2021		Е.П. Мельникова			
7.2.	🚩	Проект закрыт	01.04.2021	01.04.2021		Е.П. Мельникова			

Условные обозначения:

- 🚩 - контрольная точка
- 🟢 - исполнение 100%
- 🕒 - исполняется
- ❗ - не исполнено
- 🔴 <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней


- - плановый период исполнения
- - фактическое исполнение
- 🚩 - контрольная точка плановая
- 🟢 - контрольная точка достигнута
- ❗ - контрольная точка не достигнута

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»

Срок реализации:
2017-2019 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19
1.		Заключение соглашения о взаимодействии	30.05.2017	15.07.2017	✓						
1.1.		Заключить соглашение с администрацией гп Федоровский	30.05.2017	14.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
1.2.	🚩	Соглашение с администрацией гп Федоровский заключено	15.07.2017	15.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.		Заключение контракта на выполнение СМР (начало стр-ва)	25.06.2017	15.08.2017	✓						
2.1.		Внести изменения в план-график	25.06.2017	03.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.2.	🚩	Внесены изменения в план-график	04.07.2017	04.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.3.		Подготовить аукционную документацию	05.07.2017	13.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.4.		Аукционная документация подготовлена	14.07.2017	14.07.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.5.		Обеспечить заключение контракта	15.07.2017	14.08.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.6.	🚩	Заключен контракт на выполнение СМР	15.08.2017	15.08.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.7.		Выдать разрешение на строительство	07.08.2017	14.08.2017	✓	Сафин Р.Т.					
2.8.	🚩	Выдано разрешение на строительство	15.08.2017	15.08.2017	✓	Сафин Р.Т.					
3.		Осуществление строительства объекта (начало строительства)	16.08.2017	01.03.2018	✓						
3.1.		Подготовить график выполнения работ по строительству объекта и предоставить в муниципальный проектный офис	16.08.2017	09.02.2018	✓	Сафин Р.Т.					
3.2.		Принять выполненные работы (КС-3), определить фактический объем работ, выполненных по контракту	10.02.2018	11.02.2018	✓	Сафин Р.Т.					
3.3.		Расторгнуть муниципальный контракт №70 от 15.08.2017	12.02.2018	28.02.2018	✓	Сафин Р.Т.					
3.4.	🚩	Муниципальный контракт №70 от 15.08.2017 расторгнут	01.03.2018	01.03.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.		Осуществление строительства объекта (продолжение строительства), приобретение оборудования	12.02.2018	01.04.2019	✓						
4.1.		Произвести обоснование и расчёт НМЦК для проведения нового конкурса	12.02.2018	22.02.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.2.		Подготовить и направить в уполномоченный орган заявку на осуществление закупки	23.02.2018	11.03.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.3.		Разместить на сайте zakupki.gov.ru извещение о проведении электронного аукциона	12.03.2018	13.03.2018	✓	Матаев В.В.					
4.4.	🚩	Извещение о проведении электронного аукциона на сайте zakupki.gov.ru	14.03.2018	14.03.2018	✓	Матаев В.В.					
4.5.		Провести аукцион	15.03.2018	09.04.2018	✓	Матаев В.В.					
4.6.	🚩	Подведены итоги аукциона	10.04.2018	10.04.2018	✓	Матаев В.В.					
4.7.		Заключить муниципальный контракт на выполнение строительства объекта (продолжение строительства)	11.04.2018	22.04.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.8.	🚩	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительства объекта (продолжение строительства)	23.04.2018	23.04.2018	✓	Сафин Р.Т.					



Условные обозначения:

- 🚩 - контрольная точка
- ✓ - исполнение 100%
- ⦿ - исполняется
- ! - не исполнено
- ⏰ <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

- - плановый период исполнения
- - фактическое исполнение
- 🚩 - контрольная точка плановая
- 🚩 - контрольная точка достигнута
- 🚩 - контрольная точка не достигнута

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»

Срок реализации:
2017-2019 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19
4.9.		Выполнить 4% работ согласно графику производства работ	24.04.2018	30.06.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.10.	🚩	Выполнено 4% работ согласно графику производства работ	01.07.2018	01.07.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.11.		Выполнить 7% работ согласно графику производства работ	02.07.2018	31.07.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.12.	🚩	Выполнено 7% работ согласно графику производства работ	01.08.2018	01.08.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.13.		Выполнить 50% работ согласно графику производства работ	02.08.2018	31.10.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.14.	🚩	Выполнено 50% работ согласно графику производства работ	01.11.2018	01.11.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.15.		Подготовить и направить в комитет экономического развития заявки на осуществление закупки на поставки оборудования	08.10.2018	14.10.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.16.		Организовать и обеспечить проведение аукционов на поставку	15.10.2018	28.02.2019	✓	Матаев В.В.					
4.17.		Выполнить 75% согласно графику работ производства работ	02.11.2018	30.11.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.18.	🚩	Выполнено 75% согласно графику работ производства работ	01.12.2018	01.12.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.19.		Подписать акт приемки законченного строительством объекта	02.12.2018	28.12.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.20.	🚩	Подписан акт приемки законченного строительством объекта	29.12.2018	29.12.2018	✓	Сафин Р.Т.					
4.21.		Обеспечить заключение контрактов на поставку оборудования, подписание актов приемки-передачи оборудования	01.12.2018	25.03.2019	✓	Сафин Р.Т.					
4.22.	🚩	Акты приёмки-передачи оборудования подписаны, объект обеспечен оборудованием	26.03.2019	26.03.2019	✓	Сафин Р.Т.					
4.23.		Обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	30.12.2018	31.03.2019	✓	Сафин Р.Т.					
4.24.	🚩	Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2019	01.04.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.		Передача объекта в эксплуатацию администрации г.п. Фёдоровский	02.04.2019	17.05.2019	🕒 !	Сафин Р.Т.					
5.1.		Обеспечить подписание акта-приемки передачи объекта в эксплуатацию	02.04.2019	07.04.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.2.		Подписан акт приемки-передачи объекта в эксплуатацию	08.04.2019	08.04.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.3.		Обеспечить получение кадастрового паспорта на объект	02.04.2019	17.04.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.4.	🚩	Получен кадастровый паспорт на объект	18.04.2019	18.04.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.5.		Обеспечить передачу в администрацию г.п. Фёдоровский документов, определенных соглашением о взаимодействии от 11.07.2017 года	02.04.2019	16.05.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.6.		Документы, определенные соглашением о взаимодействии от 11.07.2017 года переданы в администрацию г.п. Фёдоровский	17.05.2019	17.05.2019	✓	Сафин Р.Т.					
5.7.		Организовать заседание управляющего комитета и обеспечить приемку продукта проекта	18.05.2019	30.05.2019	🕒 !	Сафин Р.Т.					
5.8.	🚩	Продукт проекта принят	31.05.2019	31.05.2019	! !	Сафин Р.Т.					

Условные обозначения:

- 🚩 - контрольная точка
- ✓ - исполнение 100%
- 🕒 - исполняется
- ! - не исполнено
- ⏰ <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

- - плановый период исполнения
- - фактическое исполнение
- - контрольная точка плановая
- - контрольная точка достигнута
- - контрольная точка не достигнута






«Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк (включая мобильный) в Сургутском районе»»






Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	Май.19	Июн.19	Июл.19
1.		Утверждение концепции мобильного технопарка	01.06.2018	10.06.2018	✓				
1.1.		Сформировать проект концепции мобильного технопарка	01.06.2018	06.06.2018	✓	Синюк О.А.			
1.2.		Согласовать проект мобильного технопарка	07.06.2018	08.06.2018	✓	Синюк О.А.			
1.3.		Утвердить концепцию мобильного технопарка	09.06.2018	09.06.2018	✓	Синюк О.А.			
1.4.		Утверждена концепция мобильного технопарка	10.06.2018	10.06.2018	✓	Синюк О.А.			
2.		Согласование спецификации оборудования мобильного технопарка	11.06.2018	01.08.2018	✓				
2.1.		Сформировать спецификацию оборудования мобильного технопарка в соответствии с концепцией создаваемого объекта	11.06.2018	20.07.2018	✓	Лупырь В.В.			
2.2.		Согласовать спецификацию оборудования мобильного технопарка	21.07.2018	31.07.2018	✓	Лупырь В.В.			
2.3.		Согласована спецификация оборудования мобильного технопарка	01.08.2018	01.08.2018	✓	Лупырь В.В.			
3.		Приобретение и функционирование мобильного технопарка	02.08.2018	25.12.2018	✓				
3.1.		Обеспечить закупку мобильного технопарка (в соответствии со спецификацией) конкурсным способом	02.08.2018	25.12.2018	✓	Никитина Т.С.			
3.2.		Сформировать и утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ (в форме коротких "мотивационных мастер-классов"), реализуемых на базе мобильного технопарка	02.08.2018	15.08.2018	✓	Никитина Т.С.			
3.3.		Составить и утвердить списочный состав работников мобильного технопарка	16.08.2018	22.08.2018	✓	Никитина Т.С.			
3.4.		Составить и утвердить график выездных занятий	23.08.2018	24.12.2018	✓	Никитина Т.С.			
3.5.		Приобретен и функционирует мобильный технопарк	25.12.2018	25.12.2018	✓	Никитина Т.С.			
4.		Утверждение концепции детского технопарка	26.12.2018	12.01.2019	✓				
4.1.		Сформировать проект концепции детского технопарка	26.12.2018	07.01.2019	✓	Синюк О.А.			
4.2.		Согласовать проект концепции детского технопарка	08.01.2019	09.01.2019	✓	Синюк О.А.			
4.3.		Утвердить концепцию детского технопарка	10.01.2019	11.01.2019	✓	Синюк О.А.			
4.4.		Утверждена концепция детского технопарка	12.01.2019	12.01.2019	✓	Синюк О.А.			
5.		Согласование спецификации оборудования детского технопарка	13.01.2019	01.04.2019	✓				
5.1.		Сформировать спецификацию оборудования детского технопарка в соответствии с концепцией создаваемого объекта	13.01.2019	29.03.2019	✓	Лупырь В.В.			
5.2.		Согласовать спецификацию оборудования детского технопарка	30.03.2019	31.03.2019	✓	Лупырь В.В.			
5.3.		Согласована спецификация оборудования детского технопарка	01.04.2019	01.04.2019	✓	Лупырь В.В.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк (включая мобильный) в Сургутском районе»»



Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
6.		Приобретение и монтаж оборудования детского технопарка	02.04.2019	31.12.2019	●				
6.1.		Обеспечить закупку оборудования детского технопарка (в соответствии со спецификацией) конкурентным способом	02.04.2019	30.11.2019	●	Никитина Т.С.			
6.2.		Осуществить монтаж оборудования детского технопарка	01.12.2019	26.12.2019		Никитина Т.С.			
6.3.	🚩	Приобретено и смонтировано оборудование (учебных и вспомогательных зон) детского технопарка	27.12.2019	27.12.2019		Никитина Т.С.			
7.		Утверждение концепции развития сети детского технопарка	28.12.2019	24.01.2020					
7.1.		Сформировать проект концепции развития сети детского технопарка	28.12.2019	19.01.2020		Синюк О.А.			
7.2.		Согласовать проект концепции развития сети детского технопарка	20.01.2020	21.01.2020		Синюк О.А.			
7.3.		Утвердить концепцию развития сети детского технопарка	22.01.2020	23.01.2020		Синюк О.А.			
7.4.	🚩	Утверждена концепция развития сети детского технопарка	24.01.2020	24.01.2020		Синюк О.А.			
8.		Согласование спецификации оборудования для расширения сети детского технопарка	25.01.2020	27.02.2020					
8.1.		Сформировать спецификацию оборудования для расширения сети детского технопарка в соответствии с концепцией	25.01.2020	24.02.2020		Лупырь В.В.			
8.2.		Согласовать спецификацию оборудования для расширения сети детского технопарка	25.02.2020	26.02.2020		Лупырь В.В.			
8.3.	🚩	Согласована спецификация оборудования для расширения сети детского технопарка	27.02.2020	27.02.2020		Лупырь В.В.			
9.		Приобретение и монтаж оборудования детского технопарка для расширения сети	28.02.2020	31.08.2020					
9.1.		Обеспечить закупку оборудования для расширения сети детского технопарка (в соответствии со спецификацией) конкурентным способом	28.02.2020	31.07.2020		Никитина Т.С.			
9.2.		Осуществить монтаж оборудования	01.08.2020	30.08.2020		Никитина Т.С.			
9.3.	🚩	Приобретено и смонтировано оборудование для расширения сети детского технопарка	31.08.2020	31.08.2020		Никитина Т.С.			
10.		Приемка продукта проекта	01.09.2020	30.09.2020					
10.1.		Организовать заседание управляющего комитета и обеспечить приемку продукта проекта	01.09.2020	29.09.2020		Лупырь В.В.			
10.2.	🚩	Продукт проекта принят	30.09.2020	30.09.2020		Лупырь В.В.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сътомино муниципального образования Сургутский район»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	Май.19	Июн.19	Июл.19
1.		Реконструкция котельной п. Высокий Мыс	14.09.2018	01.12.2020	●				
1.1.		Выполнение проектно-изыскательских работ	14.09.2018	31.03.2019	✔	М.А. Асадулаев			
1.2.		Получение положительного заключения Государственной экспертизы	01.04.2019	30.11.2019	●	М.А. Асадулаев			
1.3.	🚩	Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной п. Высокий Мыс	01.12.2019	01.12.2019		М.А. Асадулаев			
1.4.		Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	02.12.2019	01.02.2020		М.А. Асадулаев			
1.5.		Выполнение строительно-монтажных работ	02.02.2020	31.08.2020		М.А. Асадулаев			
1.6.	🚩	Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной п. Высокий Мыс	01.09.2020	01.09.2020		М.А. Асадулаев			
1.7.		Проведение пуско-наладочных работ	02.09.2020	10.09.2020		М.А. Асадулаев			
1.8.		Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в эксплуатацию энергоустановки)	11.09.2020	14.09.2020		М.А. Асадулаев			
1.9.	🚩	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2020	15.09.2020		М.А. Асадулаев			
1.10.		Проведение пробной эксплуатации котельной п. Высокий Мыс	16.09.2020	30.11.2020		М.А. Асадулаев			
1.11.	🚩	Получены результаты пробной эксплуатации котельной п. Высокий Мыс	01.12.2020	01.12.2020		М.А. Асадулаев			
2.		Реконструкция котельной д. Лямина	14.09.2018	01.12.2020	●				
2.1.		Подготовка градостроительного плана земельного участка под котельную д. Лямина	14.09.2018	29.11.2018	✔	Р.Т. Сафин			
2.2.		Предоставление земельного участка под строительство котельной д. Лямина (доотвод)	12.02.2019	14.07.2019	●	Р.Т. Сафин			
2.3.	🚩	Предоставлен земельный участок под строительство котельной д. Лямина (доотвод)	15.07.2019	15.07.2019		Р.Т. Сафин			
2.4.		Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках контракта № 9 от 27.08.2018	14.09.2018	07.04.2019	✔	М.А. Асадулаев			
2.5.		Расторжение контракта № 9 от 27.08.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ	08.04.2019	10.05.2019	✔	М.А. Асадулаев			
2.6.		Заключение нового контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	08.04.2019	16.04.2019	✔	М.А. Асадулаев			
2.7.		Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках нового контракта от 16.04.2019	17.04.2019	16.10.2019	●	М.А. Асадулаев			
2.8.		Получение положительного заключения Государственной экспертизы	17.10.2019	26.12.2019		М.А. Асадулаев			
2.9.	🚩	Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной д. Лямина	27.12.2019	27.12.2019		М.А. Асадулаев			
2.10.		Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	28.12.2019	28.02.2020		М.А. Асадулаев			
2.11.		Выполнение строительно-монтажных работ	29.02.2020	31.08.2020		М.А. Асадулаев			
2.12.	🚩	Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной д. Лямина	01.09.2020	01.09.2020		М.А. Асадулаев			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.13.		Проведение пуско-наладочных работ	02.09.2020	10.09.2020		М.А. Асадулаев			
2.14.		Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в эксплуатацию энергоустановки)	11.09.2020	14.09.2020		М.А. Асадулаев			
2.15.	🚩	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2020	15.09.2020		М.А. Асадулаев			
2.16.		Проведение пробной эксплуатации котельной д. Лямина	16.09.2020	30.11.2020		М.А. Асадулаев			
2.17.	🚩	Получены результаты пробной эксплуатации котельной д. Лямина	01.12.2020	01.12.2020		М.А. Асадулаев			
3.		Реконструкция котельной с. Сытомино	14.09.2018	01.12.2020	🕒				
3.1.		Подготовка градостроительного плана земельного участка под котельную с. Сытомино	14.09.2018	29.11.2018	✅	Р.Т. Сафин			
3.2.		Предоставление земельного участка под строительство котельной с. Сытомино (доотвод)	12.02.2019	14.07.2019	🕒	Р.Т. Сафин			
3.3.	🚩	Предоставлен земельный участок под строительство котельной с. Сытомино (доотвод)	15.07.2019	15.07.2019		Р.Т. Сафин			
3.4.		Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках контракта № 8 от 27.08.2018	14.09.2018	07.04.2019	✅	М.А. Асадулаев			
3.5.		Расторжение контракта № 8 от 27.08.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ	08.04.2019	10.05.2019	✅	М.А. Асадулаев			
3.6.		Заключение нового контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	08.04.2019	16.04.2019	✅	М.А. Асадулаев			
3.7.		Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках нового контракта от 16.04.2019	17.04.2019	16.10.2019	🕒	М.А. Асадулаев			
3.8.		Получение положительного заключения Государственной экспертизы	17.10.2019	26.12.2019		М.А. Асадулаев			
3.9.	🚩	Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной с. Сытомино	27.12.2019	27.12.2019		М.А. Асадулаев			
3.10.		Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	28.12.2019	28.02.2020		М.А. Асадулаев			
3.11.		Выполнение строительно-монтажных работ	29.02.2020	31.08.2020		М.А. Асадулаев			
3.12.	🚩	Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной с. Сытомино	01.09.2020	01.09.2020		М.А. Асадулаев			
3.13.		Проведение пуско-наладочных работ	02.09.2020	10.09.2020		М.А. Асадулаев			
3.14.		Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в эксплуатацию энергоустановки)	11.09.2020	14.09.2020		М.А. Асадулаев			
3.15.	🚩	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2020	15.09.2020		М.А. Асадулаев			
3.16.		Проведение пробной эксплуатации котельной с. Сытомино	16.09.2020	30.11.2020		М.А. Асадулаев			
3.17.	🚩	Получены результаты пробной эксплуатации котельной с. Сытомино	01.12.2020	01.12.2020		М.А. Асадулаев			
4.		Приемка продукта проекта	02.12.2020	31.12.2020					
4.1.		Организовать заседание управляющего комитета и обеспечить приемку продукта проекта	02.12.2020	30.12.2020		Д.П. Рябченко			
4.2.	🚩	Продукт проекта принят	31.12.2020	31.12.2020		Д.П. Рябченко			

Условные обозначения:

- 🚩 - контрольная точка
- ✅ - исполнение 100%
- 🕒 - исполняется
- ❌ - не исполнено
- <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

- 🕒 - плановый период исполнения
- 🔵 - фактическое исполнение
- 🟡 - контрольная точка плановая
- 🟢 - контрольная точка достигнута
- 🔴 - контрольная точка не достигнута






«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»»



Срок реализации:
2017-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	апр.19	май.19	июн.19	июл.19
1.		Предоставление земельного участка	11.07.2017	01.09.2019	●					
1.1.		Формирование земельного участка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта	11.07.2017	30.12.2018	✔	Р.Т. Сафин				
1.2.		Постановка земельного участка на государственный кадастровый учёт	31.12.2018	16.08.2019	●	Р.Т. Сафин				
1.3.		Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта	19.02.2019	26.07.2019	●	Р.Т. Сафин				
1.4.		Предоставление земельного участка	17.08.2019	31.08.2019		Р.Т. Сафин				
1.5.	🚩	Земельный участок предоставлен	01.09.2019	01.09.2019		Р.Т. Сафин				
2.		Проектирование сетей газоснабжения д. Сайгатина	01.11.2018	31.12.2019	●	Р.Ш. Речапов				
2.1.		Заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	01.11.2018	28.02.2019	✔	Р.Ш. Речапов				
2.2.	🚩	Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ	01.03.2019	01.03.2019	✔	Р.Ш. Речапов				
2.3.		Выполнение инженерных изысканий	02.03.2019	30.04.2019	✔	Р.Ш. Речапов				
2.4.	🚩	Выполнены инженерные изыскания	01.05.2019	01.05.2019	✔	Р.Ш. Речапов				
2.5.		Выполнение историко-культурной экспертизы земельного участка	02.05.2019	15.07.2019	●	Р.Ш. Речапов				
2.6.		Выполнение проекта обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия	16.07.2019	31.10.2019		Р.Ш. Речапов				
2.7.		Выполнение проектно-изыскательских работ	02.05.2019	31.10.2019	●	Р.Ш. Речапов				
2.8.	🚩	Выполнены проектно-изыскательские работы	01.11.2019	01.11.2019		Р.Ш. Речапов				
2.9.		Получение заключения Государственной экспертизы	02.11.2019	30.12.2019		Р.Ш. Речапов				
2.10.	🚩	Получено заключение Государственной экспертизы	31.12.2019	31.12.2019		Р.Ш. Речапов				

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»»

Срок реализации:
2017-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	апр.19	май.19	июн.19	июл.19
3.		Строительство сетей газоснабжения д. Сайгатина	01.01.2020	01.10.2020		Р.Ш. Речапов				
3.1.		Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2020	31.01.2020		Р.Ш. Речапов				
3.2.	🚩	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2020	01.02.2020		Р.Ш. Речапов				
3.3.		Промежуточное выполнение строительно-монтажных работ	02.02.2020	31.05.2020		Р.Ш. Речапов				
3.4.	🚩	Получены промежуточные результаты строительно-монтажных работ	01.06.2020	01.06.2020		Р.Ш. Речапов				
3.5.		Промежуточное выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2020	31.07.2020		Р.Ш. Речапов				
3.6.	🚩	Получены промежуточные результаты строительно-монтажных работ	01.08.2020	01.08.2020		Р.Ш. Речапов				
3.7.		Выполнение строительно-монтажных работ	02.08.2020	19.09.2020		Р.Ш. Речапов				
3.8.		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	20.09.2020	30.09.2020		Р.Ш. Речапов				
3.9.	🚩	Выполнено строительство сетей газоснабжения	01.10.2020	01.10.2020		Р.Ш. Речапов				
4.		Передача объекта в эксплуатацию	02.10.2020	01.12.2020						
4.1.		Государственная регистрация права муниципальной собственности	02.10.2020	15.10.2020		В.А. Шагин				
4.2.		Подготовка проекта постановления администрации Сургутского района о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение	16.10.2020	31.10.2020		В.А. Шагин				
4.3.		Подготовка акта приема передачи объекта капитального строительства на праве хозяйственного ведения	01.11.2020	19.11.2020		В.А. Шагин				
4.4.		Регистрация права хозяйственного ведения	20.11.2020	30.11.2020		М.А. Асадулаев				
4.5.	🚩	Объект передан в эксплуатацию	01.12.2020	01.12.2020		В.А. Шагин				
5.		Приемка продукта проекта	02.12.2020	31.12.2020						
5.1.		Организовать заседание правящего комитета и обеспечить приемку продукта проекта	02.12.2020	30.12.2020		Д.П. Рябченко				
5.2.	🚩	Продукт проекта принят	31.12.2020	31.12.2020		Д.П. Рябченко				

Условные обозначения:






-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней






-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	январь.19	февраль.19	март.19	апрель.19	май.19	июнь.19
1.		Выполнение проектно-изыскательских работ и получение разрешения на	28.02.2018	03.06.2019	☾ !							
1.1.		Проконтролировать разработку инвестором проектно-сметной	28.02.2018	03.03.2019	☾ !	Р.Т. Сафин						
1.2.	🚩	Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации (контроль)	04.03.2019	04.03.2019	! <7дн	Р.Т. Сафин						
1.3.		Проконтролировать получение инвестором разрешения на строительство	05.03.2019	02.04.2019	! <7дн	Р.Т. Сафин						
1.4.	🚩	Разрешение на строительство получено	03.04.2019	03.04.2019	! <7дн	Р.Т. Сафин						
1.5.		Проконтролировать получение инвестором решения о соответствии индустриального парка требованиям законодательства	05.03.2019	02.06.2019	! <7дн	Р.Т. Сафин						
1.6.	🚩	Решение о соответствии индустриального парка требованиям	03.06.2019	03.06.2019	! <7дн	Р.Т. Сафин						
2.		Строительство объекта	04.04.2019	28.01.2020								
2.1.		Проконтролировать выполнение инвестором строительно-монтажных	04.04.2019	10.08.2019		Р.Т. Сафин						
2.2.	🚩	Предоставлена информация от инвестора о ходе выполнения СМР	11.08.2019	11.08.2019		Р.Т. Сафин						
2.3.		Проконтролировать выполнение инвестором строительно-монтажных	12.08.2019	20.11.2019		Р.Т. Сафин						
2.4.	🚩	Предоставлена информация от инвестора о ходе выполнения СМР	21.11.2019	21.11.2019		Р.Т. Сафин						
2.5.		Проконтролировать подписание инвестором акта приемки законченного	22.11.2019	06.01.2020		Р.Т. Сафин						
2.6.	🚩	Акт приемки законченного строительством объекта подписан	07.01.2020	07.01.2020		Р.Т. Сафин						
2.7.		Проконтролировать получение инвестором разрешения на ввод объекта в	08.01.2020	27.01.2020		Р.Т. Сафин						
2.8.	🚩	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	28.01.2020	28.01.2020		Р.Т. Сафин						
3.		Регистрация права собственности на объект и получение лицензии	29.01.2020	30.04.2020								
3.1.		Проконтролировать оформление инвестором права собственности на	29.01.2020	26.02.2020		В.А. Шагин						
3.2.	🚩	Право собственности на объект зарегистрировано	27.02.2020	27.02.2020		В.А. Шагин						
3.3.		Проконтролировать получение инвестором лицензии на эксплуатацию опасных объектов	28.02.2020	29.04.2020		Е.П. Мельникова						
3.4.	🚩	Лицензия на эксплуатацию опасных объектов получена	30.04.2020	30.04.2020		Е.П. Мельникова						

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  ! - не исполнено
-  <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
1.		Заключение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»	14.09.2018	01.04.2019	✓				
1.1.		Подготовка технического задания на реализацию проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»	14.09.2018	30.12.2018	✓	Хомич О.В.			
1.2.	🚩	Техническое задание на реализацию проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» подготовлено	31.12.2018	31.12.2018	✓	Хомич О.В.			
1.3.		Подготовка заявки на открытый конкурс в электронной форме	01.01.2019	09.02.2019	✓	Хомич О.В.			
1.4.	🚩	Заявка на открытый конкурс в электронной форме подготовлена	10.02.2019	10.02.2019	✓	Хомич О.В.			
1.5.		Направление заявки на открытый конкурс в электронной форме в комитет экономического развития администрации Сургутского района	11.02.2019	18.02.2019	✓	Хомич О.В.			
1.6.		Проведение конкурсных процедур в электронной форме	19.02.2019	19.03.2019	✓	Матаев В.В.			
1.7.		Заключение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»	20.03.2019	31.03.2019	✓	Хомич О.В.			
1.8.	🚩	Муниципальный контракт на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» заключен	01.04.2019	01.04.2019	✓	Хомич О.В.			
2.		Исполнение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»	02.04.2019	31.12.2019	🕒				
2.1.		Обеспечение доступа к автоматизированной информационной платформе «Стратегия РФ» для: - цифровизации экономики Сургутского района; - визуализации действий администрации Сургутского района по основным 12-ти направлениями, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - создания цифровой «Витрины» для продвижения товаров и услуг предпринимателей Сургутского района в том числе организация специальной поддержки коренных малочисленных народов Севера	02.04.2019	30.05.2019	✓	Хомич О.В.			
2.2.	🚩	Обеспечен доступ к автоматизированной информационной платформе «Стратегия РФ» для: - цифровизации экономики Сургутского района; - визуализации действий администрации Сургутского района по основным 12-ти направлениями, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - создания цифровой «Витрины» для продвижения товаров и услуг предпринимателей Сургутского района в том числе организация специальной поддержки коренных малочисленных народов Севера	31.05.2019	31.05.2019	✓	Хомич О.В.			
2.3.		Провести круглые столы с представителями бизнес – сообщества, общественности и представителями администрации Сургутского района по вопросам развития муниципального образования согласно векторам, изложенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (создание и обеспечение функционирования уникальной площадки для живого диалога - «Точки кипения» Сургутского района)	27.04.2019	29.11.2019	🕒				
2.3.1.		Провести «Точку кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости населения» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	27.04.2019	15.05.2019	✓	Матаев В.В.			
2.3.2.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости населения» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	16.05.2019	16.05.2019	✓	Матаев В.В.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.3.3.		Провести «Точку кипения» на тему: «Жилье и городская среда» - для представителей строительного и коммунального комплексов	17.05.2019	23.05.2019	✔	Сафин Р.Т.			
2.3.4.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Жилье и городская среда» - для представителей строительного и коммунального комплексов	24.05.2019	24.05.2019	✔	Сафин Р.Т.			
2.3.5.		Провести «Точку кипения» на тему: «Экология» и продолжение темы «Жилье и городская среда» - для представителей коммунальной сферы	25.05.2019	30.05.2019	✔	Валов С.В.			
2.3.6.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Экология» и продолжение темы «Жилье и городская среда» - для представителей коммунальной сферы	31.05.2019	31.05.2019	✔	Валов С.В.			
2.3.7.		Провести «Точку кипения» на тему: «Цифровая экономика» - для малого и среднего предпринимательства	01.06.2019	06.06.2019	✔	Горяева Н.В.			
2.3.8.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Цифровая экономика» - для малого и среднего предпринимательства	07.06.2019	07.06.2019	✔	Горяева Н.В.			
2.3.9.		Провести «Точку кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» - для малого и среднего предпринимательства в сфере обслуживания и туризма	08.06.2019	13.06.2019	🕒	Максименко Л.Л.			
2.3.10.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» - для малого и среднего предпринимательства в сфере обслуживания и туризма	14.06.2019	14.06.2019		Максименко Л.Л.			
2.3.11.		Провести «Точку кипения» на тему: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - для малого и среднего предпринимательства, в том числе из придорожного сервиса	15.06.2019	20.06.2019		Кузьмина Д.В.			
2.3.12.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - для малого и среднего предпринимательства, в том числе из придорожного сервиса	21.06.2019	21.06.2019		Кузьмина Д.В.			
2.3.13.		Провести «Точку кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт», «Наука» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	22.06.2019	04.07.2019		Савенков А.И.			
2.3.14.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт», «Наука» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	05.07.2019	05.07.2019		Савенков А.И.			
2.3.15.		Провести «Точку кипения» на тему: «Здравоохранение» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	06.07.2019	24.07.2019		Мосалева О.В.			
2.3.16.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Здравоохранение» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	25.07.2019	25.07.2019		Мосалева О.В.			
2.3.17.		Провести «Точку кипения» на тему: «Культура» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	26.07.2019	01.08.2019		Марценковский Р.Ф.			
2.3.18.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Культура» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	02.08.2019	02.08.2019		Марценковский Р.Ф.			
2.3.19.		Провести «Точку кипения» на тему: «Образование» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	03.08.2019	15.08.2019		Кочурова О.И.			
2.3.20.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Образование» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	16.08.2019	16.08.2019		Кочурова О.И.			

Условные обозначения:

- контрольная точка
- исполнение 100%
- исполняется
- не исполнено
- до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

- плановый период исполнения
- контрольная точка плановая
- фактическое исполнение
- контрольная точка достигнута
- контрольная точка не достигнута






«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.3.21.		Провести «Точку кипения» на тему: «Демография» (Спорт) - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	17.08.2019	22.08.2019		Османкина Т.Н.			
2.3.22.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Демография» (Спорт) - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	23.08.2019	23.08.2019		Османкина Т.Н.			
2.3.23.		Провести «Точку кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» - для малого и среднего предпринимательства в сфере обслуживания и туризма	24.08.2019	05.09.2019		Максименко Л.Л.			
2.3.24.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» - для малого и среднего предпринимательства в сфере обслуживания и туризма	06.09.2019	06.09.2019		Максименко Л.Л.			
2.3.25.		Провести «Точку кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости населения» для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	07.09.2019	12.09.2019		Матаев В.В.			
2.3.26.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости населения» для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	13.09.2019	13.09.2019		Матаев В.В.			
2.3.27.		Провести «Точку кипения» на тему: «Жилье и городская среда» - для представителей строительного и коммунального комплексов	14.09.2019	26.09.2019		Сафин Р.Т.			
2.3.28.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: Жилье и городская среда» - для представителей строительного и коммунального комплексов	27.09.2019	27.09.2019		Сафин Р.Т.			
2.3.29.		Провести «Точку кипения» на тему: «Экология» и продолжение темы «Жилье и городская среда» - для представителей коммунальной сферы	28.09.2019	03.10.2019		Валов С.В.			
2.3.30.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Экология» и продолжение темы «Жилье и городская среда» - для представителей коммунальной сферы	04.10.2019	04.10.2019		Валов С.В.			
2.3.31.		Провести «Точку кипения» на тему: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - для малого и среднего предпринимательства, в том числе из сферы придорожного сервиса	05.10.2019	10.10.2019		Кузьмина Д.В.			
2.3.32.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - для малого и среднего предпринимательства, в том числе из сферы придорожного сервиса	11.10.2019	11.10.2019		Кузьмина Д.В.			
2.3.33.		Провести «Точку кипения» на тему: «Здравоохранение» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	12.10.2019	18.10.2019		Мосалева О.В.			
2.3.34.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Здравоохранение» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	19.10.2019	19.10.2019		Мосалева О.В.			
2.3.35.		Провести «Точку кипения» на тему: «Цифровая экономика» - для малого и среднего предпринимательства	20.10.2019	24.10.2019		Горяева Н.В.			
2.3.36.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Цифровая экономика» - для малого и среднего предпринимательства	25.10.2019	25.10.2019		Горяева Н.В.			
2.3.37.		Провести «Точку кипения» на тему: «Культура» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	26.10.2019	31.10.2019		Марценковский Р.Ф.			
2.3.38.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Культура» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	01.11.2019	01.11.2019		Марценковский Р.Ф.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута






«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района»

Срок реализации:
2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	май.19	июн.19	июл.19
2.3.39.		Провести «Точку кипения» на тему: «Демография» (Спорт) - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	02.11.2019	06.11.2019		Османкина Т.Н.			
2.3.40.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Демография» (Спорт) - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	07.11.2019	07.11.2019		Османкина Т.Н.			
2.3.41.		Провести «Точку кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт», «Наука» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	08.11.2019	14.11.2019		Савенков А.И.			
2.3.42.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт», «Наука» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	15.11.2019	15.11.2019		Савенков А.И.			
2.3.43.		Провести «Точку кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - для сельскохозяйственных товаропроизводителей и коренных малочисленных народов Севера	16.11.2019	21.11.2019		Максименко Л.Л.			
2.3.44.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - для сельскохозяйственных товаропроизводителей и коренных малочисленных народов Севера	22.11.2019	22.11.2019		Максименко Л.Л.			
2.3.45.		Провести «Точку кипения» на тему: «Образование» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	23.11.2019	28.11.2019		Кочурова О.И.			
2.3.46.	🚩	Проведена «Точка кипения» на тему: «Образование» - для малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций	29.11.2019	29.11.2019		Кочурова О.И.			
2.4.		Опубликовать информацию об инвестиционных возможностях Сургутского района в региональных, федеральных средствах массовой информации и на специализированных Интернет-ресурсах Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	🟡				
2.4.1.		Обеспечить создание и публикацию на Платформе «Стратегия РФ» 50 авторских материалов	01.04.2019	30.12.2019	🟡	Хомич О.В.			
2.4.2.	🚩	Создано и опубликовано на Платформе «Стратегия РФ» 50 авторских материалов	31.12.2019	31.12.2019		Хомич О.В.			
2.4.3.		Обеспечить публикацию информационных материалов (Обеспечение размещения до 100 официальных пресс-релизов на Платформе «Стратегия РФ»)	01.04.2019	30.12.2019	🟡	Хомич О.В.			
2.4.4.	🚩	Опубликованы информационные материалы (Обеспечено размещение до 100 официальных пресс-релизов на Платформе «Стратегия РФ»)	31.12.2019	31.12.2019		Хомич О.В.			
2.4.5.		Обеспечить размещение информации об инвестиционной деятельности администрации Сургутского района в федеральных средствах массовой информации. Количество упоминаний успешных практик Сургутского района в качестве примера не менее 6	01.04.2019	30.12.2019	🟡	Хомич О.В.			
2.4.6.	🚩	Размещена информация об инвестиционной деятельности администрации Сургутского района в федеральных средствах массовой информации. Количество упоминаний успешных практик Сургутского района в качестве примера не менее 6	31.12.2019	31.12.2019		Хомич О.В.			
3.		Принимка продукта проекта	01.01.2020	31.01.2020					
3.5.1.		Организовать заседание управляющего комитета и обеспечить приемку продукта проекта	01.01.2020	30.01.2020		Мельникова Е.П.			
3.5.2.	🚩	Продукт проекта принят	31.01.2020	31.01.2020		Мельникова Е.П.			

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута



Спасибо за внимание!!!

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства
и проектного управления администрации Сургутского района
628416, Россия, Ханты-мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область г. Сургут, ул. Бажова, 16
Тел./ф. 8(3462) 52-60-27,52-60-86
Адрес электронной почты: u_invest@admsr.ru
Сайт: <http://www.admsr.ru/> , <http://www.admsr.ru/invest/>