



**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 17 » января 2017 года
г. Сургут

№ 14-р

(с изменениями от 07.03.2017 № 224-р, от 29.05.2017 № 516-р,
от 11.08.2017 № 833-р, от 06.04.2018 №221-р)

Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по реализации проекта
по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут»

Во исполнение пункта 2.2.2. протокола заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе от 26.10.2016 № 18:

1. Утвердить:

1.1. Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. План мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Сургутский район.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

Приложение 1 к распоряжению
администрации Сургутского района
от «17» января 2017 года № 14-р

Паспорт проекта по строительству объекта «Детский сад, сп. Угут»

Наименование проекта:	Строительство объекта «Детский сад, сп. Угут»
Место реализации:	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, сельское поселение Угут, село Угут, ул. Таёжная
Мощность проекта:	150 мест Общая площадь здания: 2958,18 кв. м., в том числе: - первый этаж – 1479,09 кв. м; - второй этаж – 1479,09 кв. м. Технический этаж – 1438,92 кв. м.
Цель проекта:	Строительство нового детского сада на 150 мест в с. Угут до 2018 года.
Задачи проекта:	1. Организационно-техническое обеспечение проекта. 2. Строительство объекта. 3. Приобретение объекта. 4. Запуск объекта
Продукт проекта:	Детский сад на 150 мест в с. Угут
Результаты проекта:	1. Строительство объекта, соответствующего современным требованиям обучения и воспитания. 2. Создание 55 дополнительных дошкольных мест.
Критерии оценки результатов проекта:	Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с. Угут, в общей численности детей этого возраста- с 38,7 до 17,6 % к 2018 году.
Сроки реализации:	2015 - 2017 гг.
Потребители проекта:	дети в возрасте до 8 лет - жители с. Угут
Бюджет проекта:	193 466 664 руб.
Источники финансирования	Внебюджетный источник
Механизм реализации:	Приобретение готового объекта (п. 31 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
Стратегическая важность проекта	1. Соответствие стратегии муниципального образования Сургутский район до 2030 года (постановление администрации Сургутского района от 24.12.2014 № 4963). 2. Мероприятие комплексного плана (дорожной карты) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования Сургутский район на 2016-2020 годы (распоряжение администрации Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р) 3. Мероприятие государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 413-п) 4. Мероприятие муниципальной программы «Образование Сургутского района» (постановление администрации Сургутского района от 19.12.2013 № 5588)

Команда проекта	<p>Куратор: Заместитель главы администрации Сургутского района, осуществляющий общее руководство департаментом образования и молодежной политики администрации Сургутского района</p> <p>Руководитель: Директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района</p> <p>Администратор проекта: Начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района</p> <p>Исполнители проекта: Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района Заместитель главы администрации- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района Заместитель директора департамента- начальник управления по земельным ресурсам департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района Заместитель директора департамента – начальник управления муниципальным имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района Начальник отдела информатизации и обеспечения безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Начальник отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Сургутского района. Глава с. п. Угут (по согласованию)</p>
-----------------	--

Приложение 2 к распоряжению
администрации Сургутского района
от «17» января 2017 года № 14-р

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по строительству объекта "Детский сад, сп. Угуг"

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Наличие инвестора для строительства объекта					
	Определение инвестора	Определён	Не требуется			
1.2.	Наличие дорог и проездов					
	Обеспечение объекта дорогами и проездами	Не требуется	Не требуется			
1.3.	Подключение к сетям теплоснабжения					
	Условия подключения	ТУ от 17.08.2016 № 07-131 МУП "ТО УТВиВ № 1"	Не требуется	Исполнено		
	Обеспечение объекта сетями	Согласно п. 1.3. договора аренды ЗУ от 12.05.2014 № 16 предусматривается демонтаж и реконструкция сетей	Строительство сетей ТС от ТК-52 до детского сада Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы	Исполнено		Наличие сетей
1.4.	Подключение к сетям водоснабжения					
	Условия подключения	ТУ от 17.08.2016 № 07-131 МУП "ТО УТВиВ № 1"	Не требуется	Исполнено		
	Обеспечение объекта сетями	Согласно п. 1.3. договора аренды ЗУ от 12.05.2014 № 16 предусматривается демонтаж и реконструкция сетей	Строительство сетей В1 от ТК-52 до детского сада Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы	Исполнено		Наличие сетей
1.5.	Подключение к сетям водоотведения					

	Условия подключения	ТУ от 17.08.2016 № 07-131 МУП "ТО УТВиВ № 1"	Не требуется	Исполнено		
	Обеспечение объекта сетями	Согласно п. 1.3. договора аренды ЗУ от 12.05.2014 № 16 предусматривается демонтаж и реконструкция сетей	Строительство сетей К1 от КК-87 до детского сада Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы	Исполнено		Наличие сетей
1.6.	Подключение к источнику электроснабжения					
	Точка подключения	Имеется	Не требуется	Исполнено		
	Обеспечение объекта электроснабжением					
	На период строительства	Имеется	Не требуется			
	По постоянной схеме	Не обеспечен	Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 6/0,4 кВ.	Исполнено		Наличие сетей
1.7.	Подключение к сетям связи					
	Точка подключения	ТУ от 06.05.2008 № 11/4208 ОАО "Ростелеком"	Не требуется	Исполнено		
	Обеспечение объекта сетями	Не обеспечен	Требуется строительство сетей связи L=530 м. Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы	Исполнено		Наличие сетей
1.8.	Земельный участок					
	Необходимость формирования, изменений назначения, проведения публичных слушаний	ЗУ 86:03:0010503:267, S=7725 кв.м, по итогам аукциона передан в аренду ООО "ЮганСтройТранс" до 04.06.2017	Не требуется	Исполнено		
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Наличие проектно-сметной документации	Имеется	Выдача технического задания	Исполнено		

			Выдача разрешения на строительство	Исполнено		
2.2.	Начало строительства	Ведётся	Заключение договора технического надзора с Муниципальным казённым учреждением "УКС СР" за строительством объекта	Исполнено	.	Договор технического надзора заключен
2.3.	Окончание строительства и оснащение объекта	Нет	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Исполнено		Разрешение на ввод объекта от 30.06.2017 № RU 86507312-46
3. Передача объекта в муниципальную собственность, приобретение оборудования						
3.1	Направление документов на готовый к приобретению объект недвижимости	отсутствуют	Направить документы в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»	исполнено	Кочурова О.И.	документы направлены
3.2	Направление документов о предоставлении субсидии на выкуп оборудования	отсутствуют	Подготовить и направить в адрес Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы о предоставлении субсидии на выкуп оборудования	исполнено	Кочурова О.И.	документы направлены
3.3	Заключение соглашения о предоставлении	отсутствует	Обеспечить заключение соглашения между муниципальным образованием	25.04.2018	Кочурова О.И.	соглашение заключено

	субсидии на выкуп оборудования		Сургутский район и Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на выкуп оборудования			
3.4	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения контракта на поставку оборудования					
3.4.1		отсутствует	Подготовить и направить в уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заявки на осуществление закупок на поставку оборудования	10.05.2018	Кочурова О.И.	документы направлены
3.4.2		отсутствует	Организовать и обеспечить проведение аукционов на поставку оборудования	01.07.2018	Матаев В.В.	протокол подведения итогов аукциона
3.5	Закупка оборудования	отсутствует	Обеспечить заключение контрактов на поставку оборудования, подписание актов приёма-передачи оборудования	15.07.2018	Кочурова О.И.	акты приёма-передачи оборудования
3.6	Передача объекта недвижимости в муниципальную собственность в рамках государственной программы «Сотрудничество»	отсутствует	Обеспечить подписание акта приёма-передачи имущества в соответствии с правовым актом Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществление регистрации перехода права собственности	15.08.2018	Шагин В.А.	выписка из ЕГРП о праве собственности муниципального образования Сургутский район
4. Запуск объекта						
4.1	Закрепление имущества на праве оперативного управления					
4.1.1		отсутствует	Предоставить в департамент имущественных и земельных отношений администрации	25.07.2018	Кочурова О.И.	перечень оборудования предоставлен

			Сургутского района перечень оборудования			
4.1.2		отсутствует	Подготовить документы о закреплении имущества на праве оперативного управления	25.08.2018	Шагин В.А.	договор оперативного управления
4.2	Получение заключений надзорных органов	отсутствует	Получить заключение надзорных органов	25.04.2018	Кочурова О.И.	положительное заключение надзорных органов
4.3	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	отсутствует	Получить лицензию в установленном законодательством порядке	25.05.2018	Кочурова О.И.	получение лицензии на образовательную деятельность
4.4	Укомплектование штатами	отсутствует	Обеспечить утверждение штатного расписания	15.08.2018	Кочурова О.И.	наличие утверждённого штатного расписания
			Обеспечить приём персонала	30.08.2018	Кочурова О.И.	трудовые договоры заключены
			Обеспечить приём и оформление детей	30.08.2018	Кочурова О.И.	распорядительные акты о зачислении детей в детский сад
4.5	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	Организовать торжественное открытие объекта	01.09.2018	Кочурова О.И.	осуществление образовательной деятельности на объекте