

**Доклад
об исполнении Адресной инвестиционной программы
за 2018 год и плане на 2019 год**

В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году был предусмотрен объем финансирования для выполнения работ по строительству 4-х объектов:

План – 220 865,0 тыс.руб., в т.ч.:

- из бюджета автономного округа – **83 891,6 тыс.руб.**
- из бюджета МО софинансирование – **11 497,0 тыс.руб.**
- за счет хозяйствующих субъектов (ПАО «НК Роснефть») - **125 746,4 тыс.руб.**

Исполнение АИП за счет средств округа с учетом доли софинансирования из бюджета района составило: – 92 914,2 тыс.руб. (97,4%), в т.ч.:

из бюджета автономного округа – 81 688,1 тыс.руб. (97,4%)

из бюджета МО – 11 226,1 тыс.руб. (97,6%),

Средства были направлены на строительство 3-х объектов:

1. Завершено строительство объектов:

- Инженерные сети к многоквартирным жилым домам мкр.6 пгт.Федоровский (2 этап)

план – 33 637,5 тыс.руб., факт - 32 901,5 тыс.руб. (98%).

Готовность объекта – 100%. 18.12.2018 объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № RU86507103-31-2017) в составе объекта: сети электроснабжения – 384 м, сети ТВС – 766 м, ТП-41 – 50,4 м², ТП-44 – 50,9 м². Начата процедура оформления права собственности на объект с последующей передачей объекта эксплуатирующей организации.

Реализация данного проекта направлена на создание условий для развития жилищного строительства, а именно строительства 12 жилых 5-9 этажных многоквартирных домов на 1076 квартир, общей площадью – 69,774 тыс.кв.м.

- Реконструкция улиц для организации автобусного движения п.Солнечный, протяженностью 2,207 км.

план – 21 925,5 тыс.руб., факт – 20 187,2 тыс.руб. (92%). Готовность объекта - 100%.

В настоящее время готовится пакет документов для осуществления государственного кадастрового учета с последующей регистрацией прав на вновь построенный объект. Ввод объекта позволит улучшить условия для организации автобусного движения и обеспечить устойчивое развитие посёлка Солнечный.

2. Начато строительство и реконструкция:

- Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт.Белый Яр

план – 39 825,6 тыс.руб., факт – 39 825,5 тыс.руб. (100%) Строительство ведет ООО «ЮВиС». Подрядчик положительно зарекомендовал себя на строительном рынке, работы ведутся с опережением графика производства работ. Готовность объекта - 52%. Срок окончания работ по контракту – 15.09.2020 г.

В течение 2018 года менялись объемы и источники финансирования объектов капитального строительства. Так, между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «Роснефть» было заключено Дополнительное соглашение №7 от 25.05.2018 о финансировании социальных проектов Югры, в том числе на завершение строительства объекта **«Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр»** с объемом капвложений – 125 746,4 тыс.руб., полностью обеспечив финансированием контракт на строительство с ООО «Сургутстройцентр» от 30.05.2018 № 22.

В 2019 году в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет продолжено строительство объекта **«Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт.Белый Яр»** с объемом капвложений в размере - 57 299,2 тыс. руб., из них:

- 90% - это средства округа в сумме 51 569,3 тыс. руб.;
- 10% - это доля софинансирования средств бюджета района в сумме 5 729,9 тыс. руб.