

УТВЕРЖДЕН  
протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным  
проектам (протокол от 24 января 2020 г. № СЖ-Пр-120)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Томской области**

*«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»*

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами		
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с ТКО	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Кривов М.А., и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалёв П.В., консультант отдела обращения с отходами и экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами Томской области	Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области № 357а от 27.09.2019		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления на территории Томской области к 2024 году за счет введения в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %										
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	0	31.12.2018	0	0	0	0	0	0
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %										
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	8	31.12.2018	8	24	33	33	33	33
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	0	31.12.2018	0	0	0	0	3,5	3,5
4.	Доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов, %	основной	79,9	31.12.2018	80,4	80,4	82,0	82,3	85,2	85,2
Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов, %										

5	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %	дополнительный	0	31.12.2018	0	0	0	0	0	0
Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации %										
6	Количество разработанных электронных моделей, шт.	дополнительный	1	31.12.2018	1	1	1	1	1	1

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата	
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления			
1.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.  <i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 33 % к 2024 г.  Срок: 31.12. 24</p>		
1.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год	1.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год
2.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.  <i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 0 % к 2024 г.  Срок: 31.12.24</p>		
2.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год	2.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год
3.	Результат федерального проекта: - <sup>1</sup>		
3.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обезвреживанию ТКО, млн. тонн/год	2024 год	0,015 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 3,5 % к 2024 г.
4.	Результат федерального проекта: - <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Результат отсутствует в паспорте федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», но направлен на достижение задачи федерального проекта.

<sup>2</sup> Результат отсутствует в паспорте федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», но направлен на достижение задачи федерального проекта.

4.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО, млн. тонн/год	2024 год	0,11 млн. тонн/год, доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов составит 918,2 тыс. человек к 2024 г.
5	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> 1 штука к 2020 г.</p> <p>Срок: 31.10.20</p>		
5.1	Количество разработанных электронных моделей, шт.	31.10.2020	1 штука к 2020 г.

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления							
1.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО., млн. тонн/год*	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке отходов и фракций после обработки ТКО., млн. тонн/год*	10	12,5	333,3	333,3	333,3	0	1022,4
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	10	12,5	0	0	0	0	22,5
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	10	0	0	0	0	0	10
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	10	0	0	0	0	10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	2,5	0	0	0	0	2,5
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	333,3	333,3	333,3	0	999,9
Всего по региональному проекту, в том числе:		10	12,5	333,3	333,3	333,3	0	1022,4
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:		10	12,5	0	0	0	0	22,5
бюджет субъекта Российской Федерации		10	0	0	0	0	0	10
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	10	0	0	0	0	10
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	2,5	0	0	0	0	2,5
внебюджетные источники		0	0	333,3	333,3	333,3	0	999,9

\* дополнительная потребность на реализацию мероприятий:

- в 2020 году 10 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 10 млн. рублей;
- в 2021 году 69,39 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 2,08 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 67,31 млн. рублей;
- в 2022 году 69,39 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 2,08 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 67,31 млн. рублей.

\*\* дополнительная потребность на реализацию мероприятий:

- в 2020 году 11,62 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 11,62 млн. рублей;
- в 2021 году 170 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 139,95 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 30,05 млн. рублей;
- в 2022 году 175 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 86,49 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 72,75 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 15,76 млн. рублей;
- в 2023 году 250 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 205,13 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 44,87 млн. рублей.

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
2.	администратор регионального проекта	Ковалёв П.В.	консультант отдела обращения с отходами и экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	руководитель регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
4.	участник регионального проекта	Ковалёв П.В.	консультант отдела обращения с отходами и экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год.					
5.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	участник регионального проекта	Ковалёв П.В.	консультант отдела обращения с отходами и экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Комплексная система обращения с ТКО»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО, млн. тонн/год</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Кривов М.А.</b>	<b>Итоговый отчет</b>	<b>Совет</b>
1.1.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	01.01.2019	17.06.2019	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.1.1.1	Конкурсные процедуры проведены		17.06.2019	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.1.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	11.06.2019	31.12.2019	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.1.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.1.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.10.2019	15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					достоверности сметной стоимости	
1.1.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.1.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2019	01.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.1.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.1.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.1.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.1.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.1.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.1.	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	-	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.2.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-	01.01.2019	29.07.2019	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар					
1.2.1.1	Конкурсные процедуры проведены		29.07.2019	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	29.07.2019	31.12.2019	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.10.2019	15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.2.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.2.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2019	01.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.2.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.2.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	01.01.2021	01.04.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.04.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.2.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	02.04.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.2.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.2	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	-	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.3.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино	01.01.2020	29.07.2020	Данильчук Н.А.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.3.1.1	Конкурсные процедуры проведены		29.07.2020	Данильчук Н.А.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.3.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино	29.07.2020	31.12.2020	Данильчук Н.А.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.3.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино		31.12.2020	Данильчук Н.А.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.3.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.10.2020	15.11.2020	Данильчук Н.А.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					стоимости	
1.3.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		15.11.2020	Данильчук Н.А.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.3.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2020	01.12.2020	Данильчук Н.А.	Акт соответствия	
1.3.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2020	Данильчук Н.А.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.3.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Асино	01.01.2022	01.04.2022	Данильчук Н.А.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.3.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.04.2022	Данильчук Н.А.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.3.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Асино	02.04.2022	31.12.2022	Данильчук Н.А.		Руководитель проекта
1.3.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2022	Данильчук Н.А.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.3	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино	-	31.12.2022	Данильчук Н.А.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.4.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.4.1.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.4.2	Направление проектно-сметной документации	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении	Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия				проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	ель проекта
1.4.2.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.4.5	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в Томской области	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.4.5.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.4	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.5.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.5.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.5.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.5.2.1	Разработана проектно-сметная документация		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная	Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково				документация	ель проекта
1.5.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.5.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.5.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	Руководитель проекта
1.5.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.5.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.5.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.5.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	02.05.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.5.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.6.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.6.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.6.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.6.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.6.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.6.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.6.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заданию					
1.6.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.6.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.6.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.6.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	02.05.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.6.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.6	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.7.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.7.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.7.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комплекса в г. Стрежевой					проекта
1.7.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.7.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.7.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.7.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.7.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.7.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.7.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.7.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.7	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.8.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.8.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.8.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.8.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.8.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.8.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.8.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.8.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.8.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.8.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.8.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.8	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.9.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.9.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.9.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.9.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.9.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.9.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.9.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.9.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.9.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.9.6	Проведение работ по строительству	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное					ель проекта
1.9.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.9	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
2	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки работ	
2.1	Ввод в эксплуатацию электронную модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Томской области		01.01.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки работ	Руководитель проекта