

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе
 Томской области по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 от 15 мая 2020 г. № СЖ-Пр-984

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая вода			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Паршуто Е.В.	заместитель Губернатора Томской области		
Руководитель регионального проекта	Грель Я.В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области		
Администратор регионального проекта	Супренов Н.В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
		Подпрограмма	Проектная часть государственной программы	

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения Томской области (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	90,3000	31.12.2017	90,3000	90,4000	90,7000	91,3000	92,3000	94,1000
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	94,5000	31.12.2017	94,7000	94,9000	95,5000	96,5000	97,0000	97,5000
3	Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	0,0000	31.12.2017	1,0000	1,0000	4,0000	12,0000	26,0000	30,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса										
1	Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	1	1	4	12	26	30	Реконструировано (построено) 14 водозаборных сооружений и станций водоочистки, построено (реконструировано) 16 новых систем централизованного питьевого водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	Штука	1	-	-	-	-	-	Нормативный правовой акт Томской области об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год	Утверждение документа
			1	-	-	-	-	-		

3	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	Условная единица								Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Обеспечено качественной питьевой водой 97,5% городского населения Томской области	Штука	-	-	-	-	-	-	1	Отчет Роспотребнадзора	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области	Штука	-	-	-	-	-	-	1	Отчет Роспотребнадзора	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Штука	Постановление	АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	27.09.2019	346а	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
2	Основной показатель: Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент					
3	Основной показатель: Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент					

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах Томской области, в которых по данным Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение 94,1% (в том числе 97,5% городского) населения Томской области, у которого по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских поселениях, городских округах, городах Томской области, сельских поселениях, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Региональный проект разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	-	31.12.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Реконструировано (построено) 14 водозаборных сооружений и станций водоочистки, построено (реконструировано) 16 новых систем централизованного питьевого водоснабжения
1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	14.12.2015	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок для строительства объекта "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области"
1.1.1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области""	24.11.2015	24.11.2015	Суходолов А. В., Начальник департамента	Постановление о предоставлении департаменту капитального строительства администрации Города Томска в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.2.1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" "	01.10.2021	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	28.12.2015	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы №70-1-5-0170-15 от 28.12.2015
1.3.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области""	28.12.2015	28.12.2015	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы по объекту: "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области"
1.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.5.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" "	01.10.2021	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.04.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области" от 22.04.2019 №70-301000-025-2019

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта: "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области""	22.04.2019	22.04.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области"
1.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.7.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.8	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.8.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" "	01.05.2022	31.05.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.9.1	Мероприятие "Подрядчиком выполнены работы по строительству станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области в соответствии с условиями заключенного контракта."	28.05.2019	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Акт Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.10.1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11. 1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.12. 1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	30.06.2020	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.13	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.13. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.14. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" "	01.06.2022	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.15. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" "	30.06.2020	30.09.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	04.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы отдельного этапа работ предусмотренные графиком выполнения работ муниципального контракта
1.16.1	Мероприятие "Монтаж оборудования в соответствии со сроками установленными графиком выполнения работ муниципального контракта по строительству станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области"	20.08.2019	04.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы отдельного этапа работ предусмотренные графиком выполнения работ муниципального контракта
1.17	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.17.1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.18	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское"	01.06.2022	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.19. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области"	30.06.2020	01.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.21	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.21. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" "	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.22	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" "	30.06.2020	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.23. 1	Мероприятие "Завершено подрядчиком строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области"	28.05.2019	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Подрядчиком предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.24. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" - 100 % "	01.12.2023	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.25. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" - 100 % "	01.12.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.26. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" - 100 % "	01.12.2021	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.27	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Отчет о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.27. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области» "	28.05.2019	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Информация о ходе исполнения строительно-монтажных работ на объекте, результаты оказанных услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте
1.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.28. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.29	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское"	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.30	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.30. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области"	30.06.2020	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта: Станция водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.31. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объект: Станция водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области"	28.05.2019	30.11.2019	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта: Станция водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области в эксплуатацию
1.32	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.32. 1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Александровское Александровского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2023	20.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.33. 1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.34. 1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2021	20.12.2021	Самодуров Е. Н., Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.35	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.35. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области" - 100 %"	01.12.2023	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.36	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.36. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области"	01.06.2023	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.37	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.37. 1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2023	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.38	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.38. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.39	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.39. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.40	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.40. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.41	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.41.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.42	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.42. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.43	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.43. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.44	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.44. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района""	01.10.2023	31.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.45	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.45. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Первомайском районе, с. Первомайское"	01.03.2023	01.05.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.46	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2020	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.46. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области"	01.03.2020	01.05.2020	Суходолов А. В., Начальник департамента	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.47	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.47. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.48	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.48. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: ""Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области" "	01.10.2023	31.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.49	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.49. 1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" "	01.10.2023	31.12.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.50	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.50.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.51	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.51. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.52	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.52. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.53	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.53. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.54	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.54. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.55	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.55. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.56	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.56. 1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района""	01.01.2024	31.01.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.57	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.57. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района"	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.58	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.58. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района"	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.59	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.59. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.60	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.60. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.61	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.61. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.62	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.62. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.63	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.63. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.64	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.64. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.65	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.65. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.66	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.66. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.67	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Закон Томской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.67. 1	Мероприятие "Законом Томской области об областном бюджете муниципальным образованиям Томской области предусмотрена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2024 году "	01.12.2023	31.12.2023	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.68	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.68. 1	Мероприятие "Законом Томской области об областном бюджете муниципальным образованиям Томской области предусмотрена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2023 году "	01.12.2022	31.12.2022	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1.69	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.69. 1	Мероприятие "Законом Томской области об областном бюджете муниципальным образованиям предусмотрена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2022 году "	01.12.2021	31.12.2021	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.70	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.70. 1	Мероприятие "Законом Томской области об областном бюджете муниципальным образованиям Томской области предусмотрена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году"	01.12.2020	31.12.2020	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.71	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.71. 1	Мероприятие "Законом Томской области об областном бюджете муниципальному образованию "Асиновский район" предусмотрена субсидия на объект: "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" "	01.12.2019	31.12.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.72	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.72. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.73	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.73. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.74	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.74. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.75	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.75. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.76	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.76. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.77	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.77. 1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" "	01.02.2024	01.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.78	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.78. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Станция водоподготовки производительностью 18 м ³ /час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.03.2024	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.79	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.79. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.03.2024	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.80	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.80. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.03.2024	01.05.2024	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.81	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.81. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.03.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.82	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2024	Паршуте Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.82. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области "	01.01.2019	15.02.2019	Паршуте Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 11.02.2019 № 069- 09-2019-296
1.82. 2	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2024 году "	01.03.2024	01.04.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.83	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.06.2023	Паршуте Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.83. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Томской области субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2023 году "	01.04.2023	01.06.2023	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.84	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.06.2022	Паршутто Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
1.84. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Томской области субсидии из федерального бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2022 году "	01.04.2022	01.06.2022	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.85	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.06.2021	Паршутто Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.85. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году "	01.04.2021	01.06.2021	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.86	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2020	Паршутто Е. В., заместитель Губернатора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.86. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2020 году"	01.04.2020	30.04.2020	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области
1.87	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.87. 1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района"	01.03.2024	01.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.88	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.88. 1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения д. Кисловка Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.89	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.89. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.90	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.90. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района" - 100 %"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.91	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.91.1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.92	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.92. 1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения д. Кисловка Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.93	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.93. 1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения с. Малиновка Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.94	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.94. 1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.95	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.95. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района" - 100 %"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.96	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно- монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.96. 1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно- монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.97	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.97.1	Мероприятие "Предоставление отчетности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2019 год"	01.01.2019	20.01.2020	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.97.2	Мероприятие "Предоставление отчётности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2024 год"	01.01.2024	20.12.2024	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.98	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.98. 1	Мероприятие "Предоставление отчетности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2023 год"	01.01.2023	31.12.2023	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.99	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
1.99. 1	Мероприятие "Предоставление отчетности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2022 год"	01.01.2022	31.12.2022	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.100	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.100 .1	Мероприятие "Предоставление отчетности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2021 год"	01.01.2021	31.12.2021	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.101	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Срок предоставления не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.
1.101 .1	Мероприятие "Предоставление отчетности о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2020 год"	01.01.2020	31.12.2020	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.102	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.102 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Малиновка Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.103	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.103 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения п. Молодежный Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.104	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.104 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.105	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.105 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района" - 100 % "	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.106	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.106 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.107	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.107 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Молодежный Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.108	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.108 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.109	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.109 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.110	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.110 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района" - 100 %"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.111	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительномонтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.111 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительномонтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительномонтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.112	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.112 .1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.03.2023	01.05.2023	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.113	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.113 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.10.2020	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
1.114	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.114 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.10.2021	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
1.115	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.115 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Моряковский Затон Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.116	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.116 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения с. Корнилово Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.117	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.117 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района"	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.118	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.118 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района" - 100 %"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.119	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.119 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.120	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.120 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.121	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.121 .1	Мероприятие "Выполнение работ по Реконструкции системы водоснабжения п. Копылово Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.122	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.122 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района" - 100 % "	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.123	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.123 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.124	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.124 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.125	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.01.2014	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету; Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
1.125.1	Мероприятие "Получение положительных заключений государственных экспертиз по объекту капитального строительства "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области""	30.12.2013	31.12.2013	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету; Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
1.126	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.126.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.10.2020	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.127	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.127 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.10.2021	31.12.2021	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.128	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.128 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.129	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.129 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.130	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.130 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района" - 100 %"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.131	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно- монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.131 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно- монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.132	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.132 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция водозабора и станции обезжелезивания пос. Зональная станция Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.133	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.133 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.02.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.134	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.134 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" "	01.02.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.135	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.135 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" - 100 % "	01.05.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.136	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно- монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.136 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района""	01.02.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.137	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.137 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.05.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.138	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.05.2022	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.138 .1	Мероприятие "Подготовка и передача в службу государственной регистрации прав собственности документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на объект "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, бг" "	01.03.2022	01.05.2022	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.139	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.01.2014	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа Разрешение на реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области
1.139 .1	Мероприятие "Получение разрешения на реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области"	27.01.2014	28.01.2014	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа Разрешение на реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области
1.140	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.140 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.10.2020	31.12.2020	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.141	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.141 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения п. Копылово Томского района""	01.02.2024	31.05.2024	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.142	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.142 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Улу-Юл Первомайского района" "	01.05.2024	31.05.2024	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.143	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.143 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.144	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.144 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.05.2021	31.05.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.145	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.145 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.05.2022	31.05.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.146	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.146 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.06.2022	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.147	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.147 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.05.2021	31.05.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.148	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.148 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области""	01.10.2022	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.149	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.149 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.06.2021	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.150	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.150 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.06.2022	01.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.151	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.151 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.152	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.152 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.153	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.153 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.06.2021	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.154	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.154 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта. "	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.155	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.155 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.156	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.156 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.06.2021	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.157	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.157 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.158	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.158 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.10.2022	31.12.2022	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.159	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.159 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.06.2021	01.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.160	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.160 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" - 100 % "	01.12.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.161	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.161 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" "	01.06.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.162	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.162 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.10.2022	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
1.163	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.163 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станции очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.164	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.164 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту:"Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" "	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.165	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.165 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2022	20.12.2022	Гончарук Н. А., Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестиции	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.166	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.166 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района"	01.10.2022	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.167	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о государственной регистрации права на земельный участок
1.167 .1	Мероприятие "Получение в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства объекта: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.10.2022	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
1.168	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.168 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г" - 100 %"	01.12.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.169	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.169 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г"	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.170	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.170 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.10.2022	31.12.2022	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.171	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.171 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, бг" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.172	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.172 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района"	01.10.2022	31.12.2022	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.173	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.173 .1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области"	01.10.2022	31.12.2022	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.174	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.174 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.175	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.175 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.176	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.176 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Станция водоподготовки производительностью 18 м ³ /час. по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
1.177	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.177 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.178	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.178 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" - 100 % "	01.12.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.179	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

102

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.179 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" "	01.06.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.180	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.180 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.181	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.181 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2021	20.12.2021	Зыков В. Н., Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по вопросам жизнедеятельности и безопасности	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.182	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.182 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.183	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.183 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.05.2023	31.05.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.184	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.184 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.05.2023	31.05.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.185	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.185 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" "	01.05.2023	31.05.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.186	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.186 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.187	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.187 .1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области" "	01.05.2023	31.05.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
1.188	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.188 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.189	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.189 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.190	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.190.1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.191	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.191.1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.192	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.192 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.193	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.193 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области""	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.194	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.194 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.195	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.195 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.196	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.196 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.197	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.197 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.198	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.198 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.199	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.199 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.200	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.200 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.201	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.201 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" "	01.06.2023	01.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.202	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.202 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области"	01.06.2023	01.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.203	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.203 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области"	01.06.2023	01.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.204	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.204 .1	Мероприятие "Приобретение оборудования в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области"	01.06.2023	01.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.205	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.205 .1	Мероприятие "Установка оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области" "	01.06.2023	01.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.206	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.206 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станции водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта. "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.207	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.207 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Станция водоподготовки производительностью 18 м ³ /час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.208	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.208 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" - 100 % "	01.12.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.209	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.209 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" " "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.210	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.210 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.211	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.211 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта."	01.06.2023	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.212	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.212 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.213	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.213 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" - 100 % "	01.12.2023	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.214	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.214 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.215	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.215 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти "	01.12.2023	20.12.2023	Малолетко А. А., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.216	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.216 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.217	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.217 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.218	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.218 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" - 100 % "	01.12.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.219	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.219 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.220	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.220 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти "	01.12.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.221	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.221 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.222	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.222 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.223	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.223 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" - 100 % "	01.12.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.224	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.224 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.225	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.225 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.01.2023	20.12.2023	Монголин С. В., Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.226	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.226 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.227	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.227 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" "	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.228	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.228 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" - 100 %"	01.12.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.229	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.229 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района"	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.230	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.230 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей пос. Итатка Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти "	01.12.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.231	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.231 .1	Мероприятие "Выполнение работ по строительству станции водоочистки с. Богашево Томского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.232	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.232 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.233	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.233 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" - 100 %"	01.12.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.234	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.234 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" "	01.06.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.235	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.235 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Строительство станции водоочистки с. Богашево Томского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти "	01.12.2023	20.12.2023	Масловский А. Н., Заместителя Главы Томского района - начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.236	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.236 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.237	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.237 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" "	01.06.2023	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.238	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.238 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" - 100 %"	01.12.2023	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.239	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.239 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района"	01.06.2023	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.240	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.240 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция системы водоснабжения с. Парабель Парабельского района" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2023	20.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.241	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.241 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.242	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.242 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области" "	01.06.2023	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.243	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.243 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области" - 100 %"	01.12.2023	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.244	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.244 .1	Мероприятие "Оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области"	01.06.2023	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Заключение экспертизы результатов о качестве и объемах выполненных строительно-монтажных работ на объекте, предусмотренных контрактом
1.245	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.245 .1	Мероприятие "Подготовка и направление необходимых документов для получения разрешения на ввод объекта: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области" в эксплуатацию в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти"	01.12.2023	20.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.246	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.246 .1	Мероприятие "Выполнение работ по реконструкции станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта." "	01.06.2023	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация на фактически выполненные работы и акты приемки законченного строительства объекта.
1.247	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Исполнительная документация и акты приемки
1.247 .1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования приобретенного в соответствии с условиями заключенного контракта по объекту: "Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области""	01.06.2023	20.12.2023	Михкельсон А. К., глава Шегарского района	Прочий тип документа Реконструкция станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Мельниково Шегарского района Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности"	-	01.08.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Нормативный правовой акт Томской области об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.08.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.1.1	Мероприятие "Формирование проекта программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2019	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.2.1	Мероприятие "Разработан проект программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.08.2019	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Согласован с заинтересованными органами проект программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Постановление об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.4.1	Мероприятие "Утверждена программа по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Постановление об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Постановление об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Опубликована программа по повышению качества водоснабжения в Томской области на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Постановление об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.6	Контрольная точка "Проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке субъектами РФ с учетом оценки по критериям безопасности оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России"	-	01.08.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Прочий тип документа Утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения на территории Томской области на период с 2019 по 2024 год
2.6.1	Мероприятие "Субъектами РФ разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.08.2019	Егоров М. Б., Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Прочий тип документа Согласованные проекты региональных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения."	-	01.05.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения
3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	29.04.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Инвентаризация объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
3.1.1	Мероприятие "Проведена инвентаризация объектов водоснабжения на территории Томской области в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации"	01.02.2019	29.04.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Прочий тип документа Инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.04.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Подготовлен отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области "	01.02.2019	29.04.2019	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет Инвентаризация объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.04.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
3.3.1	Мероприятие "Согласован отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области "	01.02.2019	29.04.2019	Супренов Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.04.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.1	Мероприятие "Подписан отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области "	01.02.2019	29.04.2019	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на территории Томской области за 2018 год
4	Результат "Обеспечено качественной питьевой водой 97,5% городского населения Томской области"	-	31.12.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет Роспотребнадзора
4.1	Контрольная точка "Отчет Роспотребнадзора об обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 97,5% городского населения Томской области "	-	31.12.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет Информация Роспотребнадзора о доле населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
4.1.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора об обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 97,5% городского населения Томской области"	01.01.2019	31.12.2024	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет Информация Роспотребнадзора о доле городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области"	-	31.12.2024	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Отчет Роспотребнадзора
5.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	05.02.2019	Грель Я. В., Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Отчет Роспотребнадзора об обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,1% населения Томской области"	-	31.12.2024	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет Информация Роспотребнадзора о доле населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора об обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,1% населения Томской области"	01.01.2019	31.12.2024	Супренев Николай Викторович, заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Отчет Информация Роспотребнадзора о доле населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуту Е. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуту Е. В.	20
4	Администратор	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20
Обеспечено качественной питьевой водой 97,5% городского населения Томской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуту Е. В.	20
6	Участник регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20
Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуто Е. В.	20
8	Участник регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуто Е. В.	20
10	Участник регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20

Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуто Е. В.	20
12	Участник регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20
13	Участник регионального проекта	Терещенко А. А.	Глава Томского Района	Ассонов Д. Ю.	2
14	Участник регионального проекта	Столяров В. Н.	Глава Чаинского района	Ассонов Д. Ю.	2
15	Участник регионального проекта	Суходолов А. В.	Начальник департамента		2

16	Участник регионального проекта	Сибирт И. И.	Глава Первомайского района	Ассонов Д. Ю.	2
17	Участник регионального проекта	Сальков Ю. Ю.	Глава района	Ассонов Д. Ю.	2
18	Участник регионального проекта	Маргерт В. Ф.	Глава Шегарского района	Ассонов Д. Ю.	2
19	Участник регионального проекта	Крылов И. С.	Глава Александровского района	Ассонов Д. Ю.	2
20	Участник регионального проекта	Карлов А. Л.	Глава Парабельского района	Ассонов Д. Ю.	2
21	Участник регионального проекта	Емельянов А. М.	Глава Кожевниковского района	Ассонов Д. Ю.	2
22	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Ассонов Д. Ю.	2
23	Участник регионального проекта	Данильчук Н. А.	Глава Асиновского района	Ассонов Д. Ю.	2
24	Участник регионального проекта	Соловьева Н. А.	Мэр города Кедрового	Ассонов Д. Ю.	2
25	Участник регионального проекта	Ащеулов А. П.	Глава Каргасокского района	Ассонов Д. Ю.	2
Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грель Я. В.	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Паршуто Е. В.	20
27	Участник регионального проекта	Супренов Н. В.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Грель Я. В.	20