

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Сургутского  
района, заместитель председателя  
Проектного комитета



Ю.В. Маркова

ПРОТОКОЛ

№ 24 от 09.04.2019

заседания Проектного комитета  
в муниципальном образовании Сургутский район

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Ю.В. Маркова – заместитель главы Сургутского района, заместитель  
председателя Проектного комитета

СЕКРЕТАРЬ:

Ю.Г. Гайбадулина – заместитель начальника управления - начальник отдела  
проектного управления управления инвестиционной политики, развития  
предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского  
района, секретарь Проектного комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Проектного комитета (список приведён в приложении 1 к протоколу).  
Кворум имеется (присутствует 21 член Проектного комитета, что составляет 68 %  
от общего состава Проектного комитета).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии и (или) приостановлении проектов муниципального образования  
Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления.
2. Отчёт о ходе реализации проектов муниципального образования Сургутский  
район, запущенных в рамках проектного управления.
3. Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.В. Маркова, Е.П. Мельникова, О.И. Кочурова, Р.Т. Сафин, Д.П., Рябченко,  
Ю.Г. Гайбадулина

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: «О закрытии и (или) приостановлении  
проектов муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках  
проектного управления».

Решили:

- 1.1. Информацию Е.П. Мельниковой, О.И. Кочуровой принять к сведению.

1.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.3. Вынести на голосование вопрос о закрытии проекта «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»:

Результаты голосования:

- за – 21 голос;
- против – 0 голосов;
- воздержались – 0 голосов.

1.4. По результатам голосования принято единогласное решение о закрытии проекта «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

1.5. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Детский сад, сп. Угут», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6. Вынести на голосование вопрос о закрытии проекта «Детский сад, сп. Угут»:

Результаты голосования:

- за – 21 голос;
- против – 0 голосов;
- воздержались – 0 голосов.

1.7. По результатам голосования принято единогласное решение о закрытии проекта «Детский сад, сп. Угут».

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчёт о ходе реализации проектов муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления».

2.1. Информацию Ю.Г. Гайбадулиной принять к сведению.

2.2. Отметить не исполнение / не достижение департаментом строительства и земельных отношений:

- мероприятия / контрольной точки в рамках реализации проекта «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8» (п. 10 / п. 11 календарного плана проекта «Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля»);

- мероприятий / контрольной точки в рамках реализации проекта «Детский сад, п. Солнечный» (п. 3.7. календарного плана проекта «Проконтролировать обеспечение инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); п. 3.8./ п. 3.9. «Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций строительного контроля»);

- мероприятия в рамках реализации проекта «Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина» (п. 1.2. календарного плана проекта «Постановка земельного участка на государственный кадастровый учёт»);

- мероприятия / контрольной точки в рамках реализации проекта «Индустриальный парк «Солнечный» (п. 1.1. / п. 1.2. календарного плана проекта «Проконтролировать разработку инвестором проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы»).

### **2.3. Департаменту строительства и земельных отношений (Р.Т. Сафин):**

2.3.1. В срок до 19.04.2019 обеспечить заключение договора между МКУ «УКС Сургутского района» и ООО «СК Град» на осуществление функций строительного контроля в рамках реализации проекта «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8».

2.3.2. В срок до 19.04.2019 обеспечить заключение договора между МКУ «УКС Сургутского района» и ДСК «АВТОБАН» на осуществление функций строительного контроля в рамках реализации проекта «Детский сад, п. Солнечный».

2.3.3. В срок до 19.04.2019 направить в управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления информацию о планируемых сроках обеспечения инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в рамках реализации проекта «Детский сад, п. Солнечный».

2.3.4. В срок до 26.04.2019 предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи информацию о планируемых сроках:

- внесения изменений в проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Сети газоснабжения высокого (от газопровода ОАО "Межрегионгаз" до проектируемого ГРП) и низкого давления (от ГРП до потребителей) для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина с.п. Солнечный Сургутского района»;

- постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и их предоставления в рамках реализации проекта «Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина».

2.3.5. В срок до 26.04.2019 направить в адрес службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры запрос о предоставлении разъяснений о необходимости / отсутствия необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации по проекту резидента «Индустриальный парк «Солнечный»». Ответ службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры продублировать в адрес управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления.

**2.4. Управлению инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления (Е.П. Мельникова)** в срок до 15.04.2019 направить в адрес ООО «СК Град» запрос о предоставлении

информации о планируемом сроке ввода объекта «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8».

2.5. Руководителю проекта «Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район» (Д.П. Рябченко) совместно с командой проекта в срок до 30.04.2019 подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте в части корректировки сроков исполнения мероприятий.

2.6. Руководителю проекта «Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»» (Д.П. Рябченко) совместно с командой проекта в срок до 30.04.2019 подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте в части корректировки сроков исполнения мероприятий.

2.7. Руководителю проекта «Индустриальный парк «Солнечный»» (Е.П. Мельникова) совместно с командой проекта в срок до 30.04.2019 подготовить и утвердить запрос на изменение в проекте в части корректировки сроков исполнения мероприятий.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета».

3.1. Информацию Ю.Г. Гайбадулиной принять к сведению.

3.2. Пункт 1.4.2. протокола № 11 от 27.02.2018, пункт 1.6. протокола № 18 от 09.08.2018, пункты 3.2., 3.3. протокола № 23 от 07.02.2019 считать исполненными и снять с контроля.

3.3. Пункт 1.5. протокола № 16 от 07.06.2018 считать частично исполненным и снять с контроля.

3.4. Пункт 1.5. протокола № 18 от 09.08.2018, пункт 3.8. протокола № 20 от 09.10.2018 снять с контроля в связи с отсутствием необходимости исполнения поручений.

3.5. Пункт 3.3.1. протокола № 22 от 25.12.2018 считать не исполненным и снять с контроля.

Секретарь Проектного комитета



Ю.Г. Гайбадулина

Приложение 1 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
в муниципальном образовании  
Сургутский район  
№ 24 от 09.04.2019

Члены Проектного комитета

СПИСОК присутствующих на заседании Проектного комитета 09.04.2019

- |    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 1  | Маркова Юлия<br>Витальевна         | - заместитель главы Сургутского района,<br>заместитель председателя Проектного комитета  |
| 2  | Гайбадулина Юлия<br>Геннадьевна    | - начальник отдела проектного управления управления<br>инвестиционной политики, развития предпринимательства и<br>проектного управления администрации Сургутского района,<br>секретарь Проектного комитета |
| 3  | Османкина Татьяна<br>Николаевна    | - заместитель главы Сургутского района   |
| 4  | Савенков Алексей<br>Исаевич        | - заместитель главы Сургутского района   |
| 5  | Нигматуллин<br>Максим Эдуардович   | - заместитель главы района Сургутского района  |
| 6  | Яковлева Алёна<br>Николаевна       | - и.о. заместителя главы Сургутского района  |
| 7  | Ерошкина Светлана<br>Алексеевна    | - директор департамента финансов администрации Сургутского<br>района   |
| 8  | Сербина Александра<br>Николаевна   | - и.о. директора департамента управления муниципальным<br>имуществом и жилищной политики администрации<br>Сургутского района   |
| 9  | Кочурова Ольга<br>Ивановна         | - директор департамента образования и молодёжной политики<br>администрации Сургутского района  |
| 10 | Сафин Рустам<br>Тахирович          | - директор департамента строительства и земельных отношений<br>администрации Сургутского района  |
| 11 | Мельникова Елена<br>Петровна       | - начальник управления инвестиционной политики, развития<br>предпринимательства и проектного управления<br>администрации Сургутского района  |
| 12 | Марценковский<br>Руслан Федорович  | - начальник управления культуры, туризма и спорта<br>администрации Сургутского района  |
| 13 | Мухлаёва Ольга<br>Павловна         | - председатель юридического комитета Сургутского района  |
| 14 | Речапов Руслан<br>Шаукатович       | - директор муниципального казенного учреждения<br>«Управление капитального строительства Сургутского<br>района»  |
| 15 | Поздняков Вячеслав<br>Владимирович | - глава г.п. Барсово - ВКС   |
| 16 | Махиня Сергей<br>Александрович     | - глава г.п. Лянтор - ВКС  |
| 17 | Романов Игорь<br>Владимирович      | - глава с.п. Локосово - ВКС  |
| 18 | Юматов Дмитрий<br>Владимирович     | - глава с.п. Ульт-Ягун - ВКС   |

- 19 Маринина Марина - и.п. главы с.п. Рускинская - ВКС  
Владимировна
- 20 Наумов Игорь - глава с.п. Солнечный - ВКС  
Викторович
- 21 Ермолаев Сергей - глава с.п. Лямина - ВКС  
Николаевич

### СПИСОК присутствующих на заседании Проектного комитета 09.04.2019

- 1 Велижанина Алена - главный специалист отдела проектного управления Павловна управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района
- 2 Чермашенцева Ирина - главный специалист отдела проектного управления Николаевна управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района
- 3 Янкова Юлия - заместитель директора – начальник управления Николаевна муниципальным имуществом департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
- 4 Рябченко Дмитрий - заместитель директора департамента - начальник управления Петрович коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
- 5 Мурзабаева Ольга - начальник отдела перспективного развития коммунальной Николаевна инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
- 6 Лупырь Валерий - заместитель директора департамента образования и Валентинович молодежной политики администрации Сургутского района
- 7 Томша Фёдор - заместитель главного инженера МУП «Территориально Иванович объединённое управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район
- 8 Писчугова Ольга - специалист 1 категории администрации с.п. Тундрино Андреевна
- 9 Пастушок Сергей - заместитель главы поселения – начальник управления ЖКХ, Иванович земельных и имущественных отношений администрации г.п. Федоровский - ВКС
- 10 Микитюк Ирина - начальник отдела экономического развития финансово-Алексеевна экономического управления администрации г.п. Федоровский - ВКС
- 11 Ибатуллин Рустам - заместитель начальника управления по организации Ренальдович деятельности ОМС и социальному развитию администрации г.п. Федоровский - ВКС
- 12 Федичкин Олег - начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и Николаевич внешнего благоустройства поселения администрации с.п. Нижнесортымский - ВКС