

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и  
приоритетным проектам  
(протокол заседания от «14» декабря 2018 г.  
№ СЖ-Пр-2537)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Томской области**

*«Чистая страна»*

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Мазур Р.Л., начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалёв П.В., главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами Томской области	Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области, утверждена постановлением Администрации Томской области № 448а от 02.12.2014		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов Томской области путем рекультивации 71,56 га земельных участков и ликвидации 15 наиболее опасных объектов										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.										
1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	основной	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	2
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.										
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2019						756,7
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров										
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	дополнительный	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	71,56*
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.										

4	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	основной	97	01.01.2019	97	97	97	102	106	112
---	---	----------	----	------------	----	----	----	-----	-----	-----

\*- мероприятия будут завершены в срок до 31.12.2028

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены			
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, шт.: 2 объекта накопленного вреда окружающей среде, полигона подлежащего рекультивации	Срок: 31.12.2024	
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, шт.:	31.12.2024	2 объекта накопленного вреда окружающей среде, полигона подлежащего рекультивации
Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			
2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, шт. 112 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде	Срок: 31.12.2024	
2.1	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, шт.	31.12.2024	15 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»							
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов; Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде	0,00	85,65	298,94	236,97	118,57	68,42	808,55
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0,00	72,94	291,27	228,21	115,39	65,62	773,43
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	12,71	7,67	8,76	3,18	2,80	35,12
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	4,09	6,33	7,2	2,67	2,27	22,56
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	8,62	1,34	1,56	0,51	0,53	12,56
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	85,65	298,94	236,97	118,57	68,42	808,55
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0,00	72,94	291,27	228,21	115,39	65,62	773,43



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Мазур Р.Л.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
2.	администратор регионального проекта	Ковалёв П.В.	главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Мазур Р.Л.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	участник регионального проекта	Мазур Р.Л.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
4.	участник регионального проекта	Ковалёв П.В.	главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов					
5.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Р.Л.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	участник регионального проекта	Ковалёв П.В.	главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
7.	участник регионального проекта	Кривов М.А.	Заместитель начальника - председатель комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Мазур Р.Л.	20
8.	участник регионального проекта	Диденко Н.В.	Глава администрации ЗАТО Северск	Рожков А.М.	20
9.	участник регионального проекта	Кляйн И.Г.	Начальник Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска	Рожков А.М.	20
Ликвидированы наиболее опасные объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
10.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Р.Л.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
11.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Табакаев В.В.	Начальник Департамента ветеринарии Томской области , главный государственный ветеринарный инспектор области	Кнорр А.Ф.	20



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	участник регионального проекта	Кривов М.А.	Заместитель начальника - председатель комитета эколого- экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Мазур Р.Л.	20
13.	участник регионального проекта	Гынгазова Е.В.	Заместитель начальника Департамента, председатель комитета правового и информационно-аналитического обеспечения Департамента ветеринарии Томской области	Табакаев В.В.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая страна»

**План мероприятий  
по реализации регионального проекта**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	10.01.2020	10.03.2028	Мазур Р.Л.	Итоговый отчет	Совет
1.1	Рекультивация полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка	10.01.2020	10.03.2026	Кляйн И.Г.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
1.1.1.	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка	10.01.2020	10.03.2020	Кляйн И.Г.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.1.1.1	Конкурсные процедуры проведены		10.03.2020	Кляйн И.Г.	Государственный контракт	Проектный комитет
1.1.2	Проведение технического этапа рекультивации полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка	10.03.2020	10.03.2023	Кляйн И.Г.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
1.1.2.1	Проведен технический этап рекультивации полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка		10.03.2023	Кляйн И.Г.	Акт выполненных работ	Проектный комитет

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3	Проведение биологического этапа рекультивации полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка	10.03.2023	10.03.2026	Кляйн И.Г.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
1.1.3.1	Проведен биологический этап рекультивации полигона ТБО, расположенного в окр. с. Новомихайловка		10.03.2026	Кляйн И.Г.	Акт выполненных работ	Проектный комитет
1.2	Рекультивация полигона ТБО г. Северска	10.01.2020	10.03.2028	Диденко Н.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
1.2.1	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Северска	10.01.2020	10.04.2020	Диденко Н.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.2.1.1	Конкурсные процедуры проведены		10.04.2020	Диденко Н.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТБО г. Северска	11.04.2020	31.12.2020	Диденко Н.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.2.1	Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию полигона ТБО г. Северска		31.12.2020	Диденко Н.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	10.01.2021	10.05.2021	Диденко Н.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		10.05.2021	Диденко Н.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.2.4	Рассмотрение проектно-сметной документации	11.05.2021	10.06.2021	Диденко Н.В.	Акт соответствия	Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на соответствие техническому заданию					ель проекта
1.2.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.06.2021	Диденко Н.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.2.5	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО г. Северска	10.01.2022	10.03.2022	Диденко Н.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.2.5.1	Конкурсные процедуры проведены		10.03.2022	Диденко Н.В.	Государственный контракт	Проектный комитет
1.2.6	Проведение технического этапа рекультивации полигона ТБО г. Северска	11.03.2022	10.03.2025	Диденко Н.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
1.2.6.1	Проведен технический этап рекультивации полигона ТБО г. Северска		10.03.2025	Диденко Н.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Проектный комитет
1.2.7	Проведение биологического этапа рекультивации полигона ТБО г. Северска	11.03.2025	10.03.2028	Диденко Н.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
1.2.7.1	Проведен биологический этап рекультивации полигона ТБО г. Северска		10.03.2028	Диденко Н.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Проектный комитет
2	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде	10.01.2020	30.09.2023	Мазур Р.Л., Табакаев В.В.	Итоговый отчет	Руководитель проекта
2.1	Ликвидация объекта подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет	10.01.2020	10.03.2022	Кривов М.А.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
2.1.1	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет	10.01.2020	10.04.2020	Кривов М.А.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.1	Конкурсные процедуры проведены		10.04.2020	Кривов М.А.	Государственный контракт	Проектный комитет
2.1.2	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ ликвидации объекта подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет	11.04.2020	31.09.2020	Кривов М.А.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
2.1.2.1	Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по ликвидации объекта подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет		31.09.2020	Кривов М.А.	Утвержденная проектно-сметная документация	Проектный комитет
2.1.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	10.09.2020	10.11.2020	Кривов М.А.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
2.1.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		10.11.2020	Кривов М.А.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
2.1.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	11.11.2020	01.12.2020	Кривов М.А.	Акт соответствия	Руководитель проекта
2.1.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		01.12.2020	Кривов М.А.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
2.1.5	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по ликвидации объекта подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет	10.01.2021	10.03.2021	Кривов М.А.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
2.1.5.1	Конкурсные процедуры проведены		10.03.2021	Кривов М.А.	Государственный контракт	Проектный комитет
2.1.6	Выполнение работ по ликвидации объекта подземного захоронения пестицидов в с.	11.03.2021	10.03.2021	Кривов М.А.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Тегульдет					проекта
2.1.6.1	Объект подземного захоронения пестицидов в с. Тегульдет ликвидирован		10.03.2022	Кривов М.А.	Акт выполненных работ	Проектный комитет
2.2.	Ликвидация объекта в с. Александровское Александровского района Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.2.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Александровское Александровского района Томской области	10.01.2021	01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.2.1.1	Отбор проведен		01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.2.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2021	02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.2.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.2.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Александровское Александровского района Томской области	03.06.2021	30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.2.3.1	Объект в с. Александровское Александровского района Томской области ликвидирован		30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.3	Ликвидация объекта в с. Молчаново Молчановского района Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.3.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Молчаново Молчановского района Томской области	10.01.2021	01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.3.1.1	Отбор проведен		01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2021	02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.3.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.3.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Молчаново Молчановского района Томской области	03.06.2021	30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.3.3.1	Объект в с. Молчаново Молчановского района Томской области ликвидирован		30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.4	Ликвидация объекта в с. Богатырёвка Бакcharского района Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.4.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Богатырёвка Бакcharского района Томской области	10.01.2021	01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.4.1.1	Отбор проведен		01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.4.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2021	02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.4.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.4.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Богатырёвка Бакcharского района Томской области	03.06.2021	30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.4.3.1	Объект в с. Богатырёвка Бакcharского района Томской области ликвидирован		30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.5	Ликвидация объекта в с. Пудино г. Кедровый Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.5.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Пудино г. Кедровый Томской области	10.01.2021	01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.5.1.1	Отбор проведен		01.05.2021	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.5.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2021	02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.5.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2021	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.5.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Пудино г. Кедровый Томской области	03.06.2021	30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.5.3.1	Объект в с. Пудино г. Кедровый Томской области ликвидирован		30.09.2021	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.6	Ликвидация объекта в д. Костырево Парабельского района Томской области	01.01.2022	31.12.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.6.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в д. Костырево Парабельского района Томской области	10.01.2022	01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.6.1.1	Отбор проведен		01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.6.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2022	02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.6.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей		02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководит



№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сибирской язвы завершено					ель проекта
2.6.3	Проведение работ по ликвидации объекта в д. Костырево Парабельского района Томской области	03.06.2022	30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.6.3.1	Объект в д. Костырево Парабельского района Томской области ликвидирован		30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.7	Ликвидация объекта в с. Палочка Верхнекетского района Томской области	01.01.2022	31.12.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.7.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Палочка Верхнекетского района Томской области	10.01.2022	01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.7.1.1	Отбор проведен		01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.7.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2022	02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.7.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.7.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Палочка Верхнекетского района Томской области	03.06.2022	30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.7.3.1	Объект в с. Палочка Верхнекетского района Томской области ликвидирован		30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.8	Ликвидация объекта в с. Чажемто Колпашевского района Томской области	01.01.2022	31.12.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.8.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в	10.01.2022	01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с. Чажемто Колпашевского района Томской области					проекта
2.8.1.1	Отбор проведен		01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.8.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2022	02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.8.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.8.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Чажемто Колпашевского района Томской области	03.06.2022	30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.8.3.1	Объект в с. Чажемто Колпашевского района Томской области ликвидирован		30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.9	Ликвидация объекта в с. Батурино Асиновского района Томской области	01.01.2022	31.12.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.9.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Батурино Асиновского района Томской области	10.01.2022	01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.9.1.1	Отбор проведен		01.05.2022	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.9.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2022	02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.9.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2022	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.9.3	Проведение работ по ликвидации объекта в	03.06.2022	30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с. Батурино Асиновского района Томской области					ель проекта
2.9.3.1	Объект в с. Батурино Асиновского района Томской области ликвидирован		30.09.2022	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.10	Ликвидация объекта в с. Окунеево Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.10.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Окунеево Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.10.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.10.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.10.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.10.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Окунеево Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.10.3.1	Объект в с. Окунеево Зырянского района Томской области ликвидирован		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.11	Ликвидация объекта в с. Михайловка Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.11.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Михайловка Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.11.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						комитет
2.11.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.11.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.11.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Михайловка Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.11.3.1	Объект в с. Михайловка Зырянского района Томской области ликвидирован		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.12	Ликвидация объекта в с. Беловодовка Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.12.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Беловодовка Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.12.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.12.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.12.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.12.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Беловодовка Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.12.3.1	Объект в с. Беловодовка Зырянского района		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Томской области ликвидирован					комитет
2.13	Ликвидация объекта в с. Шиняево Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.13.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Шиняево Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.13.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.13.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.13.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.13.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Шиняево Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.13.3.1	Объект в с. Шиняево Зырянского района Томской области ликвидирован		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.14	Ликвидация объекта в с. Высокое Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.14.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Высокое Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководитель проекта
2.14.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.14.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководитель проекта
2.14.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководит

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сибирской язвы завершено					ель проекта
2.14.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Высокое Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководит ель проекта
2.14.3.1	Объект в с. Высокое Зырянского района Томской области ликвидирован		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.15	Ликвидация объекта в с. Дубровка Зырянского района Томской области	01.01.2023	31.12.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет
2.15.1	Отбор Подрядчиков, заключение договора на выполнение работ по ликвидации объекта в с. Дубровка Зырянского района Томской области	10.01.2023	01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Отчет о выполнении мероприятия	Руководит ель проекта
2.15.1.1	Отбор проведен		01.05.2023	Гынгазова Е.В.	Договор	Проектный комитет
2.15.2	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы	02.05.2023	02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководит ель проекта
2.15.2.1	Исследование почвы на наличие возбудителей сибирской язвы завершено		02.06.2023	Гынгазова Е.В.	Протокол исследования	Руководит ель проекта
2.15.3	Проведение работ по ликвидации объекта в с. Дубровка Зырянского района Томской области	03.06.2023	30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт выполненных работ	Руководит ель проекта
2.15.3.1	Объект в с. Дубровка Зырянского района Томской области ликвидирован		30.09.2023	Гынгазова Е.В.	Акт о ликвидации объекта	Проектный комитет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая страна»

**Методика расчета  
дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.							
1.	Показатель определяется по количеству завершённых работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	0	Акт выполненных работ	Ковалёв П.В.		По завершению мероприятия	
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.							
2.	Показатель определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к объектам, на которых запланирована рекультивация	0	Томскстат	Ковалёв П.В.		По завершению мероприятия	
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, гектаров							
3.	Показатель определяется как площадь земель,	0	Акт завершения работ	Ковалёв П.В.		По завершению мероприятия	

	вернувшихся в оборот						
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.							
4	Показатель определяется по количеству завершённых работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда	0	Акт выполненных работ	Ковалёв П.В.		По завершению мероприятия	