

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
 по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от 30 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1618)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами		
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр Андрей Филиппович, Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Мазур Роман Леонидович, Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалев Павел Валерьевич, Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов										

1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов										
1.2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, ПРОЦ	Основной показатель	8,0000	31.12.2018	8,0000	24,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов										
1.3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля разработанных электронных моделей										
1.4	Количество разработанных электронных моделей, шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020		
1.1	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). на 31.12.2019 - 1 шт	31.12.2019	100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)





2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
бюджет субъекта Российской Федерации		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Мазур Р. Л.	Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100

2	Администратор регионального проекта	Ковалев П. В.	Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100
Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).					
3	Участник регионального проекта	Кнорр А. Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		100
4	Участник регионального проекта	Ковалев П. В.	Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100
5	Участник регионального проекта	Мазур Р. Л.	Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100
Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.					
6	Участник регионального проекта	Ковалев П. В.	Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100
7	Участник регионального проекта	Кнорр А. Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		100
8	Участник регионального проекта	Мазур Р. Л.	Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.					
9	Участник регионального проекта	Кнорр А. Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		100
10	Участник регионального проекта	Мазур Р. Л.	Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100
11	Участник регионального проекта	Ковалев П. В.	Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО, млн. тонн/год	01.01.2019	31.12.2022	Мазур Р.Л.	Итоговый отчет	Совет
1.1.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	01.01.2019	17.06.2019	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.1.1.1	Конкурсные процедуры проведены		17.06.2019	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.1.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	11.06.2019	31.12.2019	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.1.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.1.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.10.2019	15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.1.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.1.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2019	01.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.1.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет



1.1.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.1.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.1.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.1.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.1.	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково	-	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.2.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	01.01.2019	29.07.2019	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.2.1.1	Конкурсные процедуры проведены		29.07.2019	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	29.07.2019	31.12.2019	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.2.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.10.2019	15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.2.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		15.11.2019	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.2.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2019	01.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.2.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет

1.2.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	01.01.2021	01.04.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.2.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.04.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.2.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	02.04.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.2.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.2	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар	-	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.3.1.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.3.2	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.3.2.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.3.5	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в Томской области	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.3.5.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.3	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в Томской области	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.4.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

1.4.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.4.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.4.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.4.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.4.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.4.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	Руководитель проекта
1.4.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.4.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.4.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.4.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	02.05.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.4.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.4	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Кожевниково	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.5.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

	мусоросортировочного комплекса в с. Александровское					
1.5.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.5.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.5.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.5.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.5.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.5.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	Руководитель проекта
1.5.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.5.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.5.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.5.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	02.05.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.5.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.5	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Александровское	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.6.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

	сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой					
1.6.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.6.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.6.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.6.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.6.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.6.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.6.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.6.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.6.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.6.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.6.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.6	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.7.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта

1.7.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.7.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.7.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.7.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.7.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.7.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.7.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.7.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.7.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.7.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.7.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.7	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.8.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.8.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта

1.8.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.8.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.8.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.8.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.8.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.8.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.8.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.8.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.8.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.8.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.8	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель
1.9.1	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	01.01.2021	01.05.2021	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.9.1.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2021	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.9.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	02.05.2021	31.12.2021	Ковалёв П.В.	Утвержденная проектно-сметная документация	Руководитель проекта

1.9.2.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное		31.12.2021	Ковалёв П.В.	Проектно-сметная документация	Руководитель проекта
1.9.3	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия	01.09.2021	01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заявления о направлении проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости	Руководитель проекта
1.9.3.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы		01.11.2021	Ковалёв П.В.	Заключение государственной экспертизы	Руководитель проекта
1.9.4	Рассмотрение проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию	15.11.2021	01.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт соответствия	
1.9.4.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		10.12.2021	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.9.5	Конкурсный отбор Подрядной организации, заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	01.01.2023	01.05.2023	Ковалёв П.В.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Руководитель проекта
1.9.5.1	Конкурсные процедуры проведены		01.05.2023	Ковалёв П.В.	Государственный контракт	Руководитель проекта
1.9.6	Проведение работ по строительству мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	02.04.2023	31.12.2023	Ковалёв П.В.		Руководитель проекта
1.9.6.1	Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту		31.12.2023	Ковалёв П.В.	Акт приемки – сдачи выполненных работ	Проектный комитет
1.9	Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное	-	31.12.2023	Ковалёв П.В.	Отчет о выполнении мероприятий	Руководитель проекта
2	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).		31.12.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки работ	
2.1	Ввод в эксплуатацию электронную модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Томской области		01.01.2019	Ковалёв П.В.	Акт приемки работ	Руководитель проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Комплексная система обращения с  
твердыми коммунальными отходами

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %							
1.	$D = U / O_{\text{б}} * 100 \%$	У - масса утилизированных твердых коммунальных отходов, т Об - масса образовавшихся твердых коммунальных отходов, т	Росприроднадзор	Ковалёв П.В.		До 1 мая. ежегодно	
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %							
2.	$D = O / O_{\text{б}} * 100 \%$	Ооб - масса образовавшихся твердых коммунальных отходов, т О - масса твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, т	Росприроднадзор	Ковалёв П.В.		До 1 мая. ежегодно	
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %							
	$D = V_i / V_{\text{общ}} * 100 \%$	$V_i$ - количество импорта оборудования для обработки и утилизации	Региональные операторы	Ковалёв П.В.		До 1 мая. ежегодно	

		твердых коммунальных отходов, шт Вобщ - общее количество приобретенного оборудования по обработке и утилизации отходов, шт					
Количество разработанных электронных моделей шт							
4	количество разработанных электронных моделей						Количественный подсчет