



Реализация Плана создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в
муниципальном образовании Сургутский район в
2018 году, утвержденного распоряжением
администрации
Сургутского района
от 29.12.2017 № 1248-р
(в редакции от 25.01.2019 № 42-р)

Исполнение плана создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский район за 2018 год составило – 85,2 %

	План на 2018 год	Исполнено	Не исполнено	% исполнения
➤ Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6	6	0	100
➤ Связь и информатика	1	1	0	100
➤ Жилищно-коммунальное хозяйство	14	8	6	57,1
➤ Образование	1	1	0	100
➤ Культура и кинематография	2	0	2	0
➤ Физическая культура и спорт	3	3	0	100
ВСЕГО	27	19	8	70,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - (6 объектов)

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ/ Этап (% готовности)	Планируемые сроки строительства/ реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)	План на 2018	Факт	Исполнено/ Не исполнено
1	Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в р.п.Белый Яр	реконструкция/ строительство (52%)	2020	АО МО	33 711,50	33 711,50	+
2	Реконструкция моста через ручей Перевесный на автодороге от ул. Лесная до фермы КРС в г.п. Белый Яр	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	2 596,70	2 596,70	+
3	Реконструкция улиц для организации автобусного движения п. Солнечный	реконструкция/ строительство (100%)	2018	АО МО	28 928,56	28 928,56	+
4	Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС пос. Высокий Мыс с.п. Тундрино	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	391,90	391,90	+
5	Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС (1 очередь) п. Солнечный.	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	123,20	123,20	+
6	Проезд к детскому саду в п. Солнечный	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	23,60	23,60	+

Связь и информатика (1 объект)

1	Сети связи к детскому саду в п. Солнечный	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	121,60	121,60	+
---	---	--------------------------------------	------	----	--------	--------	---

Жилищно-коммунальное хозяйство (14 объектов)

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ/ Этап (% готовности)	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)	План на 2018	Факт	Исполнено/ Не исполнено
1	Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. с. Локосово	строительство (0%)	2019	МО	2 981,09	0,00	
2	Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. д. Сайгатина	строительство (0%)	2019	МО	2 997,56	0,00	
3	Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина	строительство/ проектирование (0%)	2018	МО	1 437,00	0,00	
4	Инженерные сети к детскому саду на 300 мест п.Нижнесортымский	строительство/ проектирование (0%)	2018	МО	614,00	0,00	
5	Сети водоснабжения по ул. Комсомольской с. Локосово	строительство (100%)	2018	МО	692,30	0,00	
6	Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный	строительство/ проектирование (5%)	2019	МО	2 664,00	75,00	
7	Водоотведение д. Русскинская	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	5 653,70	5 653,70	
8	Напорный сбросной коллектор очищенных сточных вод от КОС-500 м3/сут. с. Угут	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	1 606,70	1 606,70	
9	Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г. Лянтор	реконструкция/ строительство (20%)	2020	АО МО	100 000,00	100 000,00	
10	Инженерные сети к школе на 1100 мест в п.Нижнесортымский	строительство/ проектирование (100%)	2019	МО	1 720,50	1 720,50	
11	Расширение (реконструкция) КОС-800 п.Нижнесортымский	реконструкция/ строительство (100%)	2018	МО	19 387,80	19 387,80	
12	Инженерные сети к многоквартирным жилым домам мкр.6 пгт. Федоровский (2 этап)	строительство (100%)	2018	АО МО	39 962,80	39 962,80	
13	Реконструкция инженерных сетей к кварталу 9 п. Солнечный	строительство/ проектирование (95%)	2019	МО	2 500,00	2 500,00	
14	Инженерные сети микрорайона "Гидронамыв" г.п. Белый Яр (1 этап)	строительство/ проектирование (40%)	2019	МО	2 450,00	2 450,00	

Образование (1 объект)

N п/п	Наименование объекта	Вид работ/ Этап (% готовности)	Планируемые сроки строительства/ реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)	План на 2018	Факт	Исполнено/ Не исполнено
1	Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	строительство (100%)	2018	внебюджетный источник	253 779,30	253 779,30	+

Культура и кинематография (2 объекта)

1	Спортивно-досуговый комплекс п.г.т. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр.	строительство (15%)	2019	МО (безвозмездные поступления в бюджет МО)	105 505,50	15 866,05	-
2	Клуб на 50 мест в п. Тром-Аган	строительство (2%)	2019	МО (безвозмездные поступления в бюджет МО)	17 871,60	1 092,70	-

Физическая культура и спорт (3 объекта)

N п/п	Наименование объекта	Вид работ/ Этап (% готовности)	Планируемые сроки строительства/ реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)	План на 2018	Факт	Исполнено/ Не исполнено
1	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово	строительство (100%)	2018	МО	125 000,00	125 000,00	+
2	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п.Лянтор	строительство/ проектирование (100%)	2018	МО	2 426,80	2 426,80	+
3	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Федоровский	строительство (100%)	2018	МО	132 868,20	132 868,20	+

План создания объектов инвестиционной
инфраструктуры в муниципальном образовании
Сургутский район на 2019 год, утвержден
распоряжением администрации
Сургутского района
от 29.12.2018 № 951-р

План создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский район на 2019 год

	План на 2019 год
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7
Жилищно-коммунальное хозяйство	16
Образование	4
Культура и кинематография	2
Физическая культура и спорт	2
ВСЕГО	31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - (7 объектов)

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)
1	Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в г.п. Белый Яр	2021	АО МО
2	Проезды к школе на 1100 учащихся в г.п. Белый Яр	2021	МО
3	Проезды к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный	2020	МО
4	Проезды и сети связи к школе на 1500 учащихся в г. Лянтор	2022	МО
5	Проезд к детскому саду в п. Солнечный	2019	МО
6	Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС пос. Высокий Мыс с.п. Тундрино	2019	МО
7	Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС (1 очередь) п. Солнечный.	2019	МО

Жилищно-коммунальное хозяйство (16 объектов)

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)
1	Водоотведение д. Русскинская	2021	МО
2	Сети водоснабжения по ул. Комсомольской с. Локосово	2020	МО
3	Реконструкция сетей водоснабжения д. Сайгатина	2020	МО
4	Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.Лянтор	2020	МО
5	Автоматизированная комплектно-блочная котельная мощностью 6 мВт в с.п. Нижнесортымский	2020	МО
6	Инженерные сети к школе на 1100 мест в п.Нижнесортымский	2019	МО
7	Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся п. Солнечный	2019	МО
8	Реконструкция инженерных сетей к кварталу 9 п.Солнечный	2019	МО
9	Инженерные сети микрорайона "Гидронамыв" г.п.Белый Яр (1 этап)	2020	МО
10	Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д.Сайгатина	2020	МО
11	Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. в с. Локосово	2019	МО
12	Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут. в д. Сайгатина	2019	МО
13	Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 перевод работы с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в п. Высокий Мыс Сургутский район	2020	МО
14	Реконструкция котельной д. Лямина с переводом работы котлов на газообразное топливо	2020	МО
15	Реконструкция котельной с. Сытомино с переводом работы котлов на газообразное топливо	2020	МО
16	Внешнее электроснабжение объектов индивидуального жилищного строительства в п. Высокий Мыс с.п. Тундрино (1 очередь)	2019	МО

Культура и кинематография (2 объекта)

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)
1	Спортивно-досуговый комплекс п.г.т. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр.	2019	МО (безвозмездные поступления в бюджет МО)
2	Клуб на 50 мест в п.Тром-Аган	2019	МО (безвозмездные поступления в бюджет МО)

Физическая культура и спорт (2 объекта)

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)
1	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Лянтор	2020	МО
3	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Федоровский	2019	МО

Образование (4 объекта)

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые сроки строительства/реконструкции	Источник финансирования (бюджет АО/ бюджет МО)
1	Средняя образовательная школа пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	2021	В рамках концессионного соглашения
2	Средняя образовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	2021	В рамках концессионного соглашения
3	Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон №8	2020	Внебюджетный источник
4	Детский сад в п. Солнечный	2020	Внебюджетный источник



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Администрация Сургутского района
628408, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область г. Сургут, ул. Энгельса, 10
тел./ф. 8(3462) 52-65-00,
адрес электронной почты: glava@admsr.ru

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства
и проектного управления администрации Сургутского района
г.Сургут, ул.Бажова, 16

Инвестиционный портал муниципального
образования Сургутский район:
<http://www.admsr.ru/invest/>