

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
и. Унъюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№ 1 от 11 декабря 2020 г.

(номер и дата регистрации запроса на изменение)

Основание изменения	Внесение изменений по инициативе куратора проекта - Черепковой Людмилы Сергеевны – заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальника Управления ЖКХ и строительства	
Описание изменения		
Общее описание изменения	Изменение контрольных точек проекта	
Причины возникновения изменения	Уточнение сроков реализации отдельных этапов проекта	
Влияние на проект при утверждении изменения	Отсутствует	
Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует	
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения		
1. Паспорт проекта		

Руководитель проекта _____ /И.С. Черепкова/
(инициалы, фамилия)

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.

(дата zárуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Унъюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Приложение
к запросу на изменение в проекте
№ 1 от 11.12.2020 г.
«Перечень изменяемых параметров проекта»

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта	В редакции, утвержденной решением проектного комитета администрации Октябрьского района №10 от 21.02.2019	Согласно приложению 1 к запросу на изменения в проекте от 11.12.2020 № 1

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Унъюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Лист согласования (визирования)


Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ¹	Ф.И.О.	Примечание
Глава Октябрьского района				А.П. Куташова	
Заместитель главы Октябрьского района, начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района				Л.С. Черепкова	

¹ Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Лист ознакомления

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель начальника УЖКХиС администрации Октябрьского района				А.В. Королик	
Глава сельского поселения				В.И. Деркач	
Член Общественного совета сельского поселения Уньюган				Ю.В. Кузьмин	
Член Общественного совета сельского поселения Уньюган				М.А. Ахметов	

Приложение № 1
к запросу на изменения в проекте
от 11.12.2020 № 1

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата заявки проекта)

«Утверждаю»
Заместитель главы Октябрьского района

_____ Л.С. Черепкова

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
(с учетом запроса на изменение № 1 от 11.12.2020)

Ключевые участники команды проекта¹			
Куратор проекта	Черепкова Людмила Сергеевна – заместитель главы Октябрьского района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района		
Заказчик проекта	Деркач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Уньюган		
Руководитель проекта	Черепкова Людмила Сергеевна – заместитель главы Октябрьского района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района		
Администратор проекта	Королик Александр Васильевич – заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района		
Сроки² и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. ³
май 2020 года	декабрь 2020 года	8 месяцев	34 742,9
Наименование цели (целей) проекта		Критерий (критерии) успеха проекта	
Обеспечить население посёлка Уньюган услугами водоснабжения надлежащего качества за счет создания нового объекта «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Уньюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры»		Критерием успеха проекта является построенный и сданный в эксплуатацию объект «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Уньюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры»	
Продукт проекта⁴			

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

Наименование продукта проекта	Требования к продукту проекта
«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Уньозан, Октябрьский район, ХМАО-Югры»	Работы по строительству объекта должны быть выполнены в соответствии с разработанной проектной документацией. В отношении построенного объекта должно быть получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Иная информация о проекте	
Риски проекта	Риск не завершения работ по реализации проекта в срок
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) ⁵	ежемесячно
Дополнительные сведения	отсутствуют

Раздел 1 «Элементы продукта проекта».

Раздел 2 «План контрольных точек проекта».

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта».

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта».

Руководитель проекта _____ /Д.С. Черепкова/
(инициалы, фамилия)

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.

(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта		
Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта
П1	«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Уньюган, Октябрьский район, ХМАО-Югры»	Соответствие построенного объекта: - проектной документации; - требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и экологической безопасности

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.

(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
и. Унъюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта				
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Продукт/код элемента продукта проекта
1	Представление бизнес-плана на рассмотрение в Отдел проектного управления, административной реформы и реализации программ управления экономического развития администрации Октябрьского района	20.05.2020	Держач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Унъюган	Бизнес - план
2	Заключение соглашения о сотрудничестве между администрацией Октябрьского района и инвестором по реализации инвестиционного проекта.	21.05.2020	Управление экономического развития администрации Октябрьского района	Соглашение
3	Получение разрешительной документации для начала строительства	02.06.2020	Бурцев Олег Иванович - директор ООО «Северный Ветер»	Разрешительная документация
4	Строительство сети водоснабжения	27.06.2020	Бурцев Олег Иванович	Сети водоснабжения
5	Проложен магистральный водовод вдоль улиц Юбилейная, ул. 30 лет Победы, ул. Кишиневская, ул. Молдавская, ул. Гастелло, ул. Технологическая, ул. Курчатова протяженностью 2159,3 м	28.07.2020	Бурцев Олег Иванович	
6	Установка 18 смотровых колодцев	28.07.2020	Бурцев Олег Иванович	
7	Установка 11 пожарных гидрантов	28.07.2020	Бурцев Олег Иванович	Выписка о правах на объект
8	Подключение 25 муниципальных квартир	28.07.2020	Бурцев Олег Иванович	
9	Регистрационные процедуры	12.11.2020	Хомичкий Василий Михайлович – заместитель главы Октябрьского района	

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

Команда проекта				
Проектная роль	Ф.И.О, должность	Наименование организации	Процент загрузки рабочего времени	Примечание
Управляющий комитет проекта				
Куратор проекта	Черепкова Людмила Сергеевна	Администрация Октябрьского района		
Заказчик проекта	Держач Виктор Иосифович	Администрация сельского поселения Уньюган		
Руководитель проекта	Черепкова Людмила Сергеевна	Администрация Октябрьского района		
Член управляющего комитета	Хомичский Василий Михайлович	Администрация Октябрьского района		
Иные участники команды проекта				
Администратор проекта	Королик Александр Васильевич	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района		
Исполнитель (исполнители)	Бурлев Олег Иванович	Частная организация ООО «Северный ветер»		
Заинтересованные стороны проекта				
Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по вопросам ЖКХ сельского поселения Уньюган			
Заинтересованная общественность	Представители Общественного совета сельского поселения Уньюган: – председатель Общественного совета; – член Общественного совета, – член Общественного совета			

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта									
№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ-основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены, запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, тыс. руб.					
				Всего	2019	2020
1	Собственные средства			34 742,9	0,0	34 742,9			
2	Займы, кредиты								
Итого:				34 742,9	0,0	34 742,9			

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующий пункт в документе.

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Лист согласования (визирования)





Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ¹	Ф.И.О.	Примечание
Глава Октябрьского района				А.П. Куташова	
Заместитель главы Октябрьского района, начальник УЖХИС администрации Октябрьского района				Л.С. Черепкова	

¹ Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта П-09-04 от 21.05.2020 г.
(дата запуска проекта)

«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,
п. Уньюган, Октябрьского район, ХМАО-Югры»

Лист ознакомления

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель начальника УЖЖХИС администрации Октябрьского района				А.В. Королик	
Глава сельского поселения				В.И. Деркач	
Член Общественного совета сельского поселения Уньюган				Ю.В. Кузьмин	
Член Общественного совета сельского поселения Уньюган				М.А. Ахметов	