

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

2019 год

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ



КУРАТОРЫ ПРОЕКТОВ:

Е. К. КАБАНОВ

Заместитель
Председателя
Совета министров
Республики Крым



Ю. М. ЖУКОВА

Заместитель
Председателя
Совета министров
Республики Крым

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

1	«Жильё»
2	«Формирование комфортной городской среды»
3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ:

М. М. ХРАМОВ

Министр строительства
и архитектуры
Республики Крым



Д. Д. ЧЕРНЯЕВ


Министр
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Крым

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2019 г.:

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

- 1 Обеспечение роста объемов жилищного строительства к 2024 году до 650 тыс. кв. метров в год
- 2 Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%
- 3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к концу 2024 года 660 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 11,6 тыс. кв. метров

■ 99%
Федеральный бюджет
615,76 млн. руб.



■ 1%
Бюджет Республики
Крым
6,52 млн. руб.

2019 год: Запланировано: 622,28 млн. руб.
Освоено: 608,23 млн. руб.

97,74 %



млн. руб.

Наименование регионального проекта	Предусмотрено				Освоено				%
	ВСЕГО	ФБ	РБ	ВБ	ВСЕГО	ФБ	РБ	ВБ	
«Жильё»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
«Формирование комфортной городской среды»	607,29	601,22	6,07	0,00	597,28	591,30	5,97	0,00	98,35
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	14,99	14,54	0,45	0,00	10,96	10,53	0,43	0,00	73,10
ВСЕГО	622,28	615,76	6,52	0,00	608,23	601,84	6,40	0,00	97,74



РП: «Жильё»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:


Финансирование
в 2019 году
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РЕЗУЛЬТАТЫ:


В адрес Минстроя России направлена заявка на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:


Увеличение объема жилищного строительства в Республике Крым, тыс. кв. м.



Объем ввода в многоквартирных жилых домах в Республике Крым, тыс. кв. м.



Объем ввода жилья, построенного населением в Республике Крым, тыс. кв. м.





РП: «Формирование комфортной городской среды»


ФИНАНСИРОВАНИЕ:

2019 год: Запланировано: **607,29 млн. руб.**
Освоено: **597,28 млн. руб.**

98,35%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В 10 муниципальных образованиях
Республики Крым благоустроены
22 общественные территории



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:


Среднее значение индекса качества
городской среды по Российской
Федерации, усл. ед.



Количество городов с благоприятной
городской средой, ед.



Реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской
среды (количество обустроенных общественных
пространств), не менее тыс. ед. накопительным
итогом начиная с 2019 г.



Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты
по созданию комфортной городской среды, %




* Статистические данные отсутствуют

Фактическое значение 2019 г.



РП: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:




РЕЗУЛЬТАТЫ:

Расселено 25 человек из 223,5 кв. м аварийного жилищного фонда 2-х МКД в г. Феодосия и с. Долинное Бахчисарайского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров общей площади



Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.

