



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ



2019 год



КУРАТОР ПРОЕКТОВ:

Ю. М. ЖУКОВА

Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым



**РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТОВ:**

С. В. КАРПОВ

Министр транспорта
Республики Крым

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

1

«Дорожная сеть»

2

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

3

«Безопасность дорожного движения»

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2019 г.:

78%
Федеральный
бюджет
1848,39 млн. руб.



22%
Бюджет
Республики Крым
530,82 млн. руб.

ЦЕЛИ К 2024 ГОДУ:

1 Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 38%

2 Обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети; внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

3 Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году

2019 год: Запланировано: **2 379,21 млн. руб.**
Освоено: **2 244,87 млн. руб.**

94,35 %



млн. руб.

Наименование регионального проекта	Предусмотрено				Освоено				%
	ВСЕГО	ФБ	РБ	ВБ	ВСЕГО	ФБ	РБ	ВБ	
«Дорожная сеть»	2 379,21	1 848,39	530,82	0,00	2 244,87	1 838,61	406,26	0,00	94,35
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
«Безопасность дорожного движения»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ВСЕГО	2 379,21	1 848,39	530,82	0,00	2 244,87	1 838,61	406,26	0,00	94,35



ФИНАНСИРОВАНИЕ:

2019 год: Запланировано: **2 379,21 млн. руб.**
Освоено: **2 244,87 млн. руб.**

94,35%

РЕЗУЛЬТАТЫ:


63	объекта улично-дорожной сети отремонтированы
1 197,2 ТЫС. КВ. М.	фактическая площадь уложенного верхнего слоя покрытия
162,3 КМ.	фактическая протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети после капитального ремонта




РП: «Дорожная сеть»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:


Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %




Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %



Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %



Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Симферопольской городской агломерации, %



* Статистические данные отсутствуют

Фактическое значение 2019 г.



РП: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Финансирование
в 2019 году
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РЕЗУЛЬТАТЫ:


41

стационарная камера фото-
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения размещена на
автомобильных дорогах федерального,
регионального, местного значения




ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог



Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог



 Фактическое значение 2019 г.



ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Финансирование
в 2019 году
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РЕЗУЛЬТАТЫ:

5	пешеходных переходов обустроены на территории населенных пунктов
50	объектов обустроены светофорным регулированием (в т.ч. с пешеходным вызывным устройством) на многополосных участках дорог
1,3 км.	линий наружного освещения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог
37	пешеходных переходов, расположенных вне населенных пунктов на автомобильных дорогах, имеющих 2 полосы движения, дублированы дорожными знаками «Пешеходный переход»
18 769 п. м.	пешеходных ограждений, предотвращающих внезапный выход пешеходов на проезжую часть, установлено в населенных пунктах

РП: «Безопасность дорожного движения»

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ К 2024 ГОДУ:

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.

