

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Дорожная сеть
Амурской области и Благовещенской городской агломерации»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Ухов Валерий Михайлович		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Министр транспорта и строительства Амурской области Зеленин Александр Анатольевич		
Руководитель регионального проекта	Министр транспорта и строительства Амурской области Зеленин Александр Анатольевич		
Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Ухов Валерий Михайлович		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (утв. постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

В 2024 году необходимо обеспечить:

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля автомобильных дорог регионального значения Амурской области, соответствующих нормативным требованиям, % ¹	Основной	75,2	31.12.2017	75,6	75,7	75,8	75,9	76,0	76,4	76,7

¹ По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31.12.2017 протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области составляет 5755,5 км.

2.	Доля дорожной сети Благовещенской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	Основной	57	31.12.2017	62	65	68	73	78	80	85
3.	Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	Основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
4.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	Основной	100	31.12.2017	94	88	82	76	70	64	50
5.	Протяженность дорожной сети Благовещенской агломерации, км	Справочный	278,89	31.12.2017	278,89	278,89	279,19	279,19	279,19	279,19	279,19
6.	Доля протяженности дорожной сети Благовещенской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	Справочный	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
7.	Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт/год	Справочный	25	31.12.2017	1	2	2	2	2	2	2
8.	Доля контрактов на осуществление дорожной	Основной	0 ²	31.12.2017	0	14	27	40	53	66	80

² Базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

<p>деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>										
<p>9. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла³, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение</p>	<p>Основной</p>	<p>0</p>	<p>31.12.2017</p>	<p>0</p>	<p>20</p>	<p>30</p>	<p>40</p>	<p>50</p>	<p>60</p>	<p>70</p>

³ Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.

	работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог										
10.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, %.	Основной	100	31.12.2017	100	111	133	150	166	188	211
11.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской области, шт.	Основной	0	31.12.2017	0	0	0	1	2	3	4
12.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.	Основной	2	31.12.2017	0	0	0	0	0	3	4
13.	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,	Справочный	42	31.12.2017	42	47	55	63	70	79	89

местного значения, шт.										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Реализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: - приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения Амурской области, дорожной сети Благовещенской агломераций; - сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; - ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Благовещенской агломерации (формирование перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети).	
1.1.	Определен перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, дорожной сети Благовещенской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	Перечень участков согласован
2.	Формирование программ дорожной деятельности в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» министерством транспорта и строительства Амурской области, муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район (детализированные на период 2019— 2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов)	
2.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области, муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район сформированы программы дорожной деятельности	Программы дорожной деятельности сформированы с учетом методических рекомендаций и направлены на согласование
3.	Заключение с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие министерством транспорта и строительства Амурской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	

3.1.	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие министерством транспорта и строительства Амурской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Между Росавтодор и министерством транспорта и строительства Амурской области заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий	
4.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2019 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
4.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2019 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
4.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2019 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2019 году
5.	Министерством транспорта и строительства Амурской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности, актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	

5.1.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности	Предложения по актуализации программы дорожной деятельности подготовлены на основании результатов реализации программы дорожной деятельности в 2019 году с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
5.2.	Сформирована актуализированная программа дорожной деятельности	Программа дорожной деятельности сформирована с учетом методических рекомендаций и направлена на согласование
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
6.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2020 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
6.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2020 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
6.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2020 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2020 году
7.	Министерством транспорта и строительства Амурской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности, актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	

7.1.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности	Предложения по актуализации программы дорожной деятельности подготовлены на основании результатов реализации программы дорожной деятельности в 2020 году с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
7.2.	Сформирована актуализированная программа дорожной деятельности	Программа дорожной деятельности сформирована с учетом методических рекомендаций и направлена на согласование
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
8.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2021 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
8.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2021 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
8.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2021 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2021 году
9.	Министерством транспорта и строительства Амурской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности, актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	

9.1.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности	Предложения по актуализации программы дорожной деятельности подготовлены на основании результатов реализации программы дорожной деятельности в 2021 году с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
9.2.	Сформирована актуализированная программа дорожной деятельности	Программа дорожной деятельности сформирована с учетом методических рекомендаций и направлена на согласование
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
10.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2022 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
10.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2022 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
10.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2022 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2022 году
11.	Министерством транспорта и строительства Амурской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности, актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	

11.1.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности	Предложения по актуализации программы дорожной деятельности подготовлены на основании результатов реализации программы дорожной деятельности в 2022 году с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
11.2.	Сформирована актуализированная программа дорожной деятельности	Программа дорожной деятельности сформирована с учетом методических рекомендаций и направлена на согласование
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
12.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2023 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
12.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2023 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
12.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2023 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2023 году
13.	Министерством транспорта и строительства Амурской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности, актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	

13.1.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности	Предложения по актуализации программы дорожной деятельности подготовлены на основании результатов реализации программы дорожной деятельности в 2023 году с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
13.2.	Сформирована актуализированная программа дорожной деятельности	Программа дорожной деятельности сформирована с учетом методических рекомендаций и направлена на согласование
14.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации выполнены дорожные работы в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
14.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2024 году	Между министерством транспорта и строительства Амурской области и муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Амурской области
14.2.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2024 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные программой дорожной деятельности
14.3.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2024 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации программы дорожной деятельности в 2024 году
15.	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения интеллектуальных транспортных систем	

15.1.	Оценка эффективности интеллектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на обеспечение движения беспилотных транспортных средств, принятие решений в части увеличения количества участков автомобильных дорог общего пользования на которых применяются данные системы	Проведена оценка эффективности внедрения интеллектуальных транспортных систем, на основании которой принято решение о целесообразности увеличения количества участков автомобильных дорог общего пользования, на которых применяются данные системы
16.	Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы	
16.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, в 2020 - 2024 годы на основании утвержденного перечня
16.2.	Оценка эффективности интеллектуальных транспортных систем, принятие решений в части увеличения количества участков автомобильных дорог общего пользования на которых применяются данные системы	В результате реализации задачи проведена оценка эффективности интеллектуальных транспортных систем. Обоснована программа расширения использования данных систем
17.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	
17.1.	Увеличение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года	47 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленные в соответствии с нормативными требованиями согласно утвержденному перечню
18.	Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов	
18.1.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты жизненного цикла, наилучших технологий и материалов	
18.2.	Оценка эффективности применяемых моделей контрактов жизненного цикла	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе:	2249386,05	2599034,71	2723111,2	2738995,58	3218576,34	3075173,99	16604277,9
	- иные межбюджетные трансферты	476296,1	405000	405000	405000	405000	405000	2501296,1
1.1	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Благовещенской агломерации	504000	667000	626000	590000	525000	515000	3427000
	- иные межбюджетные трансферты	405000	405000	405000	405000	405000	405000	405000
1.2	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав Благовещенской агломерации	643550,179	720613,388	848677,142	852012,709	1355398,77	1182400	5602652,188
	- иные межбюджетные трансферты	71296,1	0	0	0	0	0	0
1.3	Иные мероприятия:	1101835,87	1211421,32	1248434,06	1296982,87	1338177,57	1377773,99	7574625,68
	- поддержание автомобильных дорог (улиц), входящих в состав Благовещенской агломерации, в	99551,24	102537,78	105613,91	108782,32	112045,79	115407,17	643938,21

	нормативном состоянии							
	- поддержание автомобильных дорог, не входящих в состав Благовещенской агломерации, в нормативном состоянии	836084,629	942683,54	976620,148	1015684,954	1054280,982	1091180,816	5916535,07
	- установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	166200	166200	166200	172515,6	171850,8	171186	1014152,4
2	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и строительства Амурской области	Губернатор Амурской Орлов В.А.	
2.	Администратор регионального проекта	Ухов В.М.	Первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области	Министр транспорта и строительства Амурской области Зеленин А.А.	
3.	Куратор регионального проекта	Ухов В.М.	Первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области	Министр транспорта и строительства Амурской области Зеленин А.А.	
4.	Участник регионального проекта	Кобзарев Ю.А.	Начальник УГИБДД УМВД России по Амурской области	Начальник УМВД России по Амурской области Аксёнов Н.Н.	
5.	Участник регионального проекта	Рудненко В.А.	Заместитель мэра г.Благовещенска	Мэр г.Благовещенска Калита В.С.	
6.	Участник регионального проекта	Слепцов Д.В.	Заместитель главы администрации Благовещенского района	Глава администрации Благовещенского района Адаменко С.В.	

6. Контрольные точки регионального проекта

№ пп	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
1.	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформированы программы осуществления дорожной деятельности ⁴ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).	14.12.2018	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
2.	Администрацией субъекта Российской Федерации заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.	01.03.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	
3.	Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.	17.03.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
4.	Администраций субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	УГИБДД УМВД России по Амурской области
5.	Администрацией субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий,	31.05.2019	Министерство транспорта и	Муниципальные образования

⁴ Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

	необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.		строительства Амурской области	г.Благовещенск и Благовещенский район
6.	Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.	01.07.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
7.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
8.	Администрацией субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	01.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
9.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	14.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
10.	Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.	17.02.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район

11.	Администрацией субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.	01.04.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
12.	Администраций субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	УГИБДД УМВД России по Амурской области
13.	Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.	01.07.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
14.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
15.	Администрацией субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	01.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
16.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	14.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район

17.	Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.	17.02.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
18.	Администрацией субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.	01.04.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
19.	Администраций субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	УГИБДД УМВД России по Амурской области
20.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
21.	Администрацией субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	01.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
22.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	14.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации				
23.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
24.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район
25.	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определен перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, дорожной сети агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	01.11.2018	14.12.2018			(ПС ⁴)
1.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области сформирован перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, дорожной сети Благовещенской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние, и представлен на рассмотрение	01.11.2018	20.11.2018	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Перечни участков дорожной сети сформированы и представлены на рассмотрение	(РНП ⁵)
1.2.	Очное рассмотрение и согласование перечня участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, дорожной сети Благовещенской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние		06.12.2018	Росавтодор, министерство транспорта и строительства Амурской области	Перечни участков дорожной сети согласованы	(ПК ⁶)
2.	Министерством транспорта и строительства Амурской области сформирован		01.12.2018	Министерство транспорта и	Программа дорожной деятельности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональный проект <i>Региональный проект должен, при необходимости, содержать мероприятия, обеспечивающие подготовку субъектами Российской Федерации документов транспортного планирования, определяющих развитие дорожных сетей регионального и межмуниципального значения и территорий городских агломераций</i>			строительства Амурской области, муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район		
2.1.	Субъектами представлена информация о лицах, ответственных за организацию подготовительных мероприятий, направленных на выполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»			Министерство транспорта и строительства Амурской области	Перечень ответственных лиц с контактной информацией	
2.2.	Сформирована региональная проектная группа		01.12.2018	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Распорядительный документ о региональной проектной группе	
2.3.	Рассмотрен и согласован по результатам общественных обсуждений региональный проект	01.11.2018	01.12.2018	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласован проект на региональном уровне	
2.4.	Согласованные региональные проекты представлены в Росавтодор	01.12.2018	14.12.2018	Министерство транспорта и	Региональный проект согласован	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				строительства Амурской области		
3.	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие министерством транспорта и строительства Амурской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта		01.03.2019	Росавтодор, министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	
3.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2019 году	01.02.2019	01.04.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
3.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2019 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	31.12.2018	30.04.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
3.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район,	31.12.2018	31.05.2019	Министерство транспорта и	Контракты размещены в Единой	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2019 год			строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	информационной системе в сфере закупок	
3.3.1.	Заключены контрактов на разработку проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации	31.12.2018	31.05.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
3.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2019 год	01.02.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский	Отчеты о выполненных мероприятиях	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				район, ГКУ «Амурупрадор»		
3.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий, а также, при необходимости, предложений по корректировке программы дорожной деятельности	10.10.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	
3.6.	Подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	10.10.2019	15.11.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	На основании отчетов за 2019 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности	
3.7.	Проведены общественные обсуждения по корректировке программы дорожной деятельности	15.11.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласованный на региональном уровне проект программы дорожной деятельности	
3.8.	Согласованная программа дорожной деятельности представлена в Росавтодор	01.12.2019	15.12.2019	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Программа дорожной деятельности согласована	
3.9.	Актуализованная программа дорожной деятельности согласована Росавтодором	02.12.2019	25.12.2019	Министерство транспорта и		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				строительства Амурской области		
4.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2020 году	01.02.2020	01.04.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
4.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2020 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	01.03.2020	30.04.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
4.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2020 год	01.05.2020	31.05.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г. Благовещенск и Благовещенский	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				район, ГКУ «Амурупрадор»		
4.3.1.	Заключены контракты на разработку проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации	01.05.2020	31.05.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
4.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2020 год	01.02.2020	01.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Отчеты о выполненных мероприятиях	
4.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности	10.10.2020	01.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.	Подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	10.10.2020	15.11.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	На основании отчетов за 2020 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности	
4.7.	Проведены общественные обсуждения по корректировки программ дорожной деятельности	15.11.2020	01.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласованный на региональном уровне проект программы дорожной деятельности	
4.8.	Согласованная программа дорожной деятельности представлена в Росавтодор с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	01.12.2020	15.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Программа дорожной деятельности согласована	
4.9.	Актуализованная программа дорожной деятельности согласована Росавтодором	02.12.2020	25.12.2020	Министерство транспорта и строительства Амурской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2021 году	01.02.2021	01.04.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
5.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2021 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	01.03.2021	30.04.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
5.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2021 год	01.05.2021	31.05.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
5.3.1.	Заключены контрактов на разработку проекта	01.05.2021	31.05.2021	Министерство	Контракты размещены в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации			транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Единой информационной системе в сфере закупок	
5.3.2	В Росавтодор представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2021 год, содержащие, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2021	31.05.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Сводные календарные планы выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2021 год	
5.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2021 год	01.02.2021	01.10.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Отчеты о выполненных мероприятиях	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий, а также, при необходимости, предложений по корректировке программы дорожной деятельности	10.10.2021	01.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	
5.6.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	10.10.2021	15.11.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	На основании отчетов за 2021 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности	
5.7.	Проведены общественные обсуждения по корректировке программы дорожной деятельности	15.11.2021	01.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласованный на региональном уровне проект программы дорожной деятельности	
5.8.	Согласованная программа дорожной деятельности представлена в Росавтодор	01.12.2021	15.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Программа дорожной деятельности согласована	
5.9.	Актуализованная программа дорожной деятельности согласована Росавтодором	02.12.2021	25.12.2021	Министерство транспорта и строительства Амурской		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
6.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2022 году	01.02.2022	01.04.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
6.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2022 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	01.03.2022	30.04.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
6.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2022 год	01.05.2022	31.05.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.1.	Заключены контракты на разработку проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации	01.05.2022	31.05.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
6.3.2	В Росавтодор представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2022 год, содержащие, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2022	31.05.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Сводные календарные планы выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2022 год	
6.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2022 год	01.02.2022	01.12.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ	Отчеты о выполненных мероприятиях	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Амурупрадор»		
6.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий, а также, при необходимости, предложений по корректировке программы дорожной деятельности	10.10.2022	01.12.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	
6.6.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	10.10.2022	15.11.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	На основании отчетов за 2022 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности	
6.7.	Проведены общественные обсуждения по корректировке программы дорожной деятельности	15.11.2022	01.12.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласованный на региональном уровне проект программы дорожной деятельности	
6.8.	Согласованная программа дорожной деятельности представлена в Росавтодор	01.12.2022	15.12.2022	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Программа дорожной деятельности согласована	
6.9.	Актуализованная программа дорожной деятельности согласована Росавтодором	02.12.2022	25.12.2022	Министерство транспорта и строительства		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Амурской области		
7.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2023 году	01.02.2023	01.04.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
7.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2023 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	01.03.2023	30.04.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
7.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2023 год	01.05.2023	31.05.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	

				район, ГКУ «Амурупрадор»		
7.3.1.	Заключены контрактов на разработку проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации	01.05.2023	31.05.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
7.3.2	В Росавтодор представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2023 год, содержащие, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2023	31.05.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Сводные календарные планы выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2023 год	
7.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2023 год	01.02.2023	01.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Отчеты о выполненных мероприятиях	

7.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий, а также, при необходимости, предложений по корректировке программы дорожной деятельности	10.10.2023	01.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	
7.6.	Подготовлены предложения по актуализации программы дорожной деятельности (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений и разработки (актуализации) документов транспортного планирования, включающих, при необходимости, обоснования реализации капиталоемких мероприятий	10.10.2023	15.11.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	На основании отчетов за 2023 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации программ дорожной деятельности	
7.7.	Проведены общественные обсуждения по корректировке программы дорожной деятельности	15.11.2023	01.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Согласованный на региональном уровне проект программы дорожной деятельности	
7.8.	Согласованная программа дорожной деятельности представлена в Росавтодор	01.12.2023	15.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Программа дорожной деятельности согласована	
7.9.	Актуализованная программа дорожной деятельности согласована Росавтодором	02.12.2023	25.12.2023	Министерство транспорта и строительства Амурской области		
8.1.	Министерством транспорта и строительства Амурской области заключены соглашения с	01.02.2024	01.04.2024	Министерство транспорта и	Подписанные с обеих сторон соглашения о	

	муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2024 году			строительства Амурской области	предоставлении межбюджетных трансфертов	
8.2.	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2024 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, проведены конкурсные процедуры	01.03.2024	30.04.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация проведены процедуры закупок	
8.3.	Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2024 год	01.05.2024	31.05.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	
8.3.1.	Заключены контрактов на разработку проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации	01.05.2024	31.05.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	

				образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»		
8.3.2	В Росавтодор представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2024 год, содержащие, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2024	31.05.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Сводные календарные планы выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2024 год	
8.4.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на 2024 год	01.02.2024	01.10.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области, Муниципальные образования г.Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор»	Отчеты о выполненных мероприятиях	
8.5.	Проведено общественное обсуждение результатов проведения мероприятий	10.10.2024	01.12.2024	Министерство транспорта и строительства Амурской области	Протокол общественного обсуждения	