

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию и приоритетным проектам
 (протокол от 23 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1577)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект Томской области (Томской агломерации) в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024гг.

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шатурный Игорь Николаевич, заместитель Губернатора по промышленной политике		
Руководитель регионального проекта	Баев Юрий Иванович, Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Администратор регионального проекта	Назаров Игорь Владимирович, заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Томская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям										

1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ	Основной показатель	26,6000	31.12.2017	25,0000	26,9000	32,6000	38,2000	43,0000	50,0000
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии										
1.2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ	Основной показатель	56,5000	31.12.2017	62,5000	66,5000	71,5000	76,5000	81,4000	85,5000
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки										
1.3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Основной показатель	14,7000	31.12.2017	13,0000	10,0000	9,0000	7,0000	6,0000	4,7000
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети										
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2017	90,0000	85,0000	80,0000	70,0000	60,0000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018</p>		

1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
2.1	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.02.2019	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019</p>		
3.1	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	01.03.2019	<p>Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>

	на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ		
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
4.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
5.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2023	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ		
---	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	2 641,65	1 456,16	1 455,75	3 407,82	3 176,22	4 383,56	16 521,17
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	1 768,57	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	3 128,57
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2 641,65	1 456,16	1 455,75	3 407,82	3 176,22	4 383,56	16 521,17
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2 291,57	1 050,50	1 020,00	3 025,50	2 788,08	3 990,66	14 166,30

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Шатурный Игорь Николаевич	30
2	Администратор регионального проекта	Назаров И. В.	заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	50
<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>					
3	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Диденко Николай Васильевич	5
4	Участник регионального проекта	Тулеев Д. А.	Начальник управления	ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ АМАНОВИЧ	5
5	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	Дроздов Юрий Викторович	15
6	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
7	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска	Кляйн Иван Григорьевич	5

8	Участник регионального проекта	Шатурный И. Н.	заместитель Губернатора по промышленной политике	Шатурный Игорь Николаевич	30
9	Участник регионального проекта	Трещев В. Г.	Начальник УГИБДД УМВД по Томской области	Трещев Вячеслав Геннадьевич	5
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)					
10	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска	Кляйн Иван Григорьевич	5
11	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
12	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Диденко Николай Васильевич	5
13	Участник регионального проекта	Шатурный И. Н.	заместитель Губернатора по промышленной политике	Шатурный Игорь Николаевич	30
14	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	Дроздов Юрий Викторович	15
15	Участник регионального проекта	Тулеев Д. А.	Начальник управления	ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ АМАНОВИЧ	5
16	Участник регионального проекта	Трещев В. Г.	Начальник УГИБДД УМВД по Томской области	Трещев Вячеслав Геннадьевич	5
Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта					
17	Участник регионального проекта	Тулеев Д. А.	Начальник управления	ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ АМАНОВИЧ	5
18	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска	Кляйн Иван Григорьевич	5

19	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
20	Участник регионального проекта	Шатурный И. Н.	заместитель Губернатора по промышленной политике	Шатурный Игорь Николаевич	30
21	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Диденко Николай Васильевич	5
22	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	Дроздов Юрий Викторович	15
23	Участник регионального проекта	Трещев В. Г.	Начальник УГИБДД УМВД по Томской области	Трещев Вячеслав Геннадьевич	5

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

24	Участник регионального проекта	Тулеев Д. А.	Начальник управления	ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ АМАНОВИЧ	5
25	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска	Кляйн Иван Григорьевич	5
26	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
27	Участник регионального проекта	Шатурный И. Н.	заместитель Губернатора по промышленной политике	Шатурный Игорь Николаевич	30
28	Участник регионального проекта	Трещев В. Г.	Начальник УГИБДД УМВД по Томской области	Трещев Вячеслав Геннадьевич	5
29	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Диденко Николай Васильевич	5
30	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	Дроздов Юрий Викторович	15

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
32	Участник регионального проекта	Шатурный И. Н.	заместитель Губернатора по промышленной политике	Шатурный Игорь Николаевич	30
33	Участник регионального проекта	Трещев В. Г.	Начальник УГИБДД УМВД по Томской области	Трещев Вячеслав Геннадьевич	5
34	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска	Кляйн Иван Григорьевич	5
35	Участник регионального проекта	Дроздов Ю. В.	Директор	Дроздов Юрий Викторович	15
36	Участник регионального проекта	Тулеев Д. А.	Начальник управления	ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ АМАНОВИЧ	5
37	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Баев Юрий Иванович	30
38	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Диденко Николай Васильевич	5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018		В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)	-
1.1	КТ: Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

1.1.1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
2	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	-	01.02.2019		Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор	-
2.1	КТ: Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» органами исполнительной власти Томской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	-	14.12.2018	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
2.1.1	Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» органами исполнительной власти Томской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

3	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	01.03.2019		Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	-
3.1	КТ: В субъекты Российской Федерации направлено типовое соглашение	-	01.03.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Типовое соглашение	РРП
3.1.1	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.02.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа типовое соглашение	РРП
3.2	КТ: Заключение с Томской областью соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Томской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	01.03.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

3.2.1	Заключение с Томской областью соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Томской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.03.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023		Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	-
4.1	КТ: Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	РРП
4.1.1	Региональные проекты актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

4.2	КТ: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	-	15.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	РРП
4.2.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	01.12.2019	15.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.3	КТ: Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.3.1	Региональные проекты актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.4	КТ: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	-	15.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

4.4.1	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	01.01.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.5	КТ: Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.5.1	Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.01.2019	01.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.6	КТ: Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2022	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.6.1	Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.01.2022	01.12.2022	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП

4.7	КТ: Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
4.7.1	Томской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.01.2023	01.12.2023	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
5	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	-
5.1	КТ: Томской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	-	17.03.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	РРП

5.1.1	Томской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	17.03.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Соглашение	РРП
5.2	КТ: Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с УГИБДД МВД России по Томской области разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий	РРП
5.2.1	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с УГИБДД МВД России по Томской области разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2019	15.04.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа	РРП
5.3	КТ: Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	-	31.05.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов	РРП
5.3.1	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

5.4	КТ: Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Томской области	-	01.07.2019	Баев Ю. И., Начальник департаamenta транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Скорректированные региональные проекты	РРП
5.4.1	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Томской области	31.05.2019	01.07.2019	Баев Ю. И., Начальник департаamenta транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
5.5	КТ: Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департаamenta транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
5.5.1	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.08.2019	01.09.2019	Баев Ю. И., Начальник департаamenta транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП

5.5.2	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.10.2019	01.11.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
5.5.3	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.05.2019	01.07.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
5.5.4	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2019	01.10.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год	РРП

					объема)** - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов-графиков	
5.5.5	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.07.2019	01.08.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)** - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
5.6	КТ: Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о проведенных общественных слушаниях	РРП
5.6.1	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

5.7	КТ: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		РРП
5.7.1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.8	КТ: 4. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.8.1	Томской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Соглашение	РРП
5.8.2	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской областью и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.02.2020	01.04.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Соглашение	РРП

5.8.3	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области УГИБДД УМВД России по Томской области разработан и утвержден планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	15.04.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа	РРП
5.8.4	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	31.05.2020	01.07.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Паспорт проекта	РРП
5.8.5	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.8.6	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.11.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.8.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.12.2020	01.12.2020	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

5.9	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.9.1	Томской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2021	17.02.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Соглашение	РРП
5.9.2	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Соглашение	РРП
5.9.3	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области УГИБДД УМВД России по Томской области разработан и утвержден планы проведения в 20210 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	15.04.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Прочий тип документа	РРП
5.9.4	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2021	01.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

5.9.5	Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	01.11.2021	01.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.9.6	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	01.12.2021	01.12.2021	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.10	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2022	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.10. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022	01.12.2022	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

5.11	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2023	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.11. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.12	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП
5.12. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2024	01.12.2024	Баев Ю. И., Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Отчет	РРП

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

$$D_{HT} = \left(\frac{P_{HT}}{P_c} \right) \cdot 100$$

1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Днт - Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Формы статистической отчетности	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значения указываются по данным формы статистической отчетности 1-ДГ
---	--	--	---------------------------------	--	--	---	---

$$D_{HT} = \left(\frac{P_{HT}}{P_c} \right) \cdot 100$$

		Пнт - протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующая	Административная информация	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
--	--	---	-----------------------------	--	--	---	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$D_{HT} = \left(\frac{P_{HT}}{P_c} \right) \cdot 100$$

1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Ps - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значения указываются по данным формы статистической отчетности 1-ДГ
---	--	--	---------------------------------	--	--	---	---

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

$$N = \frac{Scoot1 + Scoot2 + Scootn}{Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn} \cdot 100\%$$

2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
---	---	--	--	--	--	--	---

$$N = \frac{Scoot1 + Scoot2 + Scootn}{Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn} \cdot 100\%$$

Sобщ - Общая протяженность дорожной городской агломерации. км

42

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$N = \frac{Scoot1 + Scoot2 + Scootn}{Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn} \cdot 100\%$							

2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Scoot - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
---	---	---	--	--	--	--	---

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

$$D_{рпер} = \left(\frac{(P_{рпер})}{(Pc)} \right) \cdot 100$$

3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Pc - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
---	--	--	---------------------------------	--	--	---	--

43

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Dрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
$D_{рпер} = \left(\frac{(P_{рпер})}{(Pc)} \right) \cdot 100$							

		Прпер Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перепрузки км	Формы статистиче ской отчетности		Муниципальн ые образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ							
$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$							
4	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

44

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$							
4	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$							
		n - Количество субъектов Российской Федерации, ед					