

**УТВЕРЖДЕН**

**Проектным комитетом по  
направлению «Экология»  
( протокол от 11.03.2019 № 1 )**

**П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Чистая вода (Сахалинская область)»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	«Экология»		
Наименование федерального проекта	«Чистая вода»		
Наименование регионального проекта	«Чистая вода (Сахалинская область)»	Срок начала и окончания проекта	01 октября 2018 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Сидоренко В.С.- заместитель председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Загоровская Т.Г.– и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Плюснина Е.В. - референт отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	Маслова К.И.- советник департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 № 278		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>											
1.	Доля населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>2</sup>	Основной	85,4 <sup>3</sup>	31.12.2017	85,4	85,4	85,5	85,8	86,4	87,2	88,9
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %											
2.	Доля городского населения Сахалинской области Российской Федерации	Основной	90,6 <sup>2</sup>	31.12.2017	85,8	85,8	88,4	92,8	95,1	97,0	99,1

<sup>1</sup> показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

<sup>2</sup> показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

<sup>3</sup> базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

	Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>										
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. <sup>4</sup>											
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные подпрограммой «Чистая вода», нарастающим итогом, ед.	Основной	-	-	-	1	2	2	3	4	5

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача национального проекта:</b> Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1.	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения		

<sup>4</sup> Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения Подпрограммы «Чистая вода», разработанной в соответствии с Порядком подготовки региональных программ на период с 2019 по 2024 год, утвержденным Минстроем России

	<p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено <b>Срок:</b> 01 августа 2019 года</p>		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.05.2019	- составлен сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области о проведении инвентаризации объектов водоснабжения; - соответствующие отчеты муниципальных образований Сахалинской области.
2.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональные программы повышения качества водоснабжения).</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. <b>Срок:</b> 01.10.2019 года</p>		
2.1.	Внесены изменения в подпрограмму «Чистая вода» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 № 278	01.10.2019	Нормативный правовой акт Правительства Сахалинской области о внесении изменений в подпрограмму повышения качества водоснабжения «Чистая вода» с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно

			высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – подпрограмма повышения качества водоснабжения)
3.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой.</p> <p>Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.</p> <p><b>Срок:</b> 31.12.2021 год</p>		
3.1.	Обеспечено качественной питьевой водой 92,8% городского населения Российской Федерации	31.12.2021	Отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой.
4.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Отчет Министра России о реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения</p> <p>Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации</p> <p><b>Срок:</b> 31 декабря 2024 года</p>		
4.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной подпрограммой, достигнуто повышение доли населения Сахалинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	31.12.2019 г.; 31.12.2020 г.; 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.	Сводный отчет министерства ЖКХ в Минстрой России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной подпрограммой, достигнуто повышение доли населения Сахалинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной подпрограммой, достигнуто повышение доли населения Сахалинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	федеральный бюджет <sup>5</sup>	0,0	11,794	27,605	58,61	88,80	103,31	66,39	356,509
	<i>из них:</i>								
1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области</i>	0,0	11,794	27,605	58,61	88,80	103,31	66,39	356,509
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>6</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	областной бюджет <sup>7</sup>	0,0	112,273	49,236	218,159	61,708	71,792	46,135	559,303
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>5</sup> Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

<sup>6</sup> Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<sup>7</sup> Оценка расходов носит индикативный характер и будет уточняться после принятия Закона об Областном бюджете на соответствующий период.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей							Всего, млн. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>муниципальных образований (указывается наименование)</i>								
1.1.4.	местные бюджеты <sup>8</sup>	0,0	4,534	1,838	2,65	0,0	0,0	0,0	9,022
1.1.5.	внебюджетные источники <sup>9</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0,0	128,601	78,679	279,419	150,508	175,102	112,525	924,834

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Сидоренко В.С.-	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Председатель Правительства Сахалинской области	10
2.	Руководитель регионального проекта	Загоровская Т.Г.	И.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	50
3.	Администратор регионального проекта	Плюснина Е.В.	Референт отдела перспективного развития министерства жилищно-	Загоровская Т.Г.– и.о. заместителя министра жилищно-коммунального	30

<sup>8</sup> Распределение бюджетных ассигнований местных бюджетов может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Сахалинской области в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области

<sup>9</sup> Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			коммунального хозяйства Сахалинской области	хозяйства Сахалинской области хозяйства Сахалинской области	
4.	Координатор регионального проекта	Маслова К.И.	Советник департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В. - директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
	Руководитель регионального проекта	Загоровская Т.Г.	И.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	50
	Администратор регионального проекта	Плюснина Е.В.	Референт отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Загоровская Т.Г.– и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области хозяйства Сахалинской области	30
	Координатор регионального проекта	Маслова К.И.	Советник департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В. - директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<b>1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения</b>					
1.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоровская Т.Г.	И.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	50
1.2.	Участник регионального проекта	Гапова О.А.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	30
1.3.	Участник регионального проекта	Дармограй Т.Д.	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Гапова О.А. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	60
1.4.	Участник регионального проекта	Панина О.В.	Референт отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства жилищно-коммунального	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства жилищно-коммунального	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйства Сахалинской области	хозяйства Сахалинской области	
1.5.	Участник регионального проекта	Седова Т.Г.	Советник отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	60
1.6.	Участник регионального проекта	Фунтусова О.А.	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	30
1.7.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Сахалинской области	-	30
1.8.	Участник регионального проекта	-	Территориальные органы Роспотребнадзора муниципальных образований Сахалинской области	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<b>2. Внесены изменения в подпрограмму «Чистая вода» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 № 278</b>					
2.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	_____	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	50
2.2.	Участник регионального проекта	Загоровская Т.Г.	Начальник отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	_____ - первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	30
2.3.	Участник регионального проекта	Плюснина Е.В.	Референт отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Загоровская Т.Г. – начальник отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	80
2.4.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований	-	10
<b>3. Обеспечено качественной питьевой водой 92,8% городского населения Сахалинской области</b>					
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоровская Т.Г.	И.о. заместителя министра жилищно-коммунального	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйства Сахалинской области	хозяйства Сахалинской области	
3.2.	Участник регионального проекта	Фунтусова О.А.	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	30
<b>4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной подпрограммой, достигнуто повышение доли населения Сахалинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>					
4.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоровская Т.Г.	И.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Зайцев Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	50
4.2.	Участник регионального проекта	Плюснина Е.В.	Референт отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Загоровская Т.Г. – начальник отдела перспективного развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	80
4.3.	Участник регионального проекта	Сокурец К.А.	Референт отдела перспективного развития министерства	Загоровская Т.Г. – начальник отдела перспективного	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	развития министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	
4.4.	Участник регионального проекта	Фунтусова О.А.	Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	30
4.5.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Сахалинской области	-	50

#### 6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта	Куратору проекта	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе

2.	Ежеквартальный отчет о статусе регионального проекта <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта	Куратору проекта	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе проекта за год	Руководитель проекта	Куратору проекта, координатору проекта	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе
4.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Электронная почта
5.	Документы и информация по проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	Администратору проекта	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта	Электронная почта
6.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта	Не позже дня контрольного события по плану мероприятий по реализации регионального проекта	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в проект	Администратор проекта	Руководителю проекта	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений

8.	Информация о внесении изменений в проект	Администратор проекта	Руководителю проекта, координатору проекта, участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору проекта, координатору проекта	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

### 7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственный участник проекта за взаимодействие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1.	Правительство Сахалинской области	Министерство ЖКХ Сахалинской области	Высокий	Достижение показателей, установленных региональным проектом	Руководитель проекта – Загоровская Т.Г.	Осуществление контроля по вопросу реализации проекта,	В соответствии с планом коммуникаций

						предоставление отчета	
2.	Муниципальные образования, участвующие в региональном проекте	Главы администраций муниципальных образований	Средний	Достижение показателей, установленных региональным проектом	Руководитель проекта - Загоровская Т.Г.	Осуществление контроля по вопросу реализации проекта, предоставление отчета	В соответствии с планом коммуникаций
3.	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (Роспотребнадзор по Сахалинской области)	Фунтусова О.А.	Средний	Достижение показателей, установленных региональным проектом	Руководитель проекта - Загоровская Т.Г.	Осуществление контроля по вопросу реализации проекта, предоставление отчета	В соответствии с планом коммуникаций

### 8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	<b>Риски</b>			



1.1.	Высокий уровень морально-технического износа объектов коммунальной инфраструктуры.	50%	Загоровская Т.Г. – и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Предоставление муниципальным образованиям Сахалинской области субсидий из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения
1.2.	Недостаточность средств на восстановление и развитие основных фондов.	50 %	Загоровская Т.Г. – и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Предоставление бюджету Сахалинской области субсидий из федерального бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения
2.	<b>Возможности</b>			
2.1.	Привлечение инвестиций на основе создания государственно-частных партнерств.	5%	Гапова О.А. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Вовлечение представителей бизнеса в реализацию проектов водоснабжения.
2.2.	Участие в федеральных программах для привлечения средств из федерального бюджета.	35%	Загоровская Т.Г. – и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Участие в федеральных программах для привлечения средств из федерального бюджета.
2.3.	Внедрение перспективных технологий водоподготовки.	30%	Гапова О.А. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Внедрение перспективных технологий водоподготовки.
2.4.	Проведение мероприятий по техническому перевооружению объектов водоснабжения	30%	Загоровская Т.Г. – и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

			хозяйства Сахалинской области	
--	--	--	-------------------------------	--

### 9. Дополнительная информация

1. показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды;

2. базовое значение определено в соответствии с данными Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» - обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах, в которых по данным Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения» - обеспечение 88,9 (в том числе 99,1 городского) населения Сахалинской области, в которых по данным Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» - реализация в городских поселениях, городских округах, городах, сельских поселениях, в которых по данным Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Региональный проект разработан в рамках федерального проекта «Чистая вода», разработанного в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ №204).

При разработке регионального проекта в сфере экологии было принято исходить из того, что в 2024 году необходимо:

- обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

- обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На основании предоставленной всеми муниципальными образованиями Сахалинской области информации была выявлена потребность в строительстве и модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве 47 шт. на общую ориентировочную стоимость 11 172,4 млн.рублей (средняя стоимость объекта 237,7 млн.рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода (Сахалинская область)»

**План мероприятий по реализации регионального проекта  
«Чистая вода (Сахалинская область)»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель, соисполнители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов)	01.02.2019	01.05.2019	Загоровская Т.Г., Гапова О.А., Фунтусова О.А.	Сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований области, участвующих в региональном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии,	(С <sup>10</sup> )

<sup>10</sup> Совет при Губернаторе Сахалинской области по стратегическому развитию и региональным проектам.

					проблемных вопросах	
1.1.	Направлены в муниципальные образования утвержденные Минстроем России методические рекомендации по проведению инвентаризации	01.02.2019	01.03.2019	Дармограй Т.Д.	Письмо министерства ЖКХ Сахалинской области в муниципальные образования	
1.2.	Муниципальными образованиями Сахалинской области проведена оценка инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации утвержденными Минстроем России и представлены отчеты в министерство ЖКХ Сахалинской области	01.03.2019	01.04.2019	Гапова О.А., Дармограй Т.Д., Панина О.В., Седова Т.Г., территориальные органы Роспотребнадзора муниципальных образований по Сахалинской области, главы муниципальных образований - участники регионального проекта	Отчеты муниципальных образований Сахалинской области о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	(РП <sup>11</sup> )
1.3.	Составлен сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области, участвующих в региональном проекте	01.04.2019	30.04.2019	Гапова О.А., Дармограй Т.Д., Фунтусова О.А.	Сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных	(РП)

<sup>11</sup> Руководитель регионального проекта.

					образованиях Сахалинской области, участвующих в региональном проекте	
1.4.	<u>Контрольная точка.</u> Утвержден сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области, участвующих в региональном проекте, и представлен в Минстрой России		01.05.2019	Гапова О.А., Дармограй Т.Д., Фунтусова О.А.	Распоряжение министерства ЖКХ Сахалинской области об утверждении сводного отчета об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области, участвующих в региональном проекте	(РП)
2.	Внесены изменения в подпрограмму «Чистая вода» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 № 278		В течение трех месяцев с момента утверждения Приказом Минстроя России методических рекомендаций по подготовке программ по повышению качества водоснабжения	Загоровская Т.Г.	Нормативный правовой акт Правительства Сахалинской области о внесении изменений в подпрограмму «Чистая вода»	(ПК)

2.1.	Разработано методическое письмо Роспотребнадзора Сахалинской области по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании муниципальных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью		10.02.2019	Фунтусова О.А.	Методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью	(ПК)
2.2.	Направлен в муниципальные образования Сахалинской области утвержденный Минстроем России Порядок подготовки региональных программ период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	20.05.2019	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Письмо министерства ЖКХ Сахалинской области в муниципальные образования Сахалинской области	(ПИ)
2.3.	Министерством ЖКХ Сахалинской области	01.05.2018	В течение	Загоровская Т.Г.,	Проект о внесении	(ПИ)

	внесены изменения в подпрограмму «Чистая вода»		трех месяцев с момента утверждения Приказом Минстроя России методических рекомендаций по подготовке программ по повышению качества водоснабжения	Плюснина Е.В.	изменений в подпрограмму «Чистая вода»	
2.4.	Подготовлен проект о внесении изменений в подпрограмму «Чистая вода», прошел необходимое согласование, обсуждение и направлен на утверждение в установленном порядке в Правительство Сахалинской области	01.05.2019	В течение трех месяцев с момента утверждения Приказом Минстроя России методических рекомендаций по подготовке программ по повышению качества водоснабжения	Загоровская Т.Г. Плюснина Е.В.	Проект о внесении изменений в подпрограмму «Чистая вода»	(РП)
2.5.	Разработаны (внесены изменения) и утверждены программы муниципальных образований	01.07.2019	В течение трех месяцев	Главы муниципальных	Нормативные правовые акты	(РП)



	повышения качества и безопасности водоснабжения		с момента утверждения Приказом Министра России методических рекомендаций по подготовке программ по повышению качества водоснабжения	образований - участники регионального проекта	органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы повышения качества и безопасности водоснабжения	
2.6.	<u>Контрольная точка.</u> Утверждены изменения в подпрограмме «Чистая вода» в установленном порядке Правительством Сахалинской области и представлены в Минстрой России на 2019-2024 гг		01.10.2019	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Постановление Правительства Сахалинской области об утверждении изменений в подпрограмме «Чистая вода»	(ПК)
3.	Обеспечено качественной питьевой водой 92,8% городского населения Сахалинской области	01.01.2019	31.12.2021	Загоровская Т.Г., Фунтусова О.А.	Отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области о повышении доли городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	(С)

3.1.	Доведена методика оценки повышения качества питьевой воды в муниципальные образования	31.03.2019	10.04.2019	Фунтусова О.А.	Письмо Роспотребнадзора по Сахалинской области в муниципальные образования	(ПК)
3.2.	Дооснащение 47% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды		31.12.2019	Фунтусова О.А.	Отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	(РП <sup>12</sup> )
3.3.	Дооснащение 78 % лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды		31.12.2020	Фунтусова О.А.	Отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	(РП)
3.4.	Дооснащение 100 % лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды		31.12.2021	Фунтусова О.А.	Отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области об оснащении лабораторий оборудованием	(РП)

<sup>12</sup> Руководитель регионального проекта.

					отечественного производства для контроля качества воды	
3.5.	Создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Сахалинской области	01.01.2019	01.10.2021	Фунтусова О.А.	Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Сахалинской области	(ПИ)
3.6.	<u>Контрольная точка.</u> В Роспотребнадзор России направлен отчет Роспотребнадзора по Сахалинской области о повышении доли городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой		25.12.2021	Фунтусова О.А.	Отчет Роспотребнадзора по сахалинской области о повышении доли городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	(ПС)
4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной подпрограммой, достигнуто повышение доли населения Сахалинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.01.2019	31.12.2024	Загоровская Т.Г., Фунтусова О.А.	Отчет правительства Сахалинской области о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной подпрограммой	(ПС)

					«Чистая вода (Сахалинская область)»	
4.1.	Заключены соглашения Правительством Сахалинской области о финансовой поддержке на 2019-2021 годы		15.02.2019	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Заключение соглашений Минстроем России о финансовой поддержке	(РП)
4.2.	Муниципальными образованиями Сахалинской области, участвующими в региональном проекте, реализованы мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Чистая вода» в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В., Сокурец К.А., Главы муниципальных образований – участники регионального проекта	Представлен отчет муниципальных образований в министерство ЖКХ Сахалинской области	(РП)
4.3.	Министерством ЖКХ Сахалинской области рассмотрен и составлен сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2019 году	01.01.2020	01.03.2020	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области о реализации мероприятий	(РП)
4.4.	Контрольная точка. Утвержден сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2019 году		01.03.2020	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Отчет в Минстрой России о выполнении соглашения	(РП)
4.5.	Муниципальными образованиями Сахалинской области, участвующими в региональном проекте реализованы мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Чистая вода» в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В., Сокурец К.А., Главы муниципальных образований – участники	Представлен отчет муниципальных образований в министерство ЖКХ Сахалинской области	(РП)

				регионального проекта		
4.6.	Министерством ЖКХ Сахалинской области рассмотрен и составлен сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2020 году	01.01.2021	01.03.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области о реализации мероприятий	(РП)
4.7.	<u>Контрольная точка.</u> Утвержден сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2020 году и направлен в Минстрой России		01.03.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Отчет в Минстрой России о выполнении соглашения	(РП)
4.8.	Муниципальными образованиями Сахалинской области, участвующими в региональном проекте реализованы мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Чистая вода» в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В., Сокурец К.А., Главы муниципальных образований – участники регионального проекта	Представлен отчет муниципальных образований в министерство ЖКХ Сахалинской области	(РП)
4.9.	Министерством ЖКХ Сахалинской области рассмотрен и составлен сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2021 году	01.01.2022	01.03.2022	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Сводный отчет министерства ЖКХ Сахалинской области о реализации мероприятий	(РП)
4.10.	Утвержден сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» в 2021 году и направлен в Минстрой России		01.03.2022	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Отчет в Минстрой России о выполнении соглашения	(РП)

5.	<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>	01.12.2018	01.03.2025	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	-	ПК РРП
5.1.	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта	01.10.2018	31.03.2019	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Протокол проектного комитета, региональный проект разработан	ПК
5.2.	Допланирование плана мероприятий регионального проекта (проработка проекта на очередной трехлетний период, в том числе подготовка расчета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектном комитете	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	15.09.2019 15.09.2020 15.09.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Разработан и представлен на рассмотрение членам проектного комитета трехлетний план мероприятий и расчет финансовой потребности	ПК
5.3.	<u>Контрольная точка:</u> Трехлетний план мероприятий регионального проекта одобрен проектным комитетом	-	20.09.2019 20.09.2020 20.09.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Протокол проектного комитета, трехлетний план одобрен и направлен в министерство финансов Сахалинской области	РРП
5.4.	<u>Контрольная точка:</u> Внесены изменения в паспорт регионального проекта, уточняющие трехлетний план мероприятий и параметры финансового обеспечения, предусмотренного в областном бюджете на очередной год и плановый период	-	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021	Загоровская Т.Г., Плюснина Е.В.	Протокол проектного комитета, внесены изменения в паспорт регионального проекта	РРП

5.5.	<u>Контрольная точка</u> Подготовлен отчет о реализации регионального проекта, анализ выполнения показателей регионального проекта		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021		Отчет о статусе проекта	РРП
------	---	--	--	--	-------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода (Сахалинская область)»

**Показатели регионального проекта «Чистая вода (Сахалинская область)»  
по муниципальным образованиям Сахалинской области**

№ п/п	Муниципальное образование Сахалинской области	Базовое значение *		Период реализации регионального проекта, год						
		Значение	Дата	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	85,4	31.12.2017	85,4	85,4	85,5	85,8	86,4	87,2	88,9
1.1.	Муниципальные образования Сахалинской области, участвующие в региональном проекте**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	ГО Александровск-Сахалинский район	45,3	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Анивский ГО	99,4	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	ГО Долинский	76,9	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Корсаковский ГО	95,1	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Курильский ГО	91,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	Макаровский ГО	95,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	Невельский ГО	76,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-



1.1.8.	ГО Ногликский	88,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	ГО Охинский	55,6	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	Поронайский ГО	84,3	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	Северо-Курильский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	ГО Смирныховский	82,5	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	Томаринский ГО	98,8	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	Тымовский ГО	82,6	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	Углегорский ГО	68,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	Холмский ГО	75,7	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	Южно-Курильский ГО	97,8	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
1.1.18.	ГО Город Южно-Сахалинск	97,9	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля городского населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	90,6	31.12.2017	85,8	85,8	88,4	92,8	95,1	97,0	99,1
2.1.	Муниципальные образования Сахалинской области, участвующие в региональном проекте**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	ГО Александровск-Сахалинский район	62,1	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Анивский ГО	95,5	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	ГО Долинский	99,9	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Корсаковский ГО	94,4	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Курильский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Макаровский ГО	90,2	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-

2.1.7.	Невельский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	ГО Ногликский	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	ГО Охинский	60,1	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10.	Поронайский ГО	87,6	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11.	Северо-Курильский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.	ГО Смирныховский	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13.	Томаринский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14.	Тымовский ГО	100	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15.	Углегорский ГО	70,4	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.16.	Холмский ГО	70,4	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.17.	Южно-Курильский ГО	93,3	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
2.1.18.	ГО Город Южно-Сахалинск	96,5	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные подпрограммой «Чистая вода», нарастающим итогом, ед. <sup>1</sup>	-	-	-	1	3	11	11	11	11

\* - базовое значение показателей по Сахалинской области и в разрезе муниципальных образований представлено Роспотребнадзором по Сахалинской области;

\*\* - муниципальные образования и значения показателей до 2024 года будут уточнены после внесения изменений в Подпрограмму «Чистая вода».

<sup>1</sup> Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения Подпрограммы «Чистая вода»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода (Сахалинская область)»

**МЕТОДИКА**  
**расчета показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %						
	Показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды. Численность	Базовое значение определено в соответствии с данными Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской	Анализ качества питьевой воды, обращения граждан, производственный контроль водоснабжающего предприятия	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (Роспотребнадзор по Сахалинской области)	Муниципальное образование	ежегодно	-

	<p>населения муниципального образования, обеспеченного питьевой водой, где по данным Роспотребнадзора по Сахалинской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности к общей численности населения муниципального образования, обеспеченного питьевой водой из систем</p>	<p>области (Роспотребнадзор по Сахалинской области)</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	централизованног о водоснабжения						
	Доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %						
	Показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды. Численность городского населения муниципального образования, обеспеченного питьевой водой, где по данным Роспотребнадзора	Базовое значение определено в соответствии с данными Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (Роспотребнадзор по Сахалинской области)	Анализ качества питьевой воды, обращения граждан, производственный контроль водоснабжающего предприятия	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (Роспотребнадзор по Сахалинской области)	Муниципальны е образования	ежегодно	-

	<p>по Сахалинской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности к общей численности городского населения муниципального образования, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--