

Утвержден
 президиумом Совета развития
 при Главе Республики Хакасия –
 Председателе Правительства
 Республики Хакасия
 от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Хакасия
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
 1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование национального проекта | Экология | | |
| Наименование федерального проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | | |
| Руководитель регионального проекта | Арехов С.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | | |
| Администратор регионального проекта | Юдина Е.В. – начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | | |
| Связь с государственными программами Республики Хакасия | Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| <i>Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления</i> | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | <i>основной</i> | 4 | 31.12.2018 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | <i>основной</i> | 10 | 31.12.2018 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, % | <i>основной</i> | 0 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество разработанных электронных моделей, шт. | <i>основной</i> | 0 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|---|---|---|
| <i>Задача национального проекта: формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления</i> | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020</p> | |
| 1.1. | Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия | Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия, на 31.12.2019 - 1 шт. |
| 2. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | |
| 2.1 | Введено в промышленную эксплуатацию 76,5 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 30 % |
| 3. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3.1.4 | внебюджетные источники* | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 560,592 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 560,592 |
| федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники* | | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 93,432 | 560,592 |

*Прогнозные значения финансового обеспечения.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Арехов С.Н. | Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Курлаев Ю.Н – Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Юдина Е.В. | Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 30 |
| Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арехов С. Н. | Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Курлаев Ю.Н – Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | 15 |
| 4 | Участник регионального проекта | Королева Н.В. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|----|
| 5 | Участник регионального проекта | Юдина Е. В. | Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Королева Н.В. – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |
| Введено в промышленную эксплуатацию 76,5 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арехов С. Н. | Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Курлаев Ю.Н –Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | Королева Н.В. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Юдина Е. В. | Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |
| Введено в промышленную эксплуатацию 127,5 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арехов С. Н. | Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | | 15 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---|--|----|
| 10 | Участник регионального проекта | Королева Н.В. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |
| 11 | Участник регионального проекта | Юдина Е. В. | Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | 15 |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Республики Хакасия
*«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»*

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Создание информационной системы об организации и осуществлении деятельности по обращению с отходами на территории Республики Хакасия | СР, КП |
| 1.1 | Создание электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приказ | КП, РРП |
| 1.1.1 | КТ: Направление отчётов о ходе | – | 20.12.2019 | Юдина Е. В. – Начальник | Исходящее письмо | РРП, |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Минприроды России | | | отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | | РПО |
| 1.2 | Подготовка публикационной статьи о реализации мероприятия по созданию электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Республики Хакасия» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | публикационная статья | КП, РРП |
| 1.2.1 | КТ: Ключевые мероприятия (события) федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Хакасии | – | 31.12.2019 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | публикационная статья | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Введено в промышленную эксплуатацию 76,5 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 30 % | СР, КП |
| 2.1 | Подготовка документации для формирования заявки на предоставление субсидии из Федерального бюджета бюджету Республики Хакасия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Хакасия в области обращения с отходами | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | заявка | КП, РРП |
| 2.1.1. | КТ: Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с | – | 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных | письмо, заявка | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | реализацией государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами | | | ресурсов и экологии Республики Хакасия | | |
| 2.2 | Подготовка отчётов о расходах по заключённым Соглашениям за 1 квартал | 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 2.2.1. | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации по заключённым Соглашениям за 1 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |
| 2.3. | Заключение государственных контрактов между органами исполнительной власти Республики Хакасия и подрядчиком на выполнение работ по проекту, финансируемым из Федерального | 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 | 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | государственный контракт | КП, РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | бюджета | 01.03.2024 | 01.06.2024 | | | |
| 2.3.1 | КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключённых государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проекту, финансируемым из Федерального бюджета | – | 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | государственный контракт | РРП, РПО |
| 2.4. | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 2 квартал | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 2.4.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 2 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ | – | 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Экология» | | | Республики Хакасия | | |
| 2.5 | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 3 квартал | 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | 15.10.2021 15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 2.5.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 3 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.10.2021 15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |
| 2.6 | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 4 квартал | 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 15.01.2025 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 4 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 15.01.2025 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |
| 2.7. | Подготовка публикационной статьи о реализации мероприятия по созданию мощностей по утилизации отходов в Республике Хакасия | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | публикационная статья | КП, РРП |
| 2.7.1 | КТ: Ключевые мероприятия (события) федерального проекта «Комплексные системы обращения с ТКО» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Хакасии | – | 31.12.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | публикационная статья | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Введено в промышленную эксплуатацию 127,5 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 50% | СР, КП |
| 3.1 | Подготовка документации для формирования заявки на предоставление субсидии из Федерального бюджета бюджету Республики Хакасия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ (подпрограмм государственных программ) Республики Хакасия в области обращения с отходами | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | заявка | КП, РРП |
| 3.1.1. | КТ: Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ | – | 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии | письмо, заявка | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами | | | Республики Хакасия | | |
| 3.2 | Подготовка отчётов о расходах по заключённым Соглашениям за 1 квартал | 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Королева Н.В. – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 3.2.1. | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации по заключённым Соглашениям за 1 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |
| 3.3. | Заключение государственных контрактов между органами исполнительной власти Республики Хакасия и подрядчиком на выполнение работ по проекту, финансируемым из Федерального бюджета | 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | государственный контракт | КП, РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.1 | КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключённых государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проекту, финансируемым из Федерального бюджета | – | 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | государственный контракт | РРП, РПО |
| 3.4. | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 2 квартал | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 3.4.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 2 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--|--|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 3 квартал | 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | 15.10.2021 15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 3.5.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 3 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | – | 15.10.2021 15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП, РПО |
| 3.6 | Подготовка отчётов о расходах и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 4 квартал | 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024 15.01.2025 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | КП, РРП |
| 3.6.1 | КТ: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчётов о расходах субъекта Российской Федерации | – | 15.01.2022 15.01.2023 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта | РРП, РПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключённым Соглашениям за 4 квартал и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» | | 15.01.2024 15.01.2025 | природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | Российской Федерации | |
| 3.7. | Подготовка публикационной статьи о реализации мероприятия по созданию мощностей по обработке отходов в Республике Хакасия | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Королева Н.В. –Заместитель Министра природных ресурсов и экологии | публикационная статья | КП, РРП |
| 3.7.1 | КТ: Ключевые мероприятия (события) федерального проекта «Комплексные системы обращения с ТКО» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Хакасии | – | 31.12.2024 | Юдина Е. В. – Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия | публикационная статья | РРП, РПО |

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Республики Хакасия
*«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»*

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

