

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол заседания №СЖ-Пр-1577
от «23» июля 2019 г.)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Паршутто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора Томской области		
Руководитель регионального проекта	Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		
Администратор регионального проекта	Жарова Марина Александровна, заместитель председателя комитета развития строительного комплекса и жилищной политики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025</p>		
1.1	<p>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области</p> <p>на 20.01.2020 - 0 МЛН М2 на 20.01.2021 - 0 МЛН М2 на 20.01.2022 - 0 МЛН М2 на 20.01.2023 - 0 МЛН М2 на 20.01.2024 - 0 МЛН М2 на 19.01.2025 - 0 МЛН М2</p>	19.01.2025	<p>Введено необходимое количество квадратных метров жилья для достижения целевых показателей регионального и федерального проектов.</p>
2.1	<p>Обеспечен ввод жилья в Томской области</p> <p>на 31.12.2019 - 0.531 МЛН М2 на 31.12.2020 - 0.591 МЛН М2 на 31.12.2021 - 0.567 МЛН М2 на 31.12.2022 - 0.627 МЛН М2 на 31.12.2023 - 0.675 МЛН М2 на 31.12.2024 - 0.723 МЛН М2</p>	31.12.2024	<p>Достижения плановых показателей по вводу жилья в размере необходимом для исполнения федерального проекта.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Евгений Валерьянович	30
2	Администратор регионального проекта	Козлова О. М.	Председатель Комитета развития строительного комплекса и жилищной политики	Ассонов Дмитрий Юрьевич	0
3	Администратор регионального проекта	Жарова М. А.	заместитель председателя комитета развития строительного комплекса и жилищной политики	Ассонов Дмитрий Юрьевич	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Куратор проекта	Паршутто Е. В.	заместитель Губернатора Томской области		30
5	Администратор	Жарова М. А.	заместитель председателя комитета развития строительного комплекса и жилищной политики	Ассонов Дмитрий Юрьевич	20
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	30
7	Участник регионального проекта	Ащеулов А. П.	Глава Каргасокского района	Ассонов Д. Ю.	5
8	Участник регионального проекта	Терещенко А. А.	Глава Томского Района	Ассонов Д. Ю.	5

9	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
10	Участник регионального проекта	Данильчук Н. А.	Глава Асиновского района	Ассонов Д. Ю.	5
11	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Недоговоров Ю. Д.	Председатель	Ассонов Д. Ю.	10
13	Участник регионального проекта	Медных А. Ф.	Глава Колпашевского района	Ассонов Д. Ю.	5
14	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Ассонов Д. Ю.	5
15	Участник регионального проекта	Альсевич С. А.	Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Ассонов Д. Ю.	5
16	Участник регионального проекта	Сибирт И. И.	Глава Первомайского района	Ассонов Д. Ю.	5
17	Участник регионального проекта	Емельянов А. М.	Глава Кожевниковского района	Ассонов Д. Ю.	5
18	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска		5
19	Участник регионального проекта	Харахорин В. М.	Мэр городского округа	Ассонов Д. Ю.	5
Обеспечен ввод жилья в Томской области					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	30
21	Участник регионального проекта	Терещенко А. А.	Глава Томского Района	Ассонов Д. Ю.	5

22	Участник регионального проекта	Альсевич С. А.	Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Ассонов Д. Ю.	5
23	Участник регионального проекта	Сибирт И. И.	Глава Первомайского района	Ассонов Д. Ю.	5
24	Участник регионального проекта	Соловьева Н. А.	Мэр города Кедрового	Ассонов Д. Ю.	5
25	Участник регионального проекта	Столяров В. Н.	Глава Чаинского района	Ассонов Д. Ю.	5
26	Участник регионального проекта	Дмитриевская М. А.	главный специалист	Ассонов Д. Ю.	10
27	Участник регионального проекта	Ащеулов А. П.	Глава Каргасокского района	Ассонов Д. Ю.	5
28	Участник регионального проекта	Клишин И. А.	Глава Тегульдетского района	Ассонов Д. Ю.	5
29	Участник регионального проекта	Пивоваров Н. Н.	Глава Зырянского района	Ассонов Д. Ю.	5
30	Участник регионального проекта	Маргерт В. Ф.	Глава Шегарского района	Ассонов Д. Ю.	5
31	Участник регионального проекта	Харахорин В. М.	Мэр городского округа	Ассонов Д. Ю.	5
32	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
33	Участник регионального проекта	Карлов А. Л.	Глава Парабельского района	Ассонов Д. Ю.	5
34	Участник регионального проекта	Диденко Н. В.	Глава Администрации ЗАТО Северск	Ассонов Д. Ю.	5
35	Участник регионального проекта	Ревера С. П.	Глава Бакчарского района	Ассонов Д. Ю.	5

36	Участник регионального проекта	Тайлашев С. А.	Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Ассонов Д. Ю.	5
37	Участник регионального проекта	Жарова М. А.	заместитель председателя комитета развития строительного комплекса и жилищной политики	Ассонов Д. Ю.	20
38	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	10
39	Участник регионального проекта	Крылов И. С.	Глава Александровского района	Ассонов Д. Ю.	5
40	Участник регионального проекта	Кляйн И. Г.	Мэр г. Томска		5
41	Участник регионального проекта	Медных А. Ф.	Глава Колпашевского района	Ассонов Д. Ю.	5
42	Участник регионального проекта	Емельянов А. М.	Глава Кожевниковского района	Ассонов Д. Ю.	5
43	Участник регионального проекта	Сальков Ю. Ю.	Глава района	Ассонов Д. Ю.	5
44	Участник регионального проекта	Данильчук Н. А.	Глава Асиновского района	Ассонов Д. Ю.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Томская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	19.01.2025	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Введено необходимое количество квадратных метров жилья для достижения целевых показателей регионального и федерального проектов.	-
1.1	КТ: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
1.1.1	Обеспечение подготовки документации по планировке территории	01.01.2019	01.04.2019	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.1.2	Обеспечение образование земельных участков	01.01.2019	10.05.2019	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Формирование объектов	01.05.2019	10.06.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Прочий тип документа	РРП
1.1.4	Подача заявки в Минстрой РФ	10.06.2019	28.06.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Заявка	РРП
1.1.5	Заключение соглашения с Минстроем РФ	01.07.2019	30.07.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.1.6	Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.07.2019	30.08.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.2	КТ: Формирование плана по включению объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	30.09.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.2.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.08.2019	30.09.2019	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.08.2019	30.09.2019	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РНП
1.2.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.08.2019	30.09.2019	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
1.2.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.08.2019	30.09.2019	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
1.2.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.08.2019	30.09.2019	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
1.2.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	30.08.2019	30.09.2019	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
1.2.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.08.2019	30.09.2019	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
1.2.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.08.2019	30.09.2019	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.08.2019	30.09.2019	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
1.2.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.08.2019	30.09.2019	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: План по строительству объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.3.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.09.2019	20.01.2020	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
1.3.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Северск	30.09.2019	20.01.2020	Харахорин В. М., Мэр городского округа Северск	Отчет	РРП
1.3.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.09.2019	20.01.2020	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
1.3.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.09.2019	20.01.2020	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2019	20.01.2020	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
1.3.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2019	20.01.2020	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
1.3.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.09.2019	20.01.2020	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
1.3.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.09.2019	20.01.2020	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
1.3.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.09.2019	20.01.2020	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
1.3.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.09.2019	20.01.2020	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
1.3.11	Информирование население о реализации регионального проекта	01.01.2019	20.01.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2021	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
1.4.1	Обеспечение подготовки документации по планировке территории	01.01.2020	01.04.2020	Недогоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.4.2	Обеспечение образование земельных участков	01.01.2020	01.05.2020	Недогоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.4.3	Формирование объектов	01.05.2020	10.06.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Прочий тип документа	РРП
1.4.4	Подача заявки в Минстрой РФ	10.06.2020	28.06.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Заявка	РРП
1.4.5	Заключение соглашения с Минстроем РФ	01.07.2020	30.07.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.6	Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.07.2020	30.08.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.5	КТ: Формирование плана по включению объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	30.09.2020	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.5.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.08.2020	30.09.2020	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
1.5.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевого	30.08.2020	30.09.2020	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
1.5.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.08.2020	30.09.2020	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
1.5.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.08.2020	30.09.2020	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.08.2020	30.09.2020	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
1.5.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.08.2020	30.09.2020	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
1.5.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.08.2020	30.09.2020	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
1.5.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.08.2020	30.09.2020	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
1.5.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.08.2020	30.09.2020	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
1.5.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.08.2020	30.09.2020	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: План по строительству объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2021	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.6.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.09.2020	20.01.2021	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
1.6.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	30.09.2020	20.01.2021	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
1.6.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.09.2020	20.01.2021	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
1.6.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.09.2020	20.01.2021	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
1.6.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.09.2020	20.01.2021	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.09.2020	20.01.2021	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
1.6.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.09.2020	20.01.2021	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
1.6.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.09.2020	20.01.2021	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
1.6.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.09.2020	20.01.2021	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
1.6.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.09.2019	20.01.2021	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
1.6.11	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.01.2020	20.01.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2022	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
1.7.1	Обеспечение подготовки документации по планировке территории	01.01.2021	01.04.2021	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.7.2	Обеспечение образования земельных участков	01.01.2021	01.05.2021	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.7.3	Формирование объектов	01.05.2021	10.06.2021	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Прочий тип документа	РРП
1.7.4	Подача заявки в Минстрой РФ	10.06.2019	28.06.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Заявка	РРП
1.7.5	Заключение соглашения с Минстроем РФ	01.07.2021	30.07.2021	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.6	Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.07.2019	30.08.2019	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.8	КТ: Формирование плана по включению объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	30.09.2021	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.8.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.08.2021	30.09.2021	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
1.8.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.08.2021	30.09.2021	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
1.8.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.08.2021	30.09.2021	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
1.8.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.08.2021	30.09.2021	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
1.8.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.08.2021	30.09.2021	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.08.2021	30.09.2021	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
1.8.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.08.2021	30.09.2021	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
1.8.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.08.2021	30.09.2021	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
1.8.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.08.2021	30.09.2021	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
1.8.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.08.2021	30.09.2021	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: План по строительству объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства		РРП
1.9.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2021	20.01.2022	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	30.09.2021	20.01.2022	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
1.9.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.09.2021	20.01.2022	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
1.9.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2021	20.01.2022	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
1.9.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО	30.09.2021	20.01.2022	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
1.9.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.09.2021	20.01.2022	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
1.9.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.09.2021	20.01.2022	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
1.9.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.09.2021	20.01.2022	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского	30.09.2021	20.01.2022	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
1.9.1 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2021	20.01.2022	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
1.9.1 1	Информирование население о реализации регионального проекта	01.01.2022	20.01.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.10	КТ: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2023	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
1.10. 1	Обеспечение подготовки документации по планировки территории	01.01.2022	01.04.2022	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.10. 2	Обеспечение образования земельных участков	01.01.2022	01.05.2022	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.10. 3	Формирование объектов	01.05.2022	10.06.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.4	Подача заявки в Минстрой РФ	10.06.2022	28.06.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Заявка	РРП
1.10.5	Заключение соглашения с Минстроем РФ	01.07.2022	30.07.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.10.6	Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.07.2022	30.08.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.11	КТ: Формирование плана по включению объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	30.09.2022	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.11.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского	30.08.2022	30.09.2022	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
1.11.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.08.2022	30.09.2022	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.08.2022	30.09.2022	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
1.11.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.08.2022	30.09.2022	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
1.11.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.08.2022	30.09.2022	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
1.11.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.08.2022	30.09.2022	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
1.11.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО	30.08.2022	30.09.2022	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
1.11.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.08.2022	30.09.2022	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
1.11.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.08.2022	30.09.2022	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
1.11.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.08.2022	30.09.2022	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: План по строительству объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.12. 1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2022	20.01.2023	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
1.12. 2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.09.2022	20.01.2023	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
1.12. 3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.09.2022	20.01.2023	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
1.12. 4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2022	20.01.2023	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
1.12. 5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.09.2022	20.01.2023	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
1.12. 6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.09.2022	20.01.2023	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	30.09.2022	20.01.2023	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
1.12.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2022	20.01.2023	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
1.12.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.09.2022	20.01.2023	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
1.12.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	30.09.2022	20.01.2033	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
1.12.11	Информирование население о реализации регионального проекта	01.01.2023	20.01.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.13	КТ: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2024	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
1.13.1	Обеспечение подготовки документации по планировки территории	01.01.2023	01.04.2023	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП
1.13.2	Обеспечение образования земельных участков	01.01.2023	01.05.2023	Недоговоров Ю. Д., Председатель	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.3	Формирование объектов	01.05.2023	10.06.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Прочий тип документа	РРП
1.13.4	Подача заявки в Минстрой РФ	10.06.2023	28.06.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Заявка	РРП
1.13.5	Заключение соглашения с Минстроем РФ	01.07.2023	30.07.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.13.6	Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.07.2023	30.08.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Соглашение	РРП
1.14	КТ: Формирование плана по включению объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	30.09.2023	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.14.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.08.2023	30.09.2023	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.08.2023	30.09.2023	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
1.14.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.08.2023	30.09.2023	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
1.14.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.08.2023	30.09.2023	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
1.14.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.08.2023	30.09.2023	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
1.14.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.08.2023	30.09.2023	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
1.14.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.08.2023	30.09.2023	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
1.14.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.08.2023	30.09.2023	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевого	30.08.2023	30.09.2023	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
1.14.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.08.2023	30.09.2023	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
1.15	КТ: План по строительству объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Томской области	-	20.01.2024	Буртовой Е. В., Председатель комитета капитального строительства	Отчет	РРП
1.15.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	30.09.2023	20.01.2024	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
1.15.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	30.09.2023	20.01.2024	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
1.15.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	30.09.2023	20.01.2024	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	30.09.2023	20.01.2024	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
1.15.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	30.09.2023	20.01.2024	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
1.15.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	30.09.2023	20.01.2024	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
1.15.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	30.09.2023	20.01.2024	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
1.15.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	30.09.2023	20.01.2024	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
1.15.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	30.09.2023	20.01.2024	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
1.15.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	30.09.2023	20.01.2024	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.11	Информирование население о реализации регионального проекта	01.01.2023	20.01.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет	РРП
2	Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2024	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Достижения плановых показателей по вводу жилья в размере необходимом для исполнения федерального проекта.	-
2.1	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.1.1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2019	01.02.2019	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2019	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.2.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2019	01.03.2019	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2019	01.03.2019	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП
2.2.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакcharского района	01.02.2019	01.03.2019	Ревера С. П., Глава Бакcharского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2019	01.03.2019	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2019	01.03.2019	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2019	01.03.2019	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парabelьского района	01.02.2019	01.03.2019	Карлов А. Л., Глава Парabelьского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2019	01.03.2019	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2019	01.03.2019	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 0	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2019	01.03.2019	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2019	01.03.2019	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 2	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	01.02.2019	01.03.2019	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	01.02.2019	01.03.2019	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2019	01.03.2019	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1 5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2019	01.03.2019	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2019	01.03.2019	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Т.	01.02.2019	01.03.2019	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2019	01.03.2019	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.1 9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2019	01.03.2019	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.2.2 0	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.02.2019	01.03.2019	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2019	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.3.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2019	31.12.2019	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
2.3.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2019	31.12.2019	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП
2.3.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	01.03.2019	31.12.2019	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП
2.3.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2019	31.12.2019	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
2.3.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2019	31.12.2019	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.3.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2019	31.12.2019	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2019	31.12.2019	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.3.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2019	31.12.2019	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
2.3.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2019	31.12.2019	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
2.3.1 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	01.03.2019	31.12.2019	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
2.3.1 1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2019	31.12.2019	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
2.3.1 2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2019	31.12.2019	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.3.1 3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2019	31.12.2019	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1 4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города	01.03.2019	31.12.2019	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.3.1 5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2019	31.12.2019	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
2.3.1 6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедрового	01.03.2019	31.12.2019	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП
2.3.1 7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2019	31.12.2019	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
2.3.1 8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2019	31.12.2019	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП
2.3.1 9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2019	31.12.2019	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.3.2 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2019	31.12.2019	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2 1	Информирование населения о реализации регионального проекта	01.03.2019	31.12.2019	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.4	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.4.1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2020	01.02.2020	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
2.5	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2020	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.5.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2020	01.03.2020	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2020	01.03.2020	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.02.2020	01.03.2020	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2020	01.03.2020	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2020	01.03.2020	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП
2.5.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2020	01.03.2020	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.02.2020	01.03.2020	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РНП
2.5.8	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.02.2020	01.03.2020	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.5.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2020	01.03.2020	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2020	01.03.2020	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.5.11	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2020	01.03.2020	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1 2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2020	01.03.2020	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.02.2020	01.03.2020	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.02.2020	01.03.2020	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2020	01.03.2020	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2020	01.03.2020	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2020	01.03.2020	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.5.1 8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2020	01.03.2020	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1 9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2020	01.03.2020	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП
2.5.2 0	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории	01.02.2020	01.03.2020	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
2.6	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2020	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.6.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2020	31.12.2020	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
2.6.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2020	31.12.2020	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП
2.6.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.03.2020	31.12.2020	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП
2.6.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2020	31.12.2020	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2020	31.12.2020	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.6.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2020	31.12.2020	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
2.6.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2020	31.12.2020	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.6.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2020	31.12.2020	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
2.6.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2020	31.12.2020	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
2.6.1 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.03.2020	31.12.2020	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
2.6.1 1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2020	31.12.2020	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1 2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2020	31.12.2020	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.6.1 3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2020	31.12.2020	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП
2.6.1 4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.03.2020	31.12.2020	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.6.1 5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2020	31.12.2020	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
2.6.1 6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.03.2020	31.12.2020	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП
2.6.1 7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2020	31.12.2020	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
2.6.1 8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2020	31.12.2020	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1 9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2020	31.12.2020	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.6.2 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2020	31.12.2020	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП
2.6.2 1	Информирование населения о реализации регионального проекта	01.01.2020	31.12.2020	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.7	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.7.1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2021	01.02.2021	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
2.8	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2021	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.8.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.02.2021	01.03.2021	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.02.2021	01.03.2021	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2021	01.03.2021	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП
2.8.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2021	01.03.2021	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2021	01.03.2021	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
2.8.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2021	01.03.2021	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2021	01.03.2021	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.02.2021	01.03.2021	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.02.2021	01.03.2021	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 0	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2021	01.03.2021	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2021	01.03.2021	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2021	01.03.2021	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2021	01.03.2021	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 4	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.02.2021	01.03.2021	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.02.2021	01.03.2021	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2021	01.03.2021	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2021	01.03.2021	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2021	01.03.2021	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.1 9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2021	01.03.2021	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.8.2 0	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2021	01.03.2021	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2021	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.9.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2021	31.12.2021	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
2.9.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2021	31.12.2021	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.03.2021	31.12.2021	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП
2.9.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2021	31.12.2021	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
2.9.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2021	31.12.2021	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.9.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2021	31.12.2021	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
2.9.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2021	31.12.2021	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.9.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2021	31.12.2021	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РНП
2.9.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2021	31.12.2021	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.03.2021	31.12.2021	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
2.9.1 1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2021	31.12.2021	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
2.9.1 2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2021	31.12.2021	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.9.1 3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2021	31.12.2021	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП
2.9.1 4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.03.2021	31.12.2021	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.9.1 5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2021	31.12.2021	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
2.9.1 6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.03.2021	31.12.2021	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1 7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2021	31.12.2021	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
2.9.1 8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2021	31.12.2021	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП
2.9.1 9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2021	31.12.2021	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.9.2 0	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2021	31.12.2021	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП
2.9.2 1	Информирование населения о реализации регионального проекта	01.01.2021	31.12.2021	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.10	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2022	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.10. 1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2022	01.02.2022	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2022	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.11.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.02.2022	01.03.2022	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.02.2022	01.03.2022	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2022	01.03.2022	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП
2.11.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2022	01.03.2022	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2022	01.03.2022	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
2.11.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2022	01.03.2022	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2022	01.03.2022	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.02.2022	01.03.2022	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.02.2022	01.03.2022	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
2.11.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2022	01.03.2022	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.11	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2022	01.03.2022	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.12	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2022	01.03.2022	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.11.13	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2022	01.03.2022	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.14	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.02.2022	01.03.2022	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.11.15	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.02.2022	01.03.2022	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
2.11.16	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2022	01.03.2022	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.17	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2022	01.03.2022	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП
2.11.18	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2022	01.03.2022	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.19	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2022	01.03.2022	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.11.20	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2022	01.03.2022	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2022	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.12.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2022	31.12.2022	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
2.12.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2022	31.12.2022	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП
2.12.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.03.2022	31.12.2022	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП
2.12.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2022	31.12.2022	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
2.12.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2022	31.12.2022	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.12.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2022	31.12.2022	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2022	31.12.2022	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.12.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2022	31.12.2022	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
2.12.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2022	31.12.2022	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
2.12.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.03.2022	31.12.2022	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
2.12.11	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2022	31.12.2022	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
2.12.12	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2022	31.12.2022	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.12.13	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2022	31.12.2022	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.14	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.03.2022	31.12.2022	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.12.15	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2022	31.12.2022	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
2.12.16	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.03.2022	31.12.2022	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП
2.12.17	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2022	31.12.2022	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
2.12.18	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2022	31.12.2022	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП
2.12.19	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2022	31.12.2022	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.12.20	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2022	31.12.2022	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.21	Информирование населения о реализации регионального проекта	01.01.2022	31.12.2022	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.13	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2023	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.13.1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2023	01.02.2023	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
2.14	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2023	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.14.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.02.2023	01.03.2023	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.02.2023	01.03.2023	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2023	01.03.2023	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2023	01.03.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2023	01.03.2023	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
2.14.6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2023	01.03.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2023	01.03.2023	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.02.2023	01.03.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.02.2023	01.03.2023	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
2.14.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2023	01.03.2023	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.11	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2023	01.03.2023	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.12	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2023	01.03.2023	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.14.13	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2023	01.03.2023	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.14	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.02.2023	01.03.2023	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.14.15	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.02.2023	01.03.2023	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП
2.14.16	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2023	01.03.2023	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.17	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2023	01.03.2023	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.18	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2023	01.03.2023	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.19	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2023	01.03.2023	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.14.20	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2023	01.03.2023	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП
2.15	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2023	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.15.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2023	31.12.2023	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП
2.15.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2023	31.12.2023	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП
2.15.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.03.2023	31.12.2023	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2023	31.12.2023	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
2.15.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2023	31.12.2023	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.15.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2023	31.12.2023	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
2.15.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2023	31.12.2023	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.15.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2023	31.12.2023	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП
2.15.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2023	31.12.2023	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
2.15.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.03.2023	31.12.2023	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.11	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2023	31.12.2023	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
2.15.12	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2023	31.12.2023	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.15.13	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2023	31.12.2023	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП
2.15.14	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.03.2023	31.12.2023	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.15.15	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2023	31.12.2023	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП
2.15.16	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.03.2023	31.12.2023	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП
2.15.17	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2023	31.12.2023	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.18	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2023	31.12.2023	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП
2.15.19	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2023	31.12.2023	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.15.20	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2023	31.12.2023	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП
2.15.21	Информирование населения о реализации регионального проекта	01.01.2023	31.12.2023	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.16	КТ: Обеспечен ввод жилья в Томской области	-	31.12.2024	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	КРП
2.16.1	Утверждены показатели по вводу жилья муниципального плана	01.01.2024	01.02.2024	Дмитриевская М. А., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
2.17	КТ: Формирование плана по обеспечению ввода кв м жилья завершено	-	01.03.2024	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.17.1	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.02.2024	01.03.2024	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17. 2	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.02.2024	01.03.2024	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Прочий тип документа	РРП
2.17. 3	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.02.2024	01.03.2024	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Прочий тип документа	РРП
2.17. 4	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.02.2024	01.03.2024	Крылов И. С., Глава Александровского района	Прочий тип документа	РРП
2.17. 5	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.02.2024	01.03.2024	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Прочий тип документа	РРП
2.17. 6	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.02.2024	01.03.2024	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Прочий тип документа	РРП
2.17. 7	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.02.2024	01.03.2024	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Прочий тип документа	РРП
2.17. 8	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.02.2024	01.03.2024	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.9	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.02.2024	01.03.2024	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Прочий тип документа	РРП
2.17.10	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.02.2024	01.03.2024	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.11	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.02.2024	01.03.2024	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.12	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского района	01.02.2024	01.03.2024	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Прочий тип документа	РРП
2.17.13	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.02.2024	01.03.2024	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.14	Формировании муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.02.2024	01.03.2024	Сальков Ю. Ю., Глава района	Прочий тип документа	РРП
2.17.15	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.02.2024	01.03.2024	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.16	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.02.2024	01.03.2024	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.17	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.02.2024	01.03.2024	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Прочий тип документа	РРП
2.17.18	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.02.2024	01.03.2024	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.19	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского района	01.02.2024	01.03.2024	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Прочий тип документа	РРП
2.17.20	Формирование муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.02.2024	01.03.2024	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Прочий тип документа	РРП
2.18	КТ: План по обеспечению ввода кв м жилья реализован	-	31.12.2024	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП
2.18.1	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Каргасокского района	01.03.2024	31.12.2024	Ащеулов А. П., Глава Каргасокского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кривошеинского района	01.03.2024	31.12.2024	Тайлашев С. А., Глава Кривошеинского района (Глава Администрации)	Отчет	РРП
2.18.3	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Александровского района	01.03.2024	31.12.2024	Крылов И. С., Глава Александровского района	Отчет	РРП
2.18.4	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории ЗАТО Северск	01.03.2024	31.12.2024	Диденко Н. В., Глава Администрации ЗАТО Северск	Отчет	РРП
2.18.5	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Зырянского района	01.03.2024	31.12.2024	Пивоваров Н. Н., Глава Зырянского района	Отчет	РРП
2.18.6	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Колпашевского района	01.03.2024	31.12.2024	Медных А. Ф., Глава Колпашевского района	Отчет	РРП
2.18.7	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Парабельского района	01.03.2024	31.12.2024	Карлов А. Л., Глава Парабельского района	Отчет	РРП
2.18.8	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Томска	01.03.2024	31.12.2024	Кляйн И. Г., Мэр г. Томска	Отчет	РРП


№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.9	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Верхнекетского района	01.03.2024	31.12.2024	Альсевич С. А., Первый заместитель Главы Верхнекетского района	Отчет	РРП
2.18.10	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Асиновского района	01.03.2024	31.12.2024	Данильчук Н. А., Глава Асиновского района	Отчет	РРП
2.18.11	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Томского Района	01.03.2024	31.12.2024	Терещенко А. А., Глава Томского Района	Отчет	РРП
2.18.12	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Чаинского района	01.03.2024	31.12.2024	Столяров В. Н., Глава Чаинского района	Отчет	РРП
2.18.13	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Молчановского района	01.03.2024	31.12.2024	Сальков Ю. Ю., Глава района	Отчет	РРП
2.18.14	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Стрежевой	01.03.2024	31.12.2024	Харахорин В. М., Мэр городского округа	Отчет	РРП
2.18.15	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Кожевниковского района	01.03.2024	31.12.2024	Емельянов А. М., Глава Кожевниковского района	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.16	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории города Кедровый	01.03.2024	31.12.2024	Соловьева Н. А., Мэр города Кедрового	Отчет	РРП
2.18.17	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Первомайского района	01.03.2024	31.12.2024	Сибирт И. И., Глава Первомайского района	Отчет	РРП
2.18.18	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Тегульдетского район	01.03.2024	31.12.2024	Клишин И. А., Глава Тегульдетского района	Отчет	РРП
2.18.19	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Шегарского района	01.03.2024	31.12.2024	Маргерт В. Ф., Глава Шегарского района	Отчет	РРП
2.18.20	Реализация муниципального плана по достижению показателей и результатов регионального проекта на территории Бакчарского района	01.03.2024	31.12.2024	Ревера С. П., Глава Бакчарского района	Отчет	РРП
2.18.21	Информирование населения о завершении реализации регионального проекта	01.01.2024	31.12.2024	Дмитриевская М. А., главный специалист	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2							
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	S - Ввод общей площади жилых помещений, млн м2	Общий объем ввода жилья	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	\sum_{OE} <p>Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							домах.
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2							
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Устимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн м2	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</p>