

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.В.Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	О.А.Юркова, министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор регионального проекта	И.С.Сергиенко, заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственные программы Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области», «Развитие образования в Амурской области»		

2. Цели и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период					
			значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Амурской области (ед.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
2	Количество организаций культуры Амурской области, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	основной	19	01.01.2018	26	33	36	38	41	43

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204)</i>			
1.	<p>Результат федерального проекта: оснащение 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок: 2019-2024 годы</p>		

1.1	Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	31.12.2019	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в учебные заведения сферы культуры
1.2	Оснащено 8 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	31.12.2021	
1.3	Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	31.12.2023	
<p><i>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204)</i></p>			

2.	<p>Результат федерального проекта: обеспечение учреждений культуры 600 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</p> <p>Срок: 2019-2024 годы</p>		
2.1	Обеспечены 6 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.12.2019	Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район. Средняя стоимость 6,5 млн. рублей.
2.2	Обеспечены 11 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (нарастающим итогом)	01.12.2020	

3.	<p>Результат федерального проекта: создание 660 модельных муниципальных библиотек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Срок: 2019-2024 годы</p>		
3.1	Создана 1 модельная муниципальная библиотека*	01.12.2020	Создание точек доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, организация свободного современного пространства, пополнение фондов, в том числе в форматах доступных для инвалидов по зрению.
3.2	Созданы 2 модельные муниципальные библиотеки (нарастающим итогом)*	01.12.2022	
3.3	Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки (нарастающим итогом)*	01.12.2024	

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204)

4	Результат федерального проекта: оснащение оборудованием кинозалов Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 60 млн. человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. Срок: 2019-2024 годы		
4.1	Оснащен оборудованием 1 кинозал *	31.12.2020	Оснащение кинозалов современным цифровым кинооборудованием, креслами, программно-аппаратными средствами. Стоимость для 1 кинозала - 5 млн.рублей, включая доставку и монтаж оборудования
4.2	Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)*	31.12.2022	
4.3	Оснащено оборудованием 3 кинозала (нарастающим итогом)*	31.12.2023	
4.4	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)*	31.12.2024	

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта

(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204)

5.	<p>Результат федерального проекта: реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году реконструировано, капитальноотремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году -1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году -5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания.</p> <p>Срок: 2019-2024 годы</p>		
5.1	Реконструировано здание Амурского областного театра кукол	01.12.2022	Ремонт фасада, модернизация инженерных коммуникаций и внутренних помещений здания

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)*						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оснащение 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
1.1	Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	19,7	-	21,3	-	21,3	-	62,5
	в том числе:							
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	17,9	-	17,9	-	17,9	-	53,7
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	1,8	-	3,5	-	3,5	-	8,8
1.1.3.1	бюджет Амурской области	1,3	-	-	-	-	-	1,3
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	0,2	-	1,5	-	1,5	-	3,2
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	0,3	-	2,0	-	2,0	-	4,3
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	Обеспечение учреждений культуры 600 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)							

2.1	Обеспечены 11 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	38,2	31,8	-	-	-	-	70,0
	в том числе:							
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	27,6	23,0	-	-	-	-	50,6
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	10,6	8,8	-	-	-	-	19,4
2.1.3.1	бюджет Амурской области	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	4,9	4,0	-	-	-	-	8,9
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	5,7	4,8	-	-	-	-	10,5
2.1.4	внебюджетные источники			-	-	-	-	-
3.	Создание 660 модельных муниципальных библиотек							
3.1	Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки*	-	0,5	-	0,5	-	0,5	1,5
	в том числе:							
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	-	0,5	-	0,5	-	0,5	1,5
2.1.3.1	бюджет Амурской области	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	-	0,5	-	0,5	-	0,5	1,5
2.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4	Оснащение оборудованием 1200 кинозалов							
4.1	Оснащено оборудованием 4 кинозала*	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	2,0
	в том числе:							
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	2,0
4.1.3.1	бюджет Амурской области	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	2,0
4.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
5.	Реконструкция, капитальный ремонт 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол							
5.1	Реконструировано здание Амурского областного театра кукол	-	-	103,1	26,2	-	-	129,3
	в том числе:							
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	100,0	25,4	-	-	125,4
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	-	-	3,1	0,8	-	-	3,9

5.1.3.1	бюджет Амурской области	-	-	3,1	0,8	-	-	3,9
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-			-	-	-
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		57,9	32,8	124,5	27,2	21,9	1,0	265,3
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)		45,5	23,0	117,9	25,4	17,9	-	229,7
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:		12,4	9,8	6,6	1,8	4,0	1,0	35,6
бюджет Амурской области		1,3	-	3,1	0,8	-	-	5,2
межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований		5,1	4,0	1,5	-	1,5	-	12,1
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)		6,0	5,8	2,0	1,0	2,5	1,0	18,3
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Юркова О.А.	Министр культуры и национальной политики Амурской области	Лысенко О.В.	100
2	Администратор регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	100
<u>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</u>					
3	Участник регионального проекта	Грищенко И.В.	Ведущий консультант отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Бочкарев В.Е.	15
Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
5	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
6	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела	Сергиенко И.С.	20

			министерства культуры и национальной политики Амурской области		
7	Участник регионального проекта	Шифманович С.Ф.	Начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	20
8	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5
Обеспечены 11 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
10	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
11	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20

12	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	20
13	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5
Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки*					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
15	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
16	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
17	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства	Доргунова Н.А.	20

			культуры и национальной политики Амурской области		
18	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5
Оснащено оборудованием 4 кинозала*					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
20	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
21	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
22	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	20
23	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела	Тарасова Н.В.	5

			управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области		
Реконструировано здание Амурского областного театра кукол					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
25	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
26	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
27	Участник регионального проекта	Шифманович С.Ф.	Начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	20
28	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и	Тарасова Н.В.	5

			национальной политики Амурской области		
--	--	--	---	--	--

6. Дополнительные обосновывающие материалы

* Для достижения запланированных результатов необходимо уточнение объемов бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов на их реализацию.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта «Обеспечение
качественно нового уровня
развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда»)

План мероприятий по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	01.01.2019	31.12.2019	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
1.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2019	01.04.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
1.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.04.2019	01.05.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
1.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка	01.04.2019	31.12.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	отчетной информации			Шифманович С.Ф. Егорова К.В.		
2	Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	01.01.2021	31.12.2021	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
2.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2021	01.04.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
2.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления	01.04.2021	01.05.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
2.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2021	31.12.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Шифманович С.Ф. Егорова К.В.	Отчет	РП
3	Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	01.01.2023	31.12.2023	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ

1	2	3	4	5	6	7
3.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2023	01.04.2023	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
3.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.04.2023	01.05.2023	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
3.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2023	31.12.2023	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Шифманович С.Ф. Егорова К.В.	Отчет	РП
4	Обеспечены 6 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
4.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2019	01.04.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
4.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления	01.04.2019	01.05.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
4.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2019	01.12.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
5	Обеспечены 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2020	01.12.2020	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
5.1	Заключение соглашения с федеральными органами	01.01.2020	01.04.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	исполнительной власти					
5.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления	01.04.2020	01.05.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
5.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2020	01.12.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
6	Создана модельная муниципальная библиотека*	01.01.2020	01.12.2020	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
6.1	Направление заявок на участие в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета	01.05.2019	01.04.2020	Герман О.А.	Заявка	РП
6.2	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.05.2019	01.04.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
6.3	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.06.2019	01.06.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А.	Отчет	РП
6.4	Мониторинг и сопровождение хода исполнения проектов	01.06.2019	01.12.2019	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
7	Создана модельная муниципальная библиотека*	01.01.2022	01.12.2022	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
7.1	Направление заявок на участие в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета	01.05.2021	01.04.2022	Герман О.А.	Заявка	РП
7.2	Заключение соглашения с федеральными органами	01.05.2021	01.04.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	исполнительной власти					
7.3	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.06.2021	01.06.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А.	Отчет	РП
7.4	Мониторинг и сопровождение хода исполнения проектов	01.06.2021	01.12.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
8	Создана модельная муниципальная библиотека*	01.01.2024	01.12.2024	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
8.1	Направление заявок на участие в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета	01.05.2023	01.04.2024	Герман О.А.	Заявка	РП
8.2	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.05.2023	01.04.2024	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
8.3	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.06.2023	01.06.2024	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А.	Отчет	РП
8.4	Мониторинг и сопровождение хода исполнения проектов	01.06.2023	01.12.2024	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
9	Оснащен оборудованием кинозал*	01.01.2020	31.12.2020	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
9.1	Контроль за подписанием договора между Фондом кино и получателем средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием	01.03.2020	30.11.2020	Бочкарев В.Е. Герман О.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	условий для показа национальных фильмов					
9.2	Мониторинг оснащения оборудованием кинозала	01.03.2020	31.12.2020	Бочкарев В.Е. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
10	Оснащен оборудованием кинозал*	01.01.2022	31.12.2022	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
10.1	Контроль за подписанием договора между Фондом кино и получателем средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов	01.03.2022	30.11.2022	Бочкарев В.Е. Герман О.А.	Отчет	РП
10.2	Мониторинг оснащения оборудованием кинозала	01.03.2022	31.12.2022	Бочкарев В.Е. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
11	Оснащен оборудованием кинозал*	01.01.2023	31.12.2023	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
11.1	Контроль за подписанием договора между Фондом кино и получателем средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов	01.03.2023	30.11.2023	Бочкарев В.Е. Герман О.А.	Отчет	РП
11.2	Мониторинг оснащения оборудованием кинозала	01.03.2023	31.12.2023	Бочкарев В.Е. Герман О.А. Егорова К.В.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
12	Оснащен оборудованием кинозал*	01.01.2024	31.12.2024	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
12.1	Контроль за подписанием договора между Фондом кино и получателем средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов	01.03.2024	30.11.2024	Бочкарев В.Е. Герман О.А.	Отчет	РП
12.2	Мониторинг оснащения оборудованием кинозала	01.03.2024	31.12.2024	Бочкарев В.Е.	Отчет	РП
13	Реконструировано здание Амурского областного театра кукол	01.01.2019	01.12.2022	Юркова О.А.	Информационно-аналитический отчет	ВДЛ
13.1	Контроль за разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию здания	01.06.2019	01.10.2020	Бочкарев В.Е.	Проект	РП
13.2	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2021	01.03.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
13.3	Заключение соглашения с ГАУК «Амурский областной театр кукол» на предоставление субсидии на реконструкцию здания	01.03.2021	15.03.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
13.4	Мониторинг хода исполнения проекта, сбор и подготовка отчетной информации	15.03.2021	31.12.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
13.5	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2022	01.03.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
13.6	Заключение соглашения с ГАУК «Амурский областной театр кукол» на предоставление субсидии на реконструкцию здания	01.03.2022	15.03.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
13.7	Мониторинг хода исполнения проекта, сбор и подготовка отчетной информации	15.03.2022	01.12.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
13.8	Ввод объекта в эксплуатацию		01.12.2022	Бочкарев В.Е.	Отчет	РП