

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

МП



2018 г.)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

М.С. Гилев

МП

(\_\_\_\_\_ 2018 г.)

**ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Чистая вода»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Д.В. Пестов – Вице-губернатор Московской области		
Руководитель регионального проекта	Е.А. Хромушин – Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области		
Администратор регионального проекта	М.А. Трегубов – Начальник Управления развития комплекса водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 № 863/38.		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	89,8 <sup>2</sup>	31.12.2017	89,8	89,8	89,9	90,1	90,7	91,4	92,9
1.2.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения нарастающим итогом, ед. <sup>3</sup>	основной	-	-	-	6	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

<sup>2</sup> базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

<sup>3</sup> Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после проведения оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	- Сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах;
1.2.	Утверждена региональная программа Московской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения)	Постановление Правительства Московской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.

1.3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Московской области, достигнуто повышение доли населения Московской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Московской области повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.
------	--	--

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам (субсидии Московской области)	0	160,33	375,27	796,76	1207,12	1404,48	902,58	4846,54
1.1.2.	консолидированный бюджет Московской области	0	65,43	133,88	265,59	402,37	468,16	300,86	1636,39
1.1.3.	внебюджетные источники <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по федеральному проекту, в том числе:		0	225,76	509,15	1062,35	1609,49	1872,64	1203,44	6482,83

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.А. Хромушин	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Д.В. Пестов	20
2.	Администратор регионального проекта	М.А. Трегубов	Начальник Управления развития водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Е.А. Хромушин	40
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
1. Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Е.А. Хромушин	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Д.В. Пестов	20
1.2.	Участник проекта	М.А. Трегубов	Начальник Управления развития комплекса водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Е.А. Хромушин	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.3.	Участник проекта	М.А. Неверова	Заместитель начальника Управления	М.А. Трегубов	30
1.4.	Участник проекта	М.И. Иванов	Старший инспектор сектора мониторинга комплекса водоснабжения и водоотведения Управления развития комплекса водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области	М.А. Неверова	10
2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Московской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Е.А. Хромушин	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Д.В. Пестов	20
2.2.	Участник проекта	М.А. Трегубов	Начальник Управления развития комплекса водоснабжения и водоотведения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Е.А. Хромушин	40
2.3.	Участник проекта	М.А. Неверова	Заместитель начальника Управления	М.А. Трегубов	30



























