



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.04.2019

г. Грозный

№ 115-р

**О внесении изменений в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года № 329-р**

В целях актуализации регионального проекта «Дорожная сеть»:

Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть», утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года № 329-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Дорожная сеть», изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Чеченской Республики № 4



М.М. Хучиев



ПРИЛОЖЕНИЕ
 № 4 к распоряжению Правительства
 Чеченской Республики
 от 03.04.2019 № 115-р

ПАСПОРТ

регионального проекта Чеченской Республики
 «Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование федерального проекта	«Дорожная сеть»		
Краткое наименование регионального проекта	«Дорожная сеть»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Исабаев М.М., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Кулакова Н.В., директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2019-2024 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведения в 2024 году в Грозненской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,5 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям											
1.	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %	Основной	43,5	31.12.2017	46,5	47,2	47,9	48,6	49	49,5	50
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, км	Справочно	1375,4	31.12.2017	1470,3	1492,2	1513,6	1536,5	1551,4	1566,2	1581,0
Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии											
2.	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	Основной	29,1	31.12.2017	29,5	38,4	48,5	58,9	68	76,9	85,5
2.1.	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации,	Справочно	184,8	31.12.2017	187,4	244,0	308,0	374,1	432,0	488,5	543,0

	находящаяся в нормативном состоянии, км										
2.2.	Протяженность дорожной сети Грозненской городской агломерации, км	Справочно	635,2	31.12.2017	635,2	635,2	635,2	635,2	635,2	635,2	635,2
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки											
3.	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, %	Основной	4,2	31.12.2017	4,2	3,9	3,9	3.7 ¹	3,7	3,7	3,7
3.1.	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, км	Справочно	132	31.12.2017	132	124,1	124,1	117,4	117,4	117,4	117,4
3.2.	Доля автомобильных дорог Грозненской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки, %	Справочно	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Количество мест концентрации дорожно - транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %											
4.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чеченской Республики	Основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Грозненской городской агломерации	Справочно	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0

¹Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки составляет 117,4 км.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики; доведения доли улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85,5%; сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>		
1.	<p>Определение участков дорожной сети регионального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	<p>В целях формирования регионального проекта в Чеченской Республике определены перечни участков дорожной сети регионального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта Чеченской Республики</p>
2.	<p>Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p>	<p>Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Чеченской Республики, с ФАУ "РосдорНИИ" и представлен на утверждение в Росавтодор</p>
3.	<p>Заключение с Росавтодором соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Чеченской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	<p>Чеченской Республикой заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Росавтодором, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>
4.	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>	<p>Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор</p>
5.	<p>Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p>	<p>Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор</p>
6.	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные</p>	<p>Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
7.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
9.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
11.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
13.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
14.	На сети автомобильных дорог общего пользования, регионального значения, дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий								
1.1.	Результат: на дорожной сети автомобильных дорог регионального значения Чеченской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние до 50%	0,00	236,5	289,4	541,9	526,53	526,53	526,53	2647,39
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,00	236,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в том числе:	0,00	0,00	289,4	541,9	526,53	526,53	526,53	2410,89
1.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	0,00	289,4	541,9	526,53	526,53	526,53	2410,89
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий								

2.1.	Результат: на дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние до 85,5%	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3540,00
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	3186,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в том числе:	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	354,00
2.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	354,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий								
3.1	Результат: на дорожной сети автомобильных дорог регионального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки на 10%	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в том числе:	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
3.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Республики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	891,65	879,4	1131,9	1116,53	1116,53	1116,53	6252,54
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)		0,00	767,50	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	3422,5

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Исабаев М.М.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
2.	Администратор регионального проекта	Кулакова Н.В.	директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Исабаев М.М., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Руководитель регионального проекта	Исабаев М.М.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
4.	Администратор регионального проекта	Кулакова Н.В.	директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Исабаев М.М., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	30
Определение участков дорожной сети регионального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А.А.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20

6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хусенов Р.В.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
7.	Участник проекта	Чупанов А.Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
8.	Участник проекта	Гехаев Р.В.	Директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Хусенов Р.В. заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А.А.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хусенов Р.В.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
11.	Участник проекта	Чупанов А.Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20

12.	Участник проекта	Гехаев Р.В.	Директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Хусенов Р.В. заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
На дорожной сети автомобильных дорог регионального значения Чеченской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А.А.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных Чеченской Республики	20
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хусенов Р.В.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
15.	Участник проекта	Чупанов А.Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
16.	Участник проекта	Гехаев Р.В.	Директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Хусенов Р.В. заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
17.	Участник проекта	Темирбулатов А.А.	Директор департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Исабаев М.М. заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	10

18.	Участник проекта	Ибрагимова Л.М.	Директор финансово-экономического департамента Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Исабаев М.М. заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
19.	Участник проекта	Мазаева И.Д.	Заместитель директора финансово-экономического департамента Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Ибрагимова Л.М., директор финансово-экономического департамента Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	20
На дорожной сети Грозненской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гокаев Л.Ш.	Заместитель мэра г. Аргун	Темирбаев И.В., мэр г. Аргун	20
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садаева М.А.	Заместитель Мэра г.Грозного	Закриев Я.С., мэр г. Грозного	20
22.	Участник проекта	Магомадов А.И.	Ведущий специалист отдела учета и отчетности, контрактный управляющий Мэрии г. Аргун	Баталова Я.А. Начальник отдела учета и отчетности Мэрии г.Аргун	30
23.	Участник проекта	Арсев А.Т.	Начальник отдела строительства Мэрии г.Аргун	Гокаев Л.Ш., заместитель мэра г.Аргун	30
24.	Участник проекта	Абубакиров А.М.	Начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства комитета городского хозяйства Мэрии г.Грозного	Эльмурзаев А.С. Председатель комитета городского хозяйства Мэрии г.Грозного	30
25.	Участник проекта	Тутуев А.М.	Начальник отдела государственного заказа и делопроизводства Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного	Эльмурзаев А.С. Председатель комитета городского хозяйства Мэрии г.Грозного	30
Результат: На дорожной сети автомобильных дорог регионального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хусенов Р.В.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20

27.	Участник проекта	Темирсултанов А.А.	заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б., заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики	20
28.	Участник проекта	Чупанов А.Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Темирсултанов А.А., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20
29.	Участник проекта	Гехаев Р.В.	Директор департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Хусенов Р.В., заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	20

6. Дополнительная информация

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на выполнение следующих задач:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,

обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Формирование регионального проекта Чеченской Республики «Дорожная сеть» в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Исабаев М.М. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В.	Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование Региональный проект Чеченской Республики «Дорожная сеть»	Совет
1.1.	Определение участков дорожной сети регионального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)		14.12.2018	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Сформирован региональный проект Чеченской Республики «Дорожная сеть»	КРП
2.	Заключение с Росавтодором соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Чеченской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.03.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Ибрагимова Л.М. Мазаева И.Д.	Заключены соглашения с Росавтодором	Совет
3.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	01.12.2019	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет

3.1.1.	Чеченской Республикой заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	17.03.2019	Исабаев М.М. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Заключены соглашения	РРП
3.1.2.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Кулакова Н.В. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Отчет о заключении контрактов	РРП
3.1.3.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чеченской Республики	31.05.2019	01.07.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Утвержденный скорректированный региональный проект	РРП
3.1.4.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12.2019	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	РРП
3.1.5.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Махматхаджиев А.М.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РРП
3.1.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов		14.12.2019	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В.	Отчет о выполненных работах	КРП
4.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом	01.09.2019	15.12.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Согласованный и утвержденный региональный проект	Совет

	проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период			Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	представлен в Росавтодор	
4.1.1.	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Чеченской Республикой актуализирован региональный проект	РРП
4.1.	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект		15.12.2019	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	КРП
5.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020	01.12.2020	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет
5.1.1.	Чеченской Республикой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2020	17.02.2020	Исабаев М.М. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Заключенные (актуализированные) соглашения	РРП
5.1.2.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.02.2020	01.04.2020	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Отчет о заключении контрактов	РРП
5.1.3.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки	31.05.2020	01.07.2020	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Утвержденный скорректированный региональный проект	РРП

	(актуализации) документов транспортного планирования Чеченской Республики					
5.1.4.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	РРП
5.1.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов		01.12.2020	Исабаев М.М. Кулакова Н.В. Махматхаджиев А.М.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	КРП
5.2.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов		14.12.2020	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В.	Отчет о выполненных работах	КРП
6.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	15.12.2020	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Согласованный и утвержденный региональный проект	Совет
6.1.1.	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	01.12.2020	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Чеченской Республикой актуализирован региональный проект	РРП
6.1.	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект		15.12.2020	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	КРП

7.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021	01.12.2021	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет
7.1.1.	Чеченской Республикой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2021	17.02.2021	Исабаев М.М. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Заключены (актуализированы) соглашения	РРП
7.1.2.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Садаева М.А. Гокаев Л.Ш.	Отчет о заключении контрактов	РРП
7.1.3.	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2021	01.12.2021	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	РРП
7.1.	«Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов		01.12.2021	Исабаев М.М. Кулакова Н.В. Махматхаджиев А.М.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	КРП
7.2.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов		14.12.2021	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В.	Отчет о выполненных работах	КРП
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики,	01.01.2022	01.12.2022	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет

	дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
9.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2022	15.12.2022	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	Совет
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет
11.	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2023	15.12.2023	Исабаев М.М. Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В. Кулакова Н.В. Гехаев Р.В. Мазаева И.Д.	Согласованный и утвержденный региональный проект	Совет
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2024	01.12.2024	Темирсултанов А.А. Хусенов Р.В.	Отчет о выполненных работах	Совет

*Совет – Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам (уровень контроля - результат)


** КРП – куратор регионального проекта (уровень контроля – контрольная точка)

*** РРП – руководитель регионального проекта (уровень контроля - мероприятие)

Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							Дополнительных показателей не содержится
2.							
3.							



¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.