

Приложение № 1  
к Протоколу заседания  
Совета по проектному управлению  
при Губернаторе Ростовской области  
от 30.08.2019 № 2

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Дорожная сеть (Ростовская область)»**

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Дорожная сеть» (Ростовская область)**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта			
Руководитель регионального проекта	Иванов А. Н., министр транспорта Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Харитонов А. С., начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:											
увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 55,2 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);											
снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %»											
1.	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	основной	51,7	31.12.2017	52,2	52,7	53,2	53,7	54,2	54,7	55,2
Наименование показателя федерального проекта: «Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %»											
2.	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	основной	7,0	31.12.2017	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
Наименование показателя федерального проекта: «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %»											
3.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %.	основной	100*	31.12.2017	92,2	84,3	76,5	67,6	59,8	51,9	50

Наименование показателя федерального проекта: «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %»											
4.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, %	основной	58,7679	31.12.2017	-	63,3115	68,3578	72,996	77,6342	82,2724	85
5.	Доля автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %	дополнительный	60,7	31.12.2017	61,2	64,6	68,7	72,7	76,7	80,7	85,0
6.	Доля автомобильных дорог Таганрогской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %	дополнительный	44,8	31.12.2017	45,3	54,3	61,4	68,9	76,4	83,9	85,0
7.	Доля автомобильных дорог Шахтинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %	дополнительный	61,6	31.12.2017	62,1	65,8	70,9	75,4	79,9	84,4	85,0

\* - базовое значение показателя 102 шт.

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			
1.	<p>Результат федерального проекта: «Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок: 01.02.2019</p>		
1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p>

2.	<p>Результат федерального проекта: «Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок: 01.02.2019</p>		
2.1.	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p>	01.02.2019	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: «Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок: 05.04.2019</p>		
3.1.	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	01.03.2019	<p>Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>

4.	<p>Результат федерального проекта: «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»          Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор          Срок: 01.12.2024</p>		
4.1.	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 01.12.2019 – 1 УСЛ ШТ          на 01.12.2020 – 1 УСЛ ШТ          на 01.12.2021 – 1 УСЛ ШТ          на 01.12.2022 – 1 УСЛ ШТ          на 01.12.2023 – 1 УСЛ ШТ          на 01.12.2024 – 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	<p>Субъектами Российской Федерации в достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период          Характеристика результата федерального проекта: Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор          Срок: 15.12.2023</p>		

5.1.	<p>Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>на 15.12.2019 – 1 ДОКУМ на 15.12.2020 – 1 ДОКУМ на 15.12.2021 – 1 ДОКУМ на 15.12.2022 – 1 ДОКУМ на 15.12.2023 – 1 ДОКУМ</p>	15.12.2023	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p>
------	--	------------	--



## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»							
1.1	Результат регионального проекта № 4.1: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	6475,5380	6592,3511	7630,9856	8131,8778	8131,8778	8131,8778	45094,5081
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	2202,2154	1891,0000	1891,0000	–	–	–	5984,2154
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	–	–	–	–	–	–	–
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	4273,3226	4701,3511	5739,9856	8131,8778	8131,8778	8131,8778	39110,2927
1.1.3.1.	бюджет Ростовской области	3708,9715	4139,7801	5178,4146	6516,1659	6516,1659	6516,1659	32575,6639
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	555,9532	555,9537	555,9539	1610,0948	1610,0948	1610,0948	6498,1452
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	8,3979	5,6173	5,6171	5,6171	5,6171	5,6171	36,4836

1.1.4.	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–	–
Всего по региональному проекту, в том числе:		6475,5380	6592,3511	7630,9856	8131,8778	8131,8778	8131,8778	45094,5081
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)		2202,2154	1891,0000	1891,0000	–	–	–	5984,2154
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		–	–	–	–	–	–	–
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:		4273,3226	4701,3511	5739,9856	8131,8778	8131,8778	8131,8778	39110,2927
бюджет Ростовской области		3708,9715	4139,7801	5178,4146	6516,1659	6516,1659	6516,1659	32575,6639
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований		555,9532	555,9537	555,9539	1610,0948	1610,0948	1610,0948	6498,1452
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)		8,3979	5,6173	5,6171	5,6171	5,6171	5,6171	36,4836
внебюджетные источники		–	–	–	–	–	–	–

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20
2.	Администратор регионального проекта	Харитонов А.С.	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области, администратор проекта	Козловская Е.В. Заместитель министра транспорта Ростовской области	30
«Общие организационные мероприятия по региональному проекту»					
3.	Администратор регионального проекта	Харитонов А.С.	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области, администратор проекта	Козловская Е.В. Заместитель министра транспорта Ростовской области	30
Результат регионального проекта № 1.1.: Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20
5.	Участник регионального проекта	Альшенко Н.А.	Глава администрации Красносулинского района	-	30
6.	Участник регионального проекта	Сеймовский Ю.А.	Исполняющий обязанности главы администрации Азовского района	-	30
7.	Участник регионального проекта	Богун О.Н.	Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области	-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Борзенко В.И.	Глава администрации Аксайского района	-	30
9.	Участник регионального проекта	Борисов М.А.	Начальник отдела закупок для государственных нужд министерства транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	30
10.	Участник регионального проекта	Высоцкий И.Ю.	Начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	-	5
11.	Участник регионального проекта	Гойда В.Л.	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
12.	Участник регионального проекта	Горенко В.А.	Глава администрации города Гуково	-	30
13.	Участник регионального проекта	Грибов И.В.	Глава администрации Кагальницкого района	-	30
14.	Участник регионального проекта	Гуснай В.М.	Глава администрации Усть-Донецкого района	-	30
15.	Участник регионального проекта	Даниленко В.Ф.	Глава администрации Неклиновского района	-	30
16.	Участник регионального проекта	Зюзин И.Ю.	Глава администрации города Новочеркаска	-	30
17.	Участник регионального проекта	Килафян В.С.	Глава администрации Мясниковского района	-	30
18.	Участник регионального проекта	Ковалев А.В.	Глава администрации города Шахты	-	30
19.	Участник регионального проекта	Козловская Е.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Колбин А.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
21.	Участник регионального проекта	Кучмиёв А.В.	Глава администрации Родионово-Несветайского района	-	30
22.	Участник регионального проекта	Логвиненко А.В.	Исполняющий обязанности главы администрации города Ростова-на-Дону	-	30
23.	Участник регионального проекта	Лисицкий А.В.	Глава администрации города Таганрога	-	30
24.	Участник регионального проекта	Овчиева Л.В.	Глава администрации Октябрьского района	-	30
25.	Участник регионального проекта	Панасенко В.В.	Глава администрации зерноградского района	-	30
26.	Участник регионального проекта	Портнов И.А.	Директор Северо-Кавказского филиала федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт»	-	5
27.	Участник регионального проекта	Павлятенко Г.В.	Глава администрации города Батайска	-	30
28.	Участник регионального проекта	Ращупкин В.В.	Глава администрации города Азова	-	30
29.	Участник регионального проекта	Рудковский А.А.	Глава администрации Матвеево-Курганского района	-	30
30.	Участник регионального проекта	Рябов Д.А.	Директор Ростовского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	-	10
31.	Участник регионального проекта	Солоницин М.В.	Глава администрации города Зверево	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Бондаренко С.А.	Глава администрации города Новошахтинска	-	30
33.	Участник регионального проекта	Сорокин Ю.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства»	-	10
34.	Участник регионального проекта	Ушаков С.Я.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
35.	Участник регионального проекта	Шевцов А.М.	Глава администрации Багаевского района	-	30
36.	Участник регионального проекта	Ялтырева И.В.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	5
37.	Участник регионального проекта	Евтеев Д.В.	Начальник отдела экспертизы проектов, мониторинга и информационно-телекоммуникационного обеспечения	Колбин А.В. Заместитель министра транспорта Ростовской области	20
<p>Результат регионального проекта № 2.1.: Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p>					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Альшенко Н.А.	Глава администрации Красносулинского района	-	30
40.	Участник регионального проекта	Сеймовский Ю.А.	Исполняющий обязанности главы администрации Азовского района	-	30
41.	Участник регионального проекта	Богун О.Н.	Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области	-	10
42.	Участник регионального проекта	Борзенко В.И.	Глава администрации Аксайского района	-	30
43.	Участник регионального проекта	Борисов М.А.	Начальник отдела закупок для государственных нужд министерства транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	30
44.	Участник регионального проекта	Высоцкий И.Ю.	Начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	-	5
45.	Участник регионального проекта	Гойда В.Л.	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник регионального проекта	Горенко В.А.	Глава администрации города Гуково	-	30
47.	Участник регионального проекта	Грибов И.В.	Глава администрации Кагальницкого района	-	30
48.	Участник регионального проекта	Гуснай В.М.	Глава администрации Усть-Донецкого района	-	30
49.	Участник регионального проекта	Даниленко В.Ф.	Глава администрации Неклиновского района	-	30
50.	Участник регионального проекта	Зюзин И.Ю.	Глава администрации города Новочеркасска	-	30
51.	Участник регионального проекта	Килафян В.С.	Глава администрации Мясниковского района	-	30
52.	Участник регионального проекта	Ковалев А.В.	Глава администрации города Шахты	-	30
53.	Участник регионального проекта	Козловская Е.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
54.	Участник регионального проекта	Колбин А.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
55.	Участник регионального проекта	Кучмиёв А.В.	Глава администрации Родионово-Несветайского района	-	30
56.	Участник регионального проекта	Логвиненко А.В.	Исполняющий обязанности главы администрации города Ростова-на-Дону	-	30
57.	Участник регионального проекта	Лисицкий А.В.	Глава администрации города Таганрога	-	30
58.	Участник регионального проекта	Овчиева Л.В.	Глава администрации Октябрьского района	-	30
59.	Участник регионального проекта	Панасенко В.В.	Глава администрации зерноградского района	-	30
60.	Участник регионального проекта	Портнов И.А.	Директор Северо-Кавказского филиала федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт»	-	5
61.	Участник регионального проекта	Павлятенко Г.В.	Глава администрации города Батайска	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
62.	Участник регионального проекта	Ращупкин В.В.	Глава администрации города Азова	-	30
63.	Участник регионального проекта	Рудковский А.А.	Глава администрации Матвеево-Курганского района	-	30
64.	Участник регионального проекта	Рябов Д.А.	Директор Ростовского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	-	10
65.	Участник регионального проекта	Солоницин М.В.	Глава администрации города Зверево	-	30
66.	Участник регионального проекта	Бондаренко С.А.	Глава администрации города Новошахтинска	-	30
67.	Участник регионального проекта	Сорокин Ю.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства»	-	10
68.	Участник регионального проекта	Ушаков С.Я.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
69.	Участник регионального проекта	Шевцов А.М.	Глава администрации Багаевского района	-	30
70.	Участник регионального проекта	Володина И.В.	Начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог	Колбин А.В. Заместитель министра транспорта Ростовской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник регионального проекта	Губарев Г.М.	Заведующий сектором координации, учета и мониторинга дорожных работ в муниципальных образованиях	Козловская Е.В. Заместитель министра транспорта Ростовской области	30
72.	Участник регионального проекта	Тимонин А.А.	Заведующий сектора безопасности дорожного движения	Ушаков С.Я. Заместитель министра транспорта Ростовской области	30
<p>Результат регионального проекта № 3.1.: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>					
73.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20
74.	Участник регионального проекта	Гойда В.Л.	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
75.	Участник регионального проекта	Козловская Е.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
76.	Участник регионального проекта	Колбин А.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Результат регионального проекта № 4.1.: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>					
77.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20
78.	Участник регионального проекта	Альшенко Н.А.	Глава администрации Красносулинского района	-	30
79.	Участник регионального проекта	Сеймовский Ю.А.	И.о. главы администрации Азовского района	-	30
80.	Участник регионального проекта	Богун О.Н.	Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области	-	10
81.	Участник регионального проекта	Борзенко В.И.	Глава администрации Аксайского района	-	30
82.	Участник регионального проекта	Борисов М.А.	Начальник отдела закупок для государственных нужд министерства транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
83.	Участник регионального проекта	Высоцкий И.Ю.	Начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	-	5
84.	Участник регионального проекта	Гойда В.Л.	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
85.	Участник регионального проекта	Горенко В.А.	Глава администрации города Гуково	-	30
86.	Участник регионального проекта	Грибов И.В.	Глава администрации Кагальницкого района	-	30
87.	Участник регионального проекта	Гуснай В.М.	Глава администрации Усть-Донецкого района	-	30
88.	Участник регионального проекта	Даниленко В.Ф.	Глава администрации Неклиновского района	-	30
89.	Участник регионального проекта	Зюзин И.Ю.	Глава администрации города Новочеркасска	-	30
90.	Участник регионального проекта	Килафян В.С.	Глава администрации Мясниковского района	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
91.	Участник регионального проекта	Ковалев А.В.	Глава администрации города Шахты	-	30
92.	Участник регионального проекта	Козловская Е.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
93.	Участник регионального проекта	Колбин А.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
94.	Участник регионального проекта	Кучмиёв А.В.	Глава администрации Родионово-Несветайского района	-	30
95.	Участник регионального проекта	Логвиненко А.В.	Исполняющий обязанности главы администрации города Ростова-на-Дону	-	30
96.	Участник регионального проекта	Лисицкий А.В.	Глава администрации города Таганрога	-	30
97.	Участник регионального проекта	Овчиева Л.В.	Глава администрации Октябрьского района	-	30
98.	Участник регионального проекта	Панасенко В.В.	Глава администрации зерноградского района	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
99.	Участник регионального проекта	Портнов И.А.	Директор Северо-Кавказского филиала федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт»	-	5
100.	Участник регионального проекта	Павлятенко Г.В.	Глава администрации города Батайска	-	30
101.	Участник регионального проекта	Ращупкин В.В.	Глава администрации города Азова	-	30
102.	Участник регионального проекта	Рудковский А.А.	Глава администрации Матвеево-Курганского района	-	30
103.	Участник регионального проекта	Рябов Д.А.	Директор Ростовского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	-	10
104.	Участник регионального проекта	Солоницин М.В.	Глава администрации города Зверево	-	30
105.	Участник регионального проекта	Бондаренко С.А.	Глава администрации города Новошахтинска	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
106.	Участник регионального проекта	Сорокин Ю.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства»	-	10
107.	Участник регионального проекта	Ушаков С.Я.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
108.	Участник регионального проекта	Шевцов А.М.	Глава администрации Багаевского района	-	30
<p>Результат регионального проекта № 5.1.: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p>					
109.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.Н.	Министр транспорта Ростовской области, руководитель проекта	-	20
110.	Участник регионального проекта	Альшенко Н.А.	Глава администрации Красносулинского района	-	30
111.	Участник регионального проекта	Сеймовский Ю.А.	И.о. главы администрации Азовского района	-	30



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
112.	Участник регионального проекта	Богун О.Н.	Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области	-	10
113.	Участник регионального проекта	Борзенко В.И.	Глава администрации Аксайского района	-	30
114.	Участник регионального проекта	Борисов М.А.	Начальник отдела закупок для государственных нужд министерства транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	30
115.	Участник регионального проекта	Высоцкий И.Ю.	Начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	-	5
116.	Участник регионального проекта	Гойда В.Л.	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
117.	Участник регионального проекта	Горенко В.А.	Глава администрации города Гуково	-	30
118.	Участник регионального проекта	Грибов И.В.	Глава администрации Кагальницкого района	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
119.	Участник регионального проекта	Гуснай В.М.	Глава администрации Усть-Донецкого района	-	30
120.	Участник регионального проекта	Даниленко В.Ф.	Глава администрации Неклиновского района	-	30
121.	Участник регионального проекта	Зюзин И.Ю.	Глава администрации города Новочеркаска	-	30
122.	Участник регионального проекта	Килафян В.С.	Глава администрации Мясниковского района	-	30
123.	Участник регионального проекта	Ковалев А.В.	Глава администрации города Шахты	-	30
124.	Участник регионального проекта	Козловская Е.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
125.	Участник регионального проекта	Колбин А.В.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
126.	Участник регионального проекта	Кучмиёв А.В.	Глава администрации Родионово-Несветайского района	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
127.	Участник регионального проекта	Логвиненко А.В.	Исполняющий обязанности главы администрации города Ростова-на-Дону	-	30
128.	Участник регионального проекта	Лисицкий А.В.	Глава администрации города Таганрога	-	30
129.	Участник регионального проекта	Овчиева Л.В.	Глава администрации Октябрьского района	-	30
130.	Участник регионального проекта	Панасенко В.В.	Глава администрации зерноградского района	-	30
131.	Участник регионального проекта	Портнов И.А.	Директор Северо-Кавказского филиала федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт»	-	5
132.	Участник регионального проекта	Павлятенко Г.В.	Глава администрации города Батайска	-	30
133.	Участник регионального проекта	Ращупкин В.В.	Глава администрации города Азова	-	30
134.	Участник регионального проекта	Рудковский А.А.	Глава администрации Матвеево-Курганского района	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
135.	Участник регионального проекта	Рябов Д.А.	Директор Ростовского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	-	10
136.	Участник регионального проекта	Солоницин М.В.	Глава администрации города Зверево	-	30
137.	Участник регионального проекта	Бондаренко С.А.	Глава администрации города Новошахтинска	-	30
138.	Участник регионального проекта	Сорокин Ю.В.	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства»	-	10
139.	Участник регионального проекта	Ушаков С.Я.	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской области	20
140.	Участник регионального проекта	Шевцов А.М.	Глава администрации Багаевского района	-	30

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат регионального проекта №1.1: Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Иванов А.Н.	Прочий тип документа. В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной	К

					деятельности (региональных проектов)	
1.1.1.	Мероприятие: Формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций	03.12.2018	05.12.2018	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Рашупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Ялтырева И.В. Евтеев Д.В.	Прочий тип документа В Ростовской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.	РП

1.1.	Контрольная точка: Документ разработан	-	05.12.2018	Иванов А.Н.	Прочий тип документа В Ростовской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.	К
1.2.1	Мероприятия: Согласование перечня участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций с участниками регионального проекта	05.12.2018	14.12.2018	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В.	Прочий тип документа Перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций согласованы с участниками регионального проекта	РП

				Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Ялтырева И.В. Евтеев Д.В.		
1.2.	Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2018	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В.	Прочий тип документа Перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций согласованы с участниками регионального проекта	РП



				Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В.		
2.	Результат регионального проекта № 2.1.: Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	03.12.2018	01.02.2019	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор	К
2.1.1	Мероприятие: Формирование регионального проекта	03.12.2018	10.12.2018	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф.	Паспорт проекта. Сформирован региональный проект Ростовской области «Дорожная сеть»	РП

				Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Володина И.В. Губарев Г.М. Тимонин А.А.		
2.1.	Контрольная точка: Документ разработан	-	10.12.2018	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Сформирован региональный проект Ростовской области «Дорожная сеть»	К
2.2.1	Мероприятия: Согласование регионального проекта на уровне субъекта Российской Федерации	10.12.2018	13.12.2018	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области детализирован на период 2019 - 2021 годов и укрупнен на период 2022 - 2024 годов, согласован на	РП

				<p>Грибов И.В.  Гуснай В.М.  Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Колбин А.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.  Панасенко В.В.  Портнов И.А.  Павлятенко Г.В.  Ращупкин В.В.  Рудковский А.А.  Рябов Д.А.  Солоницин М.В.  Бондаренко С.А.  Сорокин Ю.В.  Володина И.В.  Губарев Г.М.  Тимонин А.А.</p>	уровне Ростовской области	
2.2.	Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	13.12.2018	<p>Альшенко Н.А.  Сеймовский Ю.А.  Богун О.Н.  Борзенко В.И.  Борисов М.А.  Высоцкий И.Ю.  Гойда В.Л.  Горенко В.А.  Грибов И.В.  Гуснай В.М.</p>	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области детализирован на период 2019 - 2021 годов и укрупнен на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне субъектов Российской Федерации	РП

				Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В.	Федерации, с ФАУ "Росдорнии"	
2.3.1.	Мероприятие: Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	13.12.2018	01.02.2019	Иванов А.Н. Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Паспорт проекта. Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	РП
2.3.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Региональный проект «Дорожная сеть» утвержден в Росавтодоре	К
3.	Результат регионального проекта № 3.1.: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,	25.12.2018	01.03.2019	Иванов А.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных	К

	предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта				трансфертов с Росавтодором	
3.1.1.	Мероприятие: Министерством транспорта Ростовской области заключено соглашение о реализации на территории Ростовской области регионального проекта «Дорожная сеть», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	01.02.2019	01.03.2019	Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Росавтодором	РП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.03.2019	Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Росавтодором	РП
4.	Результат регионального проекта №4.1: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	03.12.2018	01.12.2024	Иванов А.Н.	Отчет о выполненных работах. Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	К
4.1.1.	Мероприятие: Министерством транспорта Ростовской области заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания	01.02.2019	17.03.2019	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А.	Соглашение. Министерством транспорта Ростовской области заключены соглашения с органами	К

	поддержки реализации регионального проекта Ростовской области на 2019 год.			Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации регионального проекта Ростовской области на 2019 год.	
4.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	17.03.2019	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В.	Соглашение.	К

				Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.		
4.2.1	Мероприятие: Сформирован пакет документов для включения закупки в план закупок	01.02.2019	05.04.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, пакет документов для включения закупки в план закупок	РП
4.2	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	05.04.2019	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации	К

				<p>Грибов И.В.  Гуснай В.М.  Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.  Панасенко В.В.  Павлятенко Г.В.  Ращупкин В.В.  Рудковский А.А.  Солоницин М.В.  Бондаренко С.А.  Шевцов А.М.</p>	<p>регионального проекта,  пакет документов для  включения закупки в  план закупок</p>	
4.3.1	<p>Мероприятие: Министерство транспорта Ростовской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год</p>	17.03.2019	31.05.2019	<p>Иванов А.Н.  Альшенко Н.А.  Сеймовский Ю.А.  Борзенко В.И.  Борисов М.А.  Горенко В.А.  Грибов И.В.  Гуснай В.М.  Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Колбин А.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.</p>	<p>Отчет.  Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, заключены муниципальные контракты для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач регионального проекта в 2019 году</p>	К



				Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.		
4.3	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	31.05.2019	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, заключены муниципальные контракты для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач регионального проекта в 2019 году	К

4.4.1.	Мероприятие: Министерством транспорта Ростовской области и органами местного самоуправления на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы	01.01.2019	01.12.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	РП
4.4	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия,	РП

				<p>Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.</p>	<p>предусмотренные региональным проектом на 2019 год</p>	
4.5.1	<p>Мероприятие: Прием документов на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту</p>	31.05.2019	31.12.2019	<p>Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В.</p>	<p>Прочий тип документа. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте представлены документы по выполненным мероприятиям</p>	РП

				Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А		
4.5	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А	Прочий тип документа Прочий тип документа. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участствующими в региональном проекте представлены документы по выполненным мероприятиям	К
4.6.1.	Мероприятие: Министерство транспорта Ростовской области совместно с территориальными подразделениями ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области разработаны планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на	01.02.2019	15.04.2019	Богун О.Н. Ушаков С.Я.	Прочий тип документа Проект плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование	РП

	пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.				соблюдения Правил дорожного движения.	
4.6	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2019	Иванов А.Н. Богун О.Н. Ушаков С.Я.	Прочий тип документа План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	К
4.7.1.	Мероприятие: Министерством транспорта Ростовской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ростовской области	31.05.2019	01.07.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В.	Паспорт проекта. При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта	РП

				Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Ушаков С.Я. Шевцов А.М.		
4.7.	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта	К
4.8.1.	Мероприятие: Министерством транспорта Ростовской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Иванов А.Н. Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	К

4.8.	Контрольная точка: Информация об итогах общественных обсуждений размещена на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области	-	15.12.2019	Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Прочий вид документа. Информационная справка об итогах реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.)	РП
4.9.1.	Мероприятие: Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	14.12.2019	Иванов А.Н. Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Отчет. Отчет о выполненных работах	К
4.9.	Контрольная точка: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14.12.2019	Иванов А.Н.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 202 год	К
4.10.	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	17.03.2020	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М.	Соглашение.	К

				<p>Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.  Панасенко В.В.  Павлятенко Г.В.  Ращупкин В.В.  Рудковский А.А.  Солоницин М.В.  Бондаренко С.А.  Шевцов А.М.</p>		
4.11.	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	05.04.2020	<p>Иванов А.Н.  Альшенко Н.А.  Сеймовский Ю.А.  Борзенко В.И.  Горенко В.А.  Грибов И.В.  Гуснай В.М.  Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.  Панасенко В.В.  Павлятенко Г.В.</p>	<p>Отчет.  Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, пакет документов для включения закупки в план закупок</p>	К



				Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.		
4.12.	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	31.05.2020	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, заключены муниципальные контракты для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач регионального проекта в 2019 году	К
4.13.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами	РП

				<p>Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.</p>	<p>местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год</p>	
4.14.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	<p>Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В.</p>	<p>Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год</p>	РП

				Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.		
4.15.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2020	Иванов А.Н. Богун О.Н. Ушаков С.Я.	Прочий тип документа План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	К
4.16.	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2020	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта	К
4.17.	Контрольная точка: Информация об итогах общественных обсуждений размещена на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области	-	15.12.2020	Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Прочий вид документа. Информационная справка об итогах реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.)	РП
4.18.	Контрольная точка: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального	-	14.12.2020	Иванов А.Н.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской	К

	проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов				области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2020 год	
4.19	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		17.03.2021	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Соглашение.	К

4.20	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	05.04.2021	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, пакет документов для включения закупки в план закупок	К
4.21.	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	-	31.05.2021	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С.	Отчет. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации регионального проекта, заключены муниципальные контракты для обеспечения возможности	К

				Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	достижения установленных показателей и решения задач регионального проекта в 2019 году	
4.22.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участствующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	РП

				Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.		
4.23.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Борзенко В.И. Борисов М.А. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Шевцов А.М.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	РП
4.24.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.04.2021	Иванов А.Н Богун О.Н. Ушаков С.Я.	Прочий тип документа План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование	К

					соблюдений Правил дорожного движения.	
4.25.	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2021	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта	К
4.26.	Контрольная точка: Информация об итогах общественных обсуждений размещена на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области	-	15.12.2021	Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Прочий вид документа. Информационная справка об итогах реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.)	РП
4.27.	Контрольная точка: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14.12.2021	Иванов А.Н.	Отчет. Министерством транспорта Ростовской области, органами местного самоуправления, участвующими в региональном проекте выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2020 год	К
5.	Результат регионального проекта № 5.1.: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом	01.09.2019	15.12.2023	Иванов А.Н.	Региональный проект (программа дорожной деятельности). Программы дорожной деятельности (региональные	К



	проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период				проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	
5.1.1.	Мероприятие: Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РП

				Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Ушаков С.Я. Шевцов А.М.		
5.1.	Контрольная точка: Документ разработан	-	01.12.2019	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	К
5.2.1.	Мероприятия: Согласование регионального проекта на уровне субъекта Российской Федерации	01.12.2019	14.12.2019	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Паспорт проекта. Актуализированный региональный проект Ростовской области согласован на уровне Ростовской области	РП

				<p>Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.  Панасенко В.В.  Портнов И.А.  Павлятенко Г.В.  Ращупкин В.В.  Рудковский А.А.  Рябов Д.А.  Солоницин М.В.  Бондаренко С.А.  Сорокин Ю.В.</p>		
5.2.	Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2019	<p>Иванов А.Н.  Альшенко Н.А.  Сеймовский Ю.А.  Богун О.Н.  Борзенко В.И.  Борисов М.А.  Высоцкий И.Ю.  Гойда В.Л.  Горенко В.А.  Грибов И.В.  Гуснай В.М.  Даниленко В.Ф.  Зюзин И.Ю.  Килафян В.С.  Ковалев А.В.  Козловская Е.В.  Колбин А.В.  Кучмиёв А.В.  Логвиненко А.В.  Лисицкий А.В.  Овчиева Л.В.</p>	<p>Паспорт проекта.  Актуализированный региональный проект Ростовской области согласован на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии"</p>	РП

				Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В.		
5.3.1.	Мероприятие: Представлены на согласование Росавтодор актуализированный региональный проект	01.12.2019	15.12.2019	Иванов А.Н. Гойда В.Л. Козловская Е.В. Колбин А.В.	Паспорт проекта. Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	РП
5.3.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	К
5.4.1.	Мероприятие: Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	01.12.2020	Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РП

				Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В. Ушаков С.Я. Шевцов А.М.		
5.4.	Контрольная точка: Документ разработан	-	01.12.2020	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	К
5.5.	Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2020	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А.	Паспорт проекта. Актуализированный региональный проект Ростовской области согласован на уровне субъектов Российской	РП

				Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В. Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В.	Федерации, с ФАУ "Росдорнии"	
5.6.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2020	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	К
5.7.	Контрольная точка: Документ разработан	-	01.12.2021	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Региональный проект Ростовской области актуализирован, в том	К

					числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	
5.8.	Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2021	Иванов А.Н. Альшенко Н.А. Сеймовский Ю.А. Богун О.Н. Борзенко В.И. Борисов М.А. Высоцкий И.Ю. Гойда В.Л. Горенко В.А. Грибов И.В. Гуснай В.М. Даниленко В.Ф. Зюзин И.Ю. Килафян В.С. Ковалев А.В. Козловская Е.В. Колбин А.В. Кучмиёв А.В. Логвиненко А.В. Лисицкий А.В. Овчиева Л.В. Панасенко В.В. Портнов И.А. Павлятенко Г.В. Ращупкин В.В. Рудковский А.А. Рябов Д.А. Солоницин М.В.	Паспорт проекта. Актуализированный региональный проект Ростовской области согласован на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии"	РП

				Бондаренко С.А. Сорокин Ю.В.		
5.9.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2021	Иванов А.Н.	Паспорт проекта. Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	К



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть»

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %							
1.	Доля автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям	$S_{PC}$ - Общая протяженность дорожной сети Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км; $S_{PO}$ - Общая протяженность дорожной сети Ростовской агломерации, км; $V_{PO}$ - Доля автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %	Министерство транспорта и муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	Министерство транспорта Ростовской области	Муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	до 25 января года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$V_{PO} = S_{PC} / S_{PO} \times 100 \%$

Доля автомобильных дорог Таганрогской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %							
2.	Доля автомобильных дорог Таганрогской агломерации, соответствующих нормативным требованиям	<p><math>S_{TC}</math> - Общая протяженность дорожной сети Таганрогской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;</p> <p><math>S_{TO}</math> - Общая протяженность дорожной сети Таганрогской агломерации, км;</p> <p><math>V_{TO}</math> - Доля автомобильных дорог Таганрогской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %</p>	Министерство транспорта и муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	Министерство транспорта Ростовской области	Муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	до 25 января года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$V_{TO} = S_{TC} / S_{TO} \times 100 \%$
Доля автомобильных дорог Шахтинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %							
3.	Доля автомобильных дорог Шахтинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям	<p><math>S_{ШС}</math> - Общая протяженность дорожной сети Шахтинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;</p>	Министерство транспорта и муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	Министерство транспорта Ростовской области	Муниципальные образования, входящие в состав Ростовской агломерации	до 25 января года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$V_{ШО} = S_{ШС} / S_{ШО} \times 100 \%$

		<p>S<sub>шo</sub> - Общая протяженность дорожной сети Шахтинской агломерации, км;</p> <p>V<sub>шo</sub> - Доля автомобильных дорог Шахтинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--