

УТВЕРЖДЕН  
советом при Губернаторе Ставропольского края  
по проектной деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 года №4)

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Наименование федерального проекта (краткое)	Дорожная сеть		
Краткое наименование проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Р.Я.Петрашов – заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель проекта	Штепа Е.В. – министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
Администратор проекта	Кожин П.В. – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта		

	Ставропольского края
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы»

## 2. Цель и показатели проекта

*Цели:* Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 77,6 процентов.

Снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 16 процентов по сравнению с 2017 годом.

Снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольского края в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение к концу 2024 года в Ставропольской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 89,4 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Доля автомобильных дорог регионального или	основной	74,03	31.12.2017	74,7	75,3	76	76,6	77,2	77,6

	межмуниципального значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, %									
2.	Доля дорожной сети Ставропольской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	основной	62,7	31.12.2017	68	72,28	76,56	80,84	85,12	89,4
3.	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки, %	основной	1,54	31.12.2017	1,52	1,5	1,44	1,37	1,29	1,29
4.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольского края, %	основной	100	31.12.2017	89	80,5	71,9	64,6	57,3	50

## 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог.</p> <p>Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.</p>	
	<p>Цель федерального проекта «Дорожная сеть»:</p> <p>Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).</p> <p>Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.</p> <p>Доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.</p>	
1.	К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции,	Выполнены работы на участках общей

	<p>капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за пределами Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>	<p>протяженностью 62,115 км, в том числе:  в 2019 году – 22,808 км  в 2020 году – 8 км  в 2021 году – 8,603 км  в 2022 году – 7,004 км  в 2023 году – 8 км  в 2024 году – 7,7 км</p>
2.	<p>К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>	<p>Выполнены работы на участках общей протяженностью 477,246 км, в том числе:  в 2019 году – 90,225 км  в 2020 году – 78,449 км  в 2021 году – 87,326 км  в 2022 году – 73,956 км  в 2023 году – 64,456 км  в 2024 году – 82,834 км</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за пределами Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.							
1.1.1.	федеральный бюджет	186,3429	0	0	633,35236	633,35237	633,35237	2 086,400
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	480,0
1.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.							
2.1.1.	федеральный бюджет	696,0	696,0	696,0	696,0	696,0	696,0	4 176,0
2.1.2.	бюджеты государственных	-	-	-	-	-	-	-

	внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	бюджет Ставропольского края	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	5 220,0
2.1.4.	местные бюджеты	71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	431,36842104
2.1.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по проекту, в том числе:		1 904,23763684	1 717,89473684	1 717,89473684	2 351,24709684	2 351,24710684	2 351,24710684	12 393,76842104
федеральный бюджет		882,3429	696,0	696,0	1 329,35236	1 329,35237	1 329,35237	6 262,4
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	5 700,0
местные бюджеты		71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	71,89473684	431,36842104
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор проекта	Петрашов Р.Я.	Заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	5
2.	Руководитель проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	15
3.	Администратор проекта	Кожин П.В.	Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	80
<b>Общие организационные мероприятия по проекту:</b>					
Проведение установочного совещания с участниками проекта					
4.	Ответственный за достижение результата	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	15
5.	Участник проекта	Кожин П.В.	Заместитель министра	Штепа Е.В., министр	80



			дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	
6.	Участник проекта	Звягинцев О.И.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	30
7.	Участник проекта	Ротов А.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
Формирование информационно-коммуникационного пространства проекта					
8.	Ответственный за достижение результата	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	15
9.	Участник проекта	Кожин П.В.	Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	80
10.	Участник проекта	Звягинцев О.И.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и	30

			дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	транспорта Ставропольского края	
11.	Участник проекта	Ротов А.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
12.	Участник проекта	Барко А.М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
13.	Участник проекта	Мелешко Е.В.	Старший специалист I разряда отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	30
14.	Участники проекта		Представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию		30
<b>К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных</b>					

<b>дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за пределами Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</b>					
15	Ответственный за достижение результата	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
16.	Участник проекта	Кожин П.В.	Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	80
17.	Участник проекта	Звягинцев О.И.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	30
18.	Участник проекта	Ротов А.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
19.	Участник проекта	Барко А.М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности	Звягинцев О.И., начальник отдела	50

			автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	
20.	Участник проекта	Мелешко Е.В.	Старший специалист I разряда отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
21.	Участник проекта	Яковлев Ю.Н.	Начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	10
22.	Участник проекта	Смагина Н.И.	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и реализации целевых программ министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	10
23.	Участник проекта	Сафонов А.Н. (по согласованию)	Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по	Олдак А.Г., начальник Главного управления МВД России по	10

			Ставропольскому краю	Ставропольскому краю	
24.	Участник проекта	Корнеев Д.В. (по согласованию)	Начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Сафонов А.Н., главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Ставропольскому краю	20
25.	Участник проекта	Рыбалко В.И. (по согласованию)	Заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Корнеев Д.В., начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	20
26.	Участники проекта		Руководители подрядных организацией		20
<b>К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</b>					
27.	Ответственный за достижение результата	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30

28.	Участник проекта	Кожин П.В.	Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	80
29.	Участник проекта	Звягинцев О.И.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	30
30.	Участник проекта	Ротов А.А.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
31.	Участник проекта	Барко А.М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50
32.	Участник проекта	Мелешко Е.В.	Старший специалист I разряда отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта	Звягинцев О.И., начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	50

			Ставропольского края		
33.	Участник проекта	Яковлев Ю.Н.	Начальник отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	10
34.	Участник проекта	Смагина Н.И.	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и реализации целевых программ министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Штепа Е.В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	10
35.	Участник проекта	Сафонов А.Н. (по согласованию)	Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Ставропольскому краю	Олдак А.Г., начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю	10

36.	Участник проекта	Корнеев Д.В. (по согласованию)	Начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Сафонов А.Н., главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Ставропольскому краю	20
37.	Участник проекта	Рыбалко В.И. (по согласованию)	Заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Корнеев Д.В., начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	20
38.	Участники проекта		Руководители подрядных организацией		20
39.	Участники проекта		Представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию		30



## 6. Дополнительная информация

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края составляет 4307,14 км. Из них 3801,757 км с усовершенствованным и 478,03 км с покрытием переходного типа (гравийные дороги). На сегодняшний день нормативным требованиям отвечает 74,03% региональных автодорог от их общей протяженности. Согласно целевым показателям, доведенным Министерством транспорта Российской Федерации, к концу 2024 года должно соответствовать нормативным требованиям 77,6% региональных автомобильных дорог от их общей протяженности.

Для целей и задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных стратегиях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Ставропольском крае создана Ставропольская городская агломерация с ядром в административном центре субъекта – городе Ставрополе. К концу 2024 года 85% дорожной сети городской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям.

В рамках регионального проекта предусматривается снижение к 2024 году общего количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Ставропольского края на 50% относительно 2017 года.

Путем реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края предусматривается сокращение доли дорог, работающих в режиме перегрузки с 1,54% в 2018 году до 1,29% в 2024 году. В абсолютных показателях снижение составит 16% относительно протяженности участков, работающих в режиме перегрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончани е			
1.	<b>К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за пределами Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</b>	<b>01.12.2018</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчеты о выполненных работах и достигнутых целевых показателях</b>	<b>Совет<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

1.1.1	Определение перечней участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние <sup>2</sup>	15.11.2018	20.11.2018	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М.	Перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	Куратор
1.1.2	Представление перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, на рассмотрение в Росавтодор <sup>3</sup>	03.12.2018	03.12.2018	Кожин П.В.	Перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, сформирован и представлен на рассмотрение в Росавтодор	Куратор
1.1	<b>Сформирован и согласован перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения,</b>		<b>30.12.2018</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Согласованный Росавтодором перечень участков</b>	<b>Проектный комитет</b>

<sup>2</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году

	которые должны быть приведены в нормативное состояние <sup>3</sup>				дорожной сети регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	
1.2.1	Разработка проекта программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения <sup>4</sup>	26.11.2018	30.11.2018	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М.	Проект программы дорожной деятельности	Куратор
1.2.2	Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения <sup>4</sup>	04.12.2018	20.12.2018	Кожин П.В.	Протокол общественных обсуждений	Куратор
1.2.3	Согласование программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Росавтодоре <sup>4</sup>	06.12.2018	30.12.2018	Кожин П.В.	Согласованная Росавтодором программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	Куратор

<sup>3</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году

					общего пользования регионального или межмуниципального значения	
1.2	Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского сформирована программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения		30.12.2018	Кожин П.В.	Проект программы дорожной деятельности	Проектный комитет
1.3.1	Заключение соглашения между Росавтодором и Правительством Ставропольского края о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ставропольского края обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	31.12.2018	01.03.2019	Штепа Е.В., Кожин П.В., Смагина Н.И.	Подписанное с обеих сторон соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	Куратор
1.3.2	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2019 год	31.12.2018	30.04.2019	Яковлев Ю.Н.	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и	Куратор
1.3.3	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2019	15.05.2019	Яковлев Ю.Н.	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры закупок	Куратор

1.3.4	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2019 год	01.02.2019	31.05.2019	Яковлев Ю.Н.	Государственные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Куратор
1.3.5	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2019 год, содержащих, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2019	31.05.2019	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М., Яковлев Ю.Н.	Проекты сводных календарных планов	Куратор
1.3.6	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2019	31.05.2019	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
<b>1.3</b>	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2019</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2019 год</b>	<b>Проектный комитет</b>

1.4.1	Проведение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на 2019 год	01.02.2019	01.12.2019	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
1.4.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2018 год.	01.05.2019	31.05.2019	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И.	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	Куратор
1.4.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	01.06.2019	30.06.2019	Штепа Е.В., Сафонов А.Н.	Утвержденный План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	Куратор
1.4.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных	01.07.2019	01.12.2019	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор

	происшествий на 2019 год					
1.4.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2019, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности на последующие периоды	10.10.2019	20.10.2019	Кожин П.В.	Протокол общественных обсуждений	Куратор
1.4.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2019	15.11.2019	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В.	Проект актуализации программы дорожной деятельности	Куратор
1.4.7	Направление проекта актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Росавтодор для согласования	01.12.2019	15.12.2019	Кожин П.В.	Проект актуализации Программы дорожной деятельности направлен в Росавтодор	Куратор
1.4.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.12.2019	25.12.2019	Кожин П.В.	Согласованная актуализированная программа дорожной деятельности	Куратор
1.4	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2019</b>		<b>25.12.2019</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчет о выполненных работах и</b>	<b>Проектный комитет</b>



	<b>году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам</b>				<b>достигнутых целевых показателей в 2019 году</b>	
1.5.1	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2020 год	01.01.2020	30.04.2020	Яковлев Ю.Н.	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и	Куратор
1.5.2	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2020	15.05.2020	Яковлев Ю.Н.	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры закупок	Куратор
1.5.3	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2020 год	01.02.2020	31.05.2020	Яковлев Ю.Н.	Государственные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Куратор
1.5.4	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2020 год, содержащих, в том числе, сведения о	01.03.2020	31.05.2020	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А.,	Проекты сводных календарных планов	Куратор

	натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов			Барко А.М., Яковлев Ю.Н.		
1.5.5	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2020	31.05.2020	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
<b>1.5</b>	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2020</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2020 год</b>	<b>Проектный комитет</b>
1.6.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на 2020 год	01.02.2020	01.12.2020	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
1.6.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2019 год.	01.05.2020	31.05.2020	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И.	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020	Куратор

					год	
1.6.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	01.06.2020	30.06.2020	Штепа Е.В., Сафонов А.Н.	План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	Куратор
1.6.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	01.07.2020	01.12.2020	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
1.6.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2020, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности на последующие периоды	10.10.2020	20.10.2020	Кожин П.В.	Протокол общественных обсуждений	Куратор
1.6.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2020	15.11.2020	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В.	Проект актуализации программы дорожной деятельности	Куратор
1.6.7	Направление проекта актуализации	01.12.2020	15.12.2020	Кожин П.В.	Проект актуализации	Куратор

	программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Росавтодор для согласования				Программы дорожной деятельности направлен в Росавтодор	
1.6.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.12.2020	25.12.2020	Кожин П.В	Согласованная актуализированная программа дорожной деятельности	Куратор
<b>1.6</b>	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2020 году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам</b>		<b>25.12.2020</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчет о выполненных работах и достигнутых целевых показателях в 2020 году</b>	<b>Проектный комитет</b>
1.7.1	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2021 год	01.01.2021	30.04.2021	Яковлев Ю.Н.	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и	Куратор
1.7.2	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2021	15.05.2021	Яковлев Ю.Н.	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры	Куратор

					закупок	
1.7.3	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2020 год	01.02.2021	31.05.2021	Яковлев Ю.Н.	Государственные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Куратор
1.7.4	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2021 год, содержащих, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2021	31.05.2021	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М., Яковлев Ю.Н.	Проекты сводных календарных планов	Куратор
1.7.5	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2021	31.05.2021	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
1.7	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2021</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности на 2021</b>	<b>Проектный комитет</b>

					ГОД	
1.8.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на 2020 год	01.02.2021	01.12.2021	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
1.8.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2020 год.	01.05.2021	31.05.2021	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И.	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	Куратор
1.8.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	01.06.2021	30.06.2021	Штепа Е.В., Сафонов А.Н.	План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	Куратор
1.8.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных	01.07.2021	01.12.2021	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор

	происшествий на 2021 год					
1.8.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2021, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности на последующие периоды	10.10.2021	20.10.2021	Кожин П.В.	Протокол общественных обсуждений	Куратор
1.8.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2021	15.11.2021	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В.	Проект актуализации программы дорожной деятельности	Куратор
1.8.7	Направление проекта актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Росавтодор для согласования	01.12.2021	15.12.2021	Кожин П.В.	Проект актуализации Программы дорожной деятельности направлен в Росавтодор	Куратор
1.8.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.12.2021	25.12.2021	Кожин П.В.	Согласованная актуализированная программа дорожной деятельности	Куратор
<b>1.8</b>	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2021</b>		<b>25.12.2021</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчет о выполненных работах и</b>	<b>Проектный комитет</b>

	году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам				достигнутых целевых показателей в 2021 году	
2.	К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	01.12.2018	31.12.2024	Штепа Е.В.	Отчеты о выполненных работах и достигнутых целевых показателях	Совет
2.1.1	Определение перечней участков дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние <sup>4</sup>	15.11.2018	20.11.2018	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М., представители органов местного	Перечень участков дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	Куратор

<sup>4</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году



				самоуправлени я, включенных в Ставропольску ю городскую агломерацию		
2.1.2	Представление перечня участков дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние, на рассмотрение в Росавтодор <sup>5</sup>	03.12.2018	03.12.2018	Кожин П.В.	Перечень участков дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние, сформирован и представлен на рассмотрение в Росавтодор	Куратор
2.1	<b>Сформирован и согласован перечень участков дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние</b>		<b>30.12.2018</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Согласованный Росавтодором перечень участков дорожной сети Ставропольской</b>	<b>Проектн ый комитет</b>

<sup>5</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году

					<b>городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние</b>	
2.2.1	Разработка проекта программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации <sup>6</sup>	26.11.2018	30.11.2018	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проект программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор
2.2.2	Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации <sup>7</sup>	04.12.2018	20.12.2018	Кожин П.В., представители органов местного самоуправления, включенных	Протоколы общественных обсуждений	Куратор

<sup>6</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году

				в Ставропольскую городскую агломерацию		
2.2.3	Согласование программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации в Росавтодоре <sup>7</sup>	06.12.2018	30.12.2018	Кожин П.В.	Согласованная Росавтодором программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор
2.2	<b>Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского и органами местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию, сформирована программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации</b>		<b>30.12.2018</b>	<b>Кожин П.В., представитель органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию</b>	<b>Проект программы дорожной деятельности</b>	<b>Проектный комитет</b>
2.3.1	Заключение соглашения между Росавтодором и Правительством	31.12.2018	01.03.2019	Штепа Е.В., Кожин П.В.,	Подписанное с обеих сторон соглашение о	Куратор

<sup>7</sup> Мероприятие выполнено в 2018 году

	Ставропольского края о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ставропольского края обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта			Смагина Н.И.	предоставлении иных межбюджетных трансфертов	
2.3.2	Заключение соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления, включенными в Ставропольскую городскую агломерацию, о предоставлении субсидий, предусматривающих принятие названными органами местного самоуправления обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.	01.02.2019	15.03.2019	Штепа Е.В., Кожин П.В., Смагина Н.И., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении субсидий	Куратор
2.3.3	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2019 год	31.12.2018	30.04.2019	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую	Утверждены планы-графики закупок	Куратор

				ю городскую агломерацию		
2.3.4	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2019	15.05.2019	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры закупок	Куратор
2.3.5	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2019 год	01.02.2019	31.05.2019	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Государственные и муниципальные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Куратор
2.3.6	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской	01.03.2019	31.05.2019	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А.,	Проекты сводных календарных планов	Куратор

	городской агломерации на 2019 год, содержащих, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов			Барко А.М., Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию		
2.3.7	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2019	31.05.2019	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
<b>2.3</b>	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2019</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2019 год</b>	<b>Проектный комитет</b>

2.4.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2019 год	01.02.2019	01.12.2019	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
2.4.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах учетом данных об аварийности за 2018 год.	01.05.2019	31.05.2019	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И., представители органов местного самоуправления	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	Куратор
2.4.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	01.06.2019	30.06.2019	Штепа Е.В., Сафонов А.Н., представители органов местного самоуправления	План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	Куратор
2.4.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	01.07.2019	01.12.2019	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор

2.4.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2019, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на последующие периоды	10.10.2019	20.10.2019	Кожин П.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Протоколы общественных обсуждений	Куратор
2.4.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2019	15.11.2019	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проект актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор
2.4.7	Направление проекта актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	01.12.2019	15.12.2019	Кожин П.В., представители органов	Проект актуализации Программы дорожной деятельности в	Куратор



	Ставропольской городской агломерации в Росавтодор для согласования			местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации направлен в Росавтодор	
2.4.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	01.12.2019	25.12.2019	Кожин П.В	Согласованная актуализированная программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор
<b>2.4</b>	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2019 году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам</b>		<b>25.12.2019</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчет о выполненных работах и достигнутых целевых показателях в 2019 году</b>	<b>Проектный комитет</b>
2.5.1	Заключение соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления,	01.02.2020	15.03.2020	Штепа Е.В., Кожин П.В., Смагина Н.И., представители	Подписанные с обеих сторон соглашения о субсидий	Куратор

	включенными в Ставропольскую городскую агломерацию, о предоставлении субсидий, предусматривающих принятие названными органами местного самоуправления обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.			органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию		
2.5.2	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год	01.01.2020	30.04.2020	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Утверждены планы-графики закупок	Куратор
2.5.3	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2020	15.05.2020	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры закупок	Куратор

				ю городскую агломерацию		
2.5.4	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год	01.02.2020	31.05.2020	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Государственные и муниципальные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Куратор
2.5.5	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год, содержащих, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2020	31.05.2020	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М., Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проекты сводных календарных планов	Куратор

				агломерацию		
2.5.6	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2020	31.05.2020	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
2.5	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2020</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год</b>	<b>Проектный комитет</b>
2.6.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год	01.02.2020	01.12.2020	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
2.6.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах учетом данных об аварийности за 2019 год.	01.05.2020	31.05.2020	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И., представители	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации	Куратор

				органов местного самоуправлени я	дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	
2.6.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	01.06.2020	30.06.2020	Штепа Е.В., Сафонов А.Н., представители органов местного самоуправлени я	План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	Куратор
2.6.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020 год	01.07.2020	01.12.2020	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
2.6.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2020, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на последующие периоды	10.10.2020	20.10.2020	Кожин П.В., представители органов местного самоуправлени я, включенных в Ставропольску ю городскую агломерацию	Протоколы общественных обсуждений	Куратор

2.6.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2020	15.11.2020	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проект актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор
2.6.7	Направление проекта актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации в Росавтодор для согласования	01.12.2020	15.12.2020	Кожин П.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проект актуализации Программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации направлен в Росавтодор	Куратор
2.6.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных	01.12.2020	25.12.2020	Кожин П.В.	Согласованная актуализированная программа дорожной	Куратор

	дорог Ставропольской городской агломерации				деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	
<b>2.6</b>	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2020 году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам</b>		<b>25.12.2020</b>	<b>Штепа Е.В.</b>	<b>Отчет о выполненных работах и достигнутых целевых показателях в 2020 году</b>	<b>Проектный комитет</b>
2.7.1	Заключение соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления, включенными в Ставропольскую городскую агломерацию, о предоставлении субсидий, предусматривающих принятие названными органами местного самоуправления обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.	01.02.2021	15.03.2021	Штепа Е.В., Кожин П.В., Смагина Н.И., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении субсидий	Куратор
2.7.2	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на	01.01.2021	30.04.2021	Яковлев Ю.Н., представители	Утверждены планы-графики закупок	Куратор

	реализацию мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2021 год			органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию		
2.7.3	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2021	15.05.2021	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Размещена конкурсная документация и проведены процедуры закупок	Куратор
2.7.4	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2021 год	01.02.2021	31.05.2021	Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую	Государственные и муниципальные контракты на выполнение мероприятий размещены в Единой информационной системе в сфере	Куратор



				ю городскую агломерацию	закупок	
2.7.5	Подготовка сводных календарных планов выполнения мероприятий программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2021 год, содержащих, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов	01.03.2021	31.05.2021	Кожин П.В., Звягинцев О.И., Ротов А.А., Барко А.М., Яковлев Ю.Н., представители органов местного самоуправлени я, включенных в Ставропольску ю городскую агломерацию	Проекты сводных календарных планов	Куратор
2.7.6	Направление в Росавтодор сводных календарных планов	31.05.2021	31.05.2021	Кожин П.В.	Проекты сводных календарных планов направлены в Росавтодор	Куратор
2.7	<b>Сводные календарные планы согласованы Росавтодором</b>		<b>01.06.2021</b>	<b>Кожин П.В.</b>	<b>Календарный план выполнения мероприятий программ дорожной деятельности в</b>	<b>Проектный комитет</b>

					<b>отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2020 год</b>	
2.8.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на 2021 год	01.02.2021	01.12.2021	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
2.8.2	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах учетом данных об аварийности за 2020 год.	01.05.2021	31.05.2021	Кожин П.В., Ротов А.А., Корнеев Д.В., Рыбалко В.И., представители органов местного самоуправления	Проект плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	Куратор
2.8.3	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	01.06.2021	30.06.2021	Штепа Е.В., Сафонов А.Н., представители органов местного самоуправления	План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021	Куратор

				я	год	
2.8.4	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021 год	01.07.2021	01.12.2021	Руководители подрядных организацией	Акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ	Куратор
2.8.5	Проведение общественных обсуждений результатов проведения мероприятий по состоянию на 10.10.2021, а также, при необходимости, предложений по корректировке программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации на последующие периоды	10.10.2021	20.10.2021	Кожин П.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Протоколы общественных обсуждений	Куратор
2.8.6	Актуализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации (в том числе с учетом результатов общественных обсуждений)	10.10.2021	15.11.2021	Кожин П.В., Ротов А.А., Барко А.М., Мелешко Е.В., представители органов местного самоуправления, включенных в	Проект актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор

				Ставропольскую городскую агломерацию		
2.8.7	Направление проекта актуализации программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации в Росавтодор для согласования	01.12.2021	15.12.2021	Кожин П.В., представители органов местного самоуправления, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	Проект актуализации Программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации направлен в Росавтодор	Куратор
2.8.8	Согласование Росавтодором актуализированной программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	01.12.2021	25.12.2021	Кожин П.В	Согласованная актуализированная программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации	Куратор

2.8	<b>Выполнены все мероприятия, запланированные к исполнению в 2021 году в рамках программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Ставропольской городской агломерации, с учетом выполнения работ/оказания услуг по заключенным контрактам</b>		25.12.2021	Штепа Е.В.	<b>Отчет о выполненных работах и достигнутых целевых показателях в 2021 году</b>	<b>Проектный комитет</b>
-----	---	--	------------	------------	--	--------------------------

---