

УТВЕРЖДЕН

Председатель Совета проектной деятельности
Карачаево-Черкесской РеспубликиОзов А.А. 

(от _____ 2018 г. № __)

П А С П О Р Т**регионального проекта Карачаево-Черкесской Республики*****«Безопасные и качественные автомобильные дороги»***

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Краткое наименование регионального проекта	БКАД КЧР	Срок начала и окончания проекта	01.09.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики С.А. Смородин		
Руководитель регионального проекта	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Е.А. Гордиенко		
Администратор регионального проекта	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов		
Связь с государственными программами Карачаево-Черкесской Республики, Российской Федерации	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие «Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Разработка и реализация регионального проекта осуществляется в целях:

Обеспечения безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности);

Создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

Доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

Развития дорожной сети Черкесской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

Развития дорожной сети Черкесской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселениях;

Создания условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги;

Создания приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

Достижение целей регионального проекта осуществляется за счёт:

увеличения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50,0% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;

снижения к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведения к концу 2024 года в Черкесской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %	основной	45,2	31.12.2017	45,2	45,90	47,42	49,41	50,54	51,58	52,34
2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	основной	9,7	31.12.2017	9,7	9,7	9,7	8,2	8,2	8,2	8,2
3.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, %	основной	100	31.12.2017	100	71	64	57	50	42	42
4.	Доля протяженности дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, %	основной	15,98	31.12.2017	15,98	25,73	37,40	51,43	63,97	75,40	86,84

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	основной	0	31.12.2017	0	10	20	40	53	66	80
6.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	основной	0	31.12.2017	0	10	20	35	50	60	70

7.	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, %	основной	100	31.12.2017	100	111	135	149	166	192	211
8.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Карачаево-Черкесской Республики, шт.	основной	2	31.12.2017	2	2	2	2	2	2	2
9.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, шт.	основной	0	31.12.2017	0	1	1	1	1	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, км	справочный	1635,88	31.12.2017	1635,88	1635,88	1635,88	1635,88	1635,88	1635,88	1635,88	1635,88
11.	Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, км	справочный	697,7	31.12.2017	739,42	750,92	775,87	808,42	826,82	843,82	856,32	
12.	Протяженность дорожной сети Черкесской агломерации, км	справочный	126,83	31.12.2017	126,83	126,83	126,83	126,83	126,83	126,83	126,83	126,83
13.	Общая протяженность дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км	справочный	20,27	31.12.2017	20,27	32,64	47,44	65,24	81,14	95,64	110,14	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, шт.	справочный	14	31.12.2017	14	10	9	8	7	6	6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата	
1.	Достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
1.1.	К концу 2024 года увеличится доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)	Увеличение не менее чем до 50,0	
1.2.	К концу 2024 года снизится доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки	Снижение на 10% по сравнению с 2017 годом (с 158,6 км до км 134,0)	
1.3.	К концу 2024 года снизится количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики	Снижение в два раза по сравнению с 2017 годом (с 14 до 6)	
1.4	К концу 2024 года увеличится доля автомобильных дорог в Черкесской агломерации, соответствующих нормативным требованиям	Увеличение до 85%	
2.	Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики		
2.1.	К концу 2024 года снизится количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики	Снижение в два раза по сравнению с 2017 годом (с 14 до 6)	

2.2.	К концу 2024 года смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизится до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения	Снижение социального риска (уровня смертности в ДТП (количества погибших) в расчете на 100 тыс. населения) по сравнению с 2017 годом с 9,73 до 3,93
2.3.	К концу 2024 увеличится количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, %	Увеличение более чем в два раза по сравнению с 2017 годом (с 100 до 211)
3.	Устранение перегрузки дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики преимущественно за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры	
3.1.	К концу 2024 года снизится доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки	Снижение на 10%по сравнению с 2017 годом (с 100% до 85 %)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе	339 900,0	362 300,0	460 000,0	460 000,0	460 000,0	423 400,0	2 505 600,0
	– консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики	25000,0	25 000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25 000,0	150 000,0
	– иные межбюджетные трансферты	314 000,0	337 300,0	435 300,0	435 300,0	435 300,0	398 400,0	2 355 600,0
1.1	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Черкесской агломерации	250000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 500 000,0
1.2	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав Черкесской агломерации	89 900,0	112 300,0	210 300,0	210 300,0	210 300,0	173 400,0	1 006 500,0
2	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	30
2.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	70
Результаты регионального проекта и ответственные за достижение результатов					
Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям					
3.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10
4.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
5.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево- Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»	Начальник республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтод ор»	60

Снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки					
6.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10
7.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	30
8.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»	Начальник республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»	60
Снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики					
9.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10

10.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	20
11.	Участник регионального проекта	Кушнарев В.П.	Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике (далее – УГИБДД МВД по КЧР)	Министр внутренних дел Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике	15
12.	Участник регионального проекта	Курачинов Р.К.	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в г. Черкесске (далее – ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Черкесске)	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Черкесск	15
13.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» (Далее – РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»)	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	15

14.	Участник регионального проекта	Байрамуков И.Х.	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО	Заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ	10
15.	Участник регионального проекта	Елисеев С.С.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска	мэр г. Черкесска	15

Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог в Черкесской агломерации, соответствующих нормативным требованиям					
16.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10
17.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	20
18.	Участник регионального проекта	Курачинов Р.К.	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск	20
19.	Участник регионального проекта	Байрамуков И.Х.	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО	Заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ	10
20.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»)	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	20
21.	Участник регионального проекта	Елисеев С.С.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска	мэр г. Черкесска	20
Снижение к концу 2024 года смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения					
22.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10

23.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	20
24.	Участник регионального проекта	Кушнарев В.П.	Начальник УГИБДД МВД по КЧР	Министр МВД по КЧР	15
25.	Участник регионального проекта	Курачинов Р.К.	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск	15
26.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	15
27.	Участник регионального проекта	Байрамуков И.Х.	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО	Заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ	10
28.	Участник регионального проекта	Елисеев С.С.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска	мэр г. Черкесска	15
Увеличение к концу 2024 года количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения					
29.	Руководитель регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	10

30.	Администратор регионального проекта	Семенов Р.Р.	Первый заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево- Черкесской Республики	Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево- Черкесской Республики	20
31.	Участник регионального проекта	Курачинов Р.К.	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск	20
32.	Участник регионального проекта	Эбзеев И.Х.	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодо р»	20
33.	Участник регионального проекта	Байрамуков И.Х.	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО	Заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ	10
34.	Участник регионального проекта	Елисеев С.С.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска	мэр г. Черкесска	10
35.	Участник регионального проекта	Кушнарев В.П.	Начальник УГИБДД МВД по КЧР	Министр МВД по КЧР	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
БКАД КЧР

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) и сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)	-	14.12.2018	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ», РГКУ управление Карачаевочеркесавтордор», Ространснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, УГИБДД МВД России по КЧР, мэрия г. Черкесска	Сформированный паспорт регионального проекта БКАД КЧР с необходимыми приложениями и иными документами	Правительство Карачаево-Черкесской Республики
2.	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта	-	14.12.2018	Министерство строительства и ЖКХ КЧР	Согласованный паспорт регионального проекта БКАД КЧР	Федеральное дорожное агентство
3.	Представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования	-	25.12.2018	Министерство строительства и ЖКХ КЧР	Представленная отчетная информация	Федеральное дорожное агентство
4.	Правительством Карачаево-Черкесской	-	01.03.2019	Министерство	Заключенное	Федеральное

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Карачаево-Черкесской Республике иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта			строительства и ЖКХ КЧР	соглашение	дорожное агентство
4.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	-	17.03.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные соглашения	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
5.	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	-	15.04.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР	Разработанные и утвержденные планы	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
6.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	-	31.05.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные контракты	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
7.	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного	-	01.07.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального	Скорректированный (при необходимости) региональный	Федеральное дорожное агентство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	планирования Карачаево-Черкесской Республики			образования города Черкесска	проект	
8.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформированный отчёт	Федеральное дорожное агентство
9.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	-	01.12.2019	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск, Ространснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений	Федеральное дорожное агентство
10.	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы	-	14.12.2019	Министерство строительства и	Представленные отчетные	Федеральное дорожное

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году и предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов			ЖКХ КЧР	материалы и предложения по корректировке	агентство
11.	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	-	17.02.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные соглашения	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
12.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	-	01.04.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные контракты	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
13.	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	-	15.04.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР	Разработанные и утвержденные планы	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
14.	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Карачаево-Черкесской Республики	-	01.07.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР	Скорректированный (при необходимости) региональный проект	Федеральное дорожное агентство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧРРГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформированный отчёт	Федеральное дорожное агентство
16.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов	-	01.12.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск, Ространснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений	Федеральное дорожное агентство
17.	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году и предложения	-	14.12.2020	Министерство строительства и ЖКХ КЧР	Представленные отчетные материалы и предложения по	Федеральное дорожное агентство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов				корректировке	
18.	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	-	17.02.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные соглашения	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
19.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	-	01.04.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Заключенные контракты	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
20.	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	-	15.04.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР	Разработанные и утвержденные планы	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
21.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города	Сформированный отчет	Федеральное дорожное агентство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Черкесска		
22.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	01.12.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений	Федеральное дорожное агентство
23.	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году и предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14.12.2021	Министерство строительства и ЖКХ КЧР	Представленные отчетные материалы и предложения по корректировке	Федеральное дорожное агентство
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указаны укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
24.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2022	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса	Сформированный отчёт	Федеральное дорожное агентство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска		
25.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2023	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформированный отчёт	Федеральное дорожное агентство
26.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2024	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркеса втодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Сформированный отчёт	Федеральное дорожное агентство

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
БКАД КЧР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

В результате реализации запланированных мероприятий регионального проекта в полном объёме и при их достаточном стабильном и долгосрочном финансировании, в Карачаево-Черкесской Республике будет в полной мере функционировать система, обеспечивающая:

безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания субъектов экономической деятельности;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

развитие дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики и Черкесской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики, и в соответствии с транспортным спросом;

создание условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги и приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Доп. информация
Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %							
1.	$N_1 = \frac{S_{н.обл}}{S_{обл}} \times 100\%$	N_1 – значение показателя; $S_{н.обл}$ – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих	Данные статистики, результаты диагностики	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочерке савтодор»	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует

		нормативным требованиям, км; $S_{обл}$ – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, км					
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %							
2.	$N_2 = \frac{S_{прг}}{S_{обл}} \times 100\%$	N_2 – значение показателя; $S_{прг}$ – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км; $S_{обл}$ – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, км	Данные статистики, результаты диагностики и обследований, данные специализированного оборудования	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, %							
3.	$N_3 = \frac{K_{факт}}{K_{баз}} \times 100\%$	N_3 – значение показателя; $K_{факт}$ – количество мест концентрации ДТП по итогам проведения работ по их ликвидации в год расчёта показателя, шт.; $K_{баз}$ – количество мест концентрации ДТП на 31.12.2017	Данные статистики и обследований	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск, Ространснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, РГКУ управление	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует

				«Карачаевочеркес автодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска			
Доля протяженности дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, %							
4.	$N_4 = \frac{S_{н.агл}}{S_{агл}} \times 100\%$	N_4 – значение показателя; $S_{н.агл}$ – протяжённость дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; $S_{агл}$ – общая протяжённость дорожной сети Черкесской агломерации, км	Данные статистики, результаты диагностики	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Территория Черкесской агломерации	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее – Реестр), от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %							
5.	$N_5 = \frac{N_p}{N_k} \times 100\%$	N_5 – значение показателя; N_p – количество заключенных контрактов на очередной год, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр, шт.; N_k – общее количество заключенных контрактов на очередной год на выполнение работ	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует

		по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.					
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %							
6.	$N_6 = \frac{N_{\text{КЖЦ}}}{N_{\text{к}}} \times 100\%$	N_6 – значение показателя; $N_{\text{КЖЦ}}$ – количество заключенных контрактов на очередной год, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, шт.; $N_{\text{к}}$ – общее количество заключенных контрактов на очередной год на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, шт.							
7.	$N_7 = F + f$	N_6 – значение показателя; F – количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения (далее – количество камер ФВФ),	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г. Черкесск», РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует

		функционирующих в год, предшествующий расчетному, шт.; f – количество камер ФВФ, установленных в расчетном году, шт.		УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска			
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) на территории Карачаево-Черкесской Республики, шт.							
8.	$N_8 = I + i$	N_6 – значение показателя; I – количество внедренных ИТС на территории Новосибирской области на год, предшествующий расчетному, шт.; i – количество ИТС на территории Карачаево-Черкесской Республики, внедренных в расчетном году, шт.	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики (далее – АПВГК), шт.							
9.	$N_8 = A + a$	N_6 – значение показателя; A – количество размещённых АПВГК на год, предшествующий расчетному, шт.; a – количество АПВГК, размещенных в расчетном году, шт.	Отчётная информация ГКУ НСО ТУАД	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркес автодор», Ространснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО УГИБДД МВД России по КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	Раз в год до 31 декабря, ежегодно	Отсутствует