

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды		
Краткое наименование регионального проекта	Комфортная городская среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Логинова Юлия Витальевна, ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, тел. 38-16-69, gorsreda.kirov@bk.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: повысить к концу 2024 года комфортность городской среды, увеличив индекс качества городской среды на 30%										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %										
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области, %	основной	N*	01.01.2019	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %										
2	Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Кировской области, %	основной	18	01.01.2019	28	33	44	50	50	61
					5**	6**	8**	9**	9**	11**
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %										
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития	основной	5	01.01.2019	9	12	15	20	25	30

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %										
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)											
4	Количество благоустроенных общественных пространств, в том числе в городах, единиц	основной	26	01.01.2019	72	72	72	72	72	72	72
5	Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц	дополнительный	222	01.01.2019	70	-	-	-	-	-	-

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</p> <p>Срок: 31.12.2018</p>		
1.1	Внесены изменения в государственную программу Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной	01.06.2019	Принято Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	городской среды индекса качества городской среды и индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства		пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году);</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p>		
2.1	Обеспечено участие муниципальных образований Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающем реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований.	01.04.2024	Заявки муниципальных образований по результатам заседания межведомственной комиссии направлены на федеральный этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	<p>Определен порядок и проведено рейтинговое голосование по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>	01.03.2024	<p>Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальных образованиях Кировской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек по результатам рейтингового голосования</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p> <p>Срок: 2024 год</p>		
4.1	<p>Проведены в муниципальных образованиях Кировской области общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий</p>	01.03.2024	<p>Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в муниципальные программы формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование»,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p> <p>Срок: 2024 год</p>		
5.1	<p>По результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы государственная программа формирования современной городской среды и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций) в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов</p>	30.04.2024	<p>Принято постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы. Актуализированы муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно на территории муниципальных образований будут: улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>Срок: 2024 год</p>		
6.1	<p>Обеспечено комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в городах и других населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше тысячи человек</p>	31.12.2024	<p>Благоустроено более 400 общественных пространств, включая места массового отдыха населения (городские парки) с применением технологий цифровизации городского хозяйства.</p>
6.2	<p>Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды</p>	01.07.2019	<p>На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			проектов по благоустройству, повышение качества проектов по благоустройству, решение вопросов цифровизации городского хозяйства
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством.</p>		
7.1	Разработан ведомственный проект «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	31.03.2019	Утвержден паспорт ведомственного проекта «Умный город», составлен план мероприятий по реализации проекта
7.2	Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	31.12.2024	Улучшены условия жизни граждан в городах – участниках ведомственного проекта «Умный город» за счет внедрения цифровых технологий. Повышен уровень цифровизации городского хозяйства

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.							
1.1	Внесены изменения в государственную программу Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды индекса качества городской среды и индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году);							
2.1	Обеспечено участие муниципальных образований Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающем реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований.	<i>Финансирование будет определено по результатам конкурсного отбора</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды							
3.1	Определен порядок и проведено рейтинговое голосование по выбору	<i>Объем средств будет определен после утверждения порядка проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды							
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования							
4.1	Проведены в муниципальных образованиях Кировской области общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий	<i>В рамках полномочий органов местного самоуправления Кировской области</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование»,							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)							
5.1	По результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды							
6.1	Обеспечено комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в городах и других населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше тысячи человек	437,3	437,3	437,3	437,3	437,3	437,3	2623,8
6.1.1	федеральный бюджет	415,2	415,2	415,2	415,2	415,2	415,2	2491,2
6.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	113,4
6.1.2.1	бюджет Кировской области	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	25,2
6.1.2.2	бюджеты муниципальных образований	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	88,2
6.1.3	внебюджетные источники	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	19,2
6.2	Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды	<i>В рамках текущей деятельности учреждения, подведомственного министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>						

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
1.	Руководитель проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
2.	Администратор проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Внесены изменения в государственную программу Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды индекса качества городской среды и индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
4	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
5	Участник проекта	Логина Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Обеспечено участие муниципальных образований Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающем в том числе с 2020 года реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований					
6	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
7	Участники проекта	–	главы муниципальных образований Кировской области, являющихся участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	–	30
8	Участник проекта	Мелехова Н.В.	консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
9	Участник проекта	Шестакова О.И.	главный специалист-эксперт отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
<p>Определен порядок проведения и проведено рейтинговое голосование по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>					
10	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
11	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
12	Участники проекта	–	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	–	30
<p>Проведены в муниципальных образованиях Кировской области общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий</p>					
13	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
14	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	30
15	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
По результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов					
16	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
17	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	30
18	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Обеспечено комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в городах и других населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше тысячи человек					
19	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
20	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
21	Участник проекта	Мелехова Н.В.	консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
22	Участник проекта	Шестакова О.И.	главный специалист-эксперт отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды					
23	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
24	Участник проекта	Шабанов В.Ф.	директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Разработан ведомственный проект «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
25	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
26	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
27	Участник проекта	Шестакова О.И.	главный специалист-эксперт отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»					
28	Ответственный за достижение результата проекта	Мальков Н.В.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
29	Участник проекта	Яценко А.Е.	первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Киров»	Шульгин И.В. – глава администрации муниципального образования «Город Киров»	40
30	Участник проекта	Мосин С.Ю.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
31	Участник проекта	Салтыков В.П.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10
32	Участник проекта	Сухих А.В.	заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. – министр информационных технологий и связи Кировской области	10
33	Участник проекта	Логинова Ю.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской администрации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мальков Н.В. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; министерство информационных технологий и связи Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области; КОГУП «Агентство энергосбережения»
Дополнительная информация	*N-значение показателя индекс качества городской среды, будет установлено после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная» и «неблагоприятная» городская среда. **Указано количество городов с благоприятной городской средой в Кировской области, единиц

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.	Внесены изменения в государственную программу Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды индекса качества городской среды и индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	10.01.2019	01.06.2019	Мальков Н.В.	Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 №449-П»	23.02.2019	29.02.2019	Логинова Ю.В.	Сформированный проект Постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	РП
1.1.2	Утверждение и согласование проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 №449-П»	01.03.2019	31.05.2019	Логинова Ю.В.	Проект Постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы» согласован со всеми заинтересованными сторонами	
1.1	Утвержден проект постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П»	-	01.06.2019	Логинова Ю.В.	Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы» зарегистрирован	К
2.	Обеспечено участие муниципальных образований Кировской области во	01.01.2019	01.04.2024	Мальков Н.В.	Реализованы комплексные проекты благоустройства общественных пространств	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающем в том числе с 2020 года реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований				в муниципальных образованиях, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе с 2020 года реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований.	
2.1.1	Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области конкурсных заявок муниципальных образований, которые запланировали участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических	25.02.2019	05.03.2019	главы муниципальных образований Кировской области, являющихся участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и	Заявка в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ подготовлена и представлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	поселениях, для рассмотрения			исторических поселениях		
2.1.2	Определение перечня заявок - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на заседании межведомственной комиссии Кировской области	05.03.2019	21.03.2019	Шестакова О.И.	Протокол заседания межведомственной комиссии с указанием перечня заявок одобренных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	РП
2.1	В Минстрой России направлены конкурсные заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской области	-	01.04.2019	Мелехова Н.В.	Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской области представлены в Минстрой России	К
2.2.1	Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области конкурсных заявок муниципальных	25.02.2020	05.03.2020	главы муниципальных образований Кировской области, являющихся участниками	Заявка в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ подготовлена и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образований , которые запланировали участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, для рассмотрения			Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	представлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	
2.2.2	Определение перечня заявок - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на заседании межведомственной комиссии Кировской области	05.03.2020	15.03.2020	Шестакова О.И.	Протокол заседания межведомственной комиссии с указанием перечня заявок одобренных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	РП
2.2	В Минстрой России направлены конкурсные заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской	-	01.04.2020	Мелехова Н.В.	Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской области представлены в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	области				Минстрой России	
2.3.1	Направление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области конкурсных заявок муниципальных образований, которые запланировали участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, для рассмотрения	25.02.2021	05.03.2021	главы муниципальных образований Кировской области, являющихся участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Заявка в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ подготовлена и представлена в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	РП
2.3.2	Определение перечня заявок - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на заседании межведомственной комиссии Кировской области	05.03.2021	15.03.2021	Шестакова О.И.	Протокол заседания межведомственной комиссии с перечнем заявок одобренных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	РП
2.3	В Минстрой России направлены конкурсные заявки на участие во Всероссийском	-	01.04.2021	Мелехова Н.В.	Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской области				комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Кировской области представлены в Минстрой России	
3	Определен порядок и проведено рейтинговое голосование по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.01.2019	01.03.2024	Мальков Н.В.	Принят нормативно-правовой акт Правительства Кировской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования	ВДЛ
3.1.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования	01.01.2019	12.01.2019	Логинова Ю.В.	Сформированный проект постановления Правительства Кировской области в соответствии с требованиями НПА Минстроя России	РП
3.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Кировской области о порядке	12.01.2019	31.01.2019	Логинова Ю.В.	Проект Постановления Правительства Кировской области о порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	проведения рейтингового голосования				проведения рейтингового голосования согласован со всеми заинтересованными сторонами	
3.1	Утвержден проект постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	-	01.02.2019	Логинова Ю.В.	Принят нормативно- правовой акт Правительства Кировской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования	К
3.2.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру рейтингового голосования	01.01.2019	15.02.2019	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	Сформированный перечень общественных пространств для проведения рейтингового голосования	РП
3.2.2	Проведение процедуры рейтингового голосования	15.02.2019	25.02.2019	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	На территории муниципальных образований проведены мероприятия в соответствии с порядком проведения рейтингового голосования, отобраны объекты подлежащие благоустройству в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					первоочередном порядке	
3.2	Определен перечень общественных пространств по результатам рейтингового голосования в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	-	01.03.2019	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальных образованиях Кировской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек по результатам рейтингового голосования	К
3.3.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру рейтингового голосования	01.01.2020	15.02.2020	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	Сформированный перечень общественных пространств для проведения рейтингового голосования	РП
3.3.2	Проведение процедуры рейтингового голосования	15.02.2020	01.03.2020	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	На территории муниципальных образований проведены мероприятия в соответствии с порядком проведения рейтингового голосования, отобраны объекты подлежащие благоустройству в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					первоочередном порядке	
3.3	Определен перечень общественных пространств по результатам рейтингового голосования в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	-	01.03.2020	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальных образованиях Кировской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек по результатам рейтингового голосования	К
3.4.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру рейтингового голосования	01.01.2021	15.02.2021	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	Сформированный перечень общественных пространств для проведения рейтингового голосования	РП
3.4.2	Проведение процедуры рейтингового голосования	15.02.2021	01.03.2021	главы муниципальных образований Кировской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек	На территории муниципальных образований проведены мероприятия в соответствии с порядком проведения рейтингового голосования, отобраны объекты подлежащие благоустройству в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					первоочередном порядке	
3.4	Определен перечень общественных пространств по результатам рейтингового голосования в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	-	01.03.2021	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальных образованиях Кировской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек по результатам рейтингового голосования	К
4	Проведены в муниципальных образованиях Кировской области общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий	01.01.2019	01.03.2024	Мальков Н.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в муниципальные программы формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий	ВДЛ
4.1.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2019	15.02.2019	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированный перечень общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
4.1.2	Проведение процедуры	15.02.2019	01.03.2019	главы муниципальных образований	На территории	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общественных обсуждений			образований Кировской области	муниципальных образований проведены общественные обсуждения отобраны объекты подлежащие благоустройству	
4.1.	Определен перечень общественных пространств по результатам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству	-	01.03.2019	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству	К
4.2.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2020	15.02.2020	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированный перечень общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
4.2.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2020	01.03.2020	главы муниципальных образований Кировской области	На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения отобраны объекты подлежащие благоустройству	РП
4.2.	Определен перечень общественных пространств по результатам общественных	-	01.03.2020	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обсуждений в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству					
4.3.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2021	15.02.2021	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированный перечень общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
4.3.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2021	01.03.2021	главы муниципальных образований Кировской области	На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения отобраны объекты подлежащие благоустройству	РП
4.3.	Определен перечень общественных пространств по результатам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Кировской области, подлежащих благоустройству	-	01.03.2021	Логинова Ю.В.	Сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству	К
5	По результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы государственная программа формирования современной	01.01.2019	30.04.2024	Мальков Н.В.	Принято постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	городской среды и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций) в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов				Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы. Актуализированы муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	
5.1.1	Подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	01.01.2019	15.03.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработанный проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	РП
5.1.2	Утверждение проектов	15.03.2019	31.03.2019	главы муниципальных	Приняты нормативно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году			образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	правовые акты муниципальных образований об актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды	
5.1	По итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Кировской области	-	31.03.2019	Логинова Ю.В.	Утверждены актуализированные муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	К
5.2.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	01.01.2019	15.02.2019	Логинова Ю.В.	Разработанный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					годы	
5.2.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	15.02.2019	30.04.2019	Логинова Ю.В.	Согласованный и утвержденный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	РП
5.2	Утвержден проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	-	30.04.2019	Логинова Ю.В.	Подписанное Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	
5.3.1	Подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	01.01.2020	15.03.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработанный проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	РП
5.3.2	Утверждение проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	15.03.2020	31.03.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Приняты нормативно-правовые акты муниципальных образований об актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды	РП
5.3	По итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы муниципальные программы формирования современной	-	31.03.2020	Логинова Ю.В.	Утверждены актуализированные муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	городской среды в муниципальных образованиях Кировской области				программы формирования современной городской среды	
5.4.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	01.01.2020	15.02.2020	Логинова Ю.В.	Разработанный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	РП
5.4.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	15.02.2020	30.04.2020	Логинова Ю.В.	Согласованный и утвержденный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					годы	
5.4	Утвержден проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	-	30.04.2020	Логинова Ю.В.	Подписанное Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	К
5.5.1	Подготовка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	01.01.2021	15.03.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработанный проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.5.2	Утверждение проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	15.03.2021	31.03.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Приняты нормативно-правовые акты муниципальных образований об актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды	РП
5.5	По итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Кировской области	-	31.03.2021	Логинова Ю.В.	Утверждены актуализированные муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	К
5.6.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	01.01.2021	15.02.2021	Логинова Ю.В.	Разработанный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					области» на 2018-2022 годы	
5.6.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	15.02.2021	30.04.2021	Логинова Ю.В.	Согласованный и утвержденный проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	РП
5.6	Утвержден проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	-	30.04.2021	Логинова Ю.В.	Подписанное Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	
6	Обеспечено комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в городах и других населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше тысячи человек	01.01.2019	31.12.2024	Мальков Н.В.	Благоустроено более 400 общественных пространств, включая места массового отдыха населения (городские парки) с применением технологий цифровизации городского хозяйства. В 2019 году благоустроено 70 дворовых территорий.	ВДЛ
6.1.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2019	10.04.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Муниципальными образованиями получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	РП
6.1.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2019	15.06.2019	главы муниципальных образований – получателей средств	Определены подрядные организации на выполнение работ по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	
6.1	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	-	01.07.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
6.2.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2019	30.11.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
6.2.2	Представление муниципальными	10.07.2019	10.12.2019	главы муниципальных образований –	Произведена оплата выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств			получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	подрядным организациям	
6.2	Завершены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	-	31.12.2019	Мелехова Н.В. Шестакова О.И.	Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены	К
6.3.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2020	10.04.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Муниципальными образованиями получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	РП
6.3.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2020	15.06.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию	Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				современной городской среды		
6.3	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	-	01.07.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
6.4.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2020	30.11.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
6.4.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных	10.07.2020	10.12.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	пространств			формированию современной городской среды		
6.4	Завершены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	-	31.12.2020	Мелехова Н.В. Шестакова О.И.	Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены	К
6.5.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2021	10.04.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Муниципальными образованиями получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	РП
6.5.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2021	15.06.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП
6.5	Заключены муниципальные контракты на выполнение	-	01.07.2021	главы муниципальных образований –	Заключены муниципальные контракты	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств			получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	
6.6.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2021	30.11.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
6.6.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	10.07.2021	10.12.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП
6.6	Завершены работы по	-	31.12.2021	Мелехова Н.В.	Работы по благоустройству	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	благоустройству дворовых территорий и общественных пространств			Шестакова О.И.	дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены	
7	Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды	01.01.2019	01.07.2019	Мальков Н.В.	На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации проектов по благоустройству, повышение качества проектов по благоустройству, решение вопросов цифровизации городского хозяйства	ВДЛ
7.1.1	Определение организационно- правовой формы и основных направлений деятельности регионального центра компетенций по вопросам	01.01.2019	01.06.2019	Шабанов В.Ф.	Внесены изменения в штатное расписание и положение о деятельности подведомственной организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	городской среды					
7.1.2	Утверждение плана работы РЦК на календарный год	01.06.2019	01.07.2019	Шабанов В.Ф.	Разработан и утвержден план мероприятий в рамках деятельности регионального центра компетенций	РП
7.1	На базе учреждения, подведомственного министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создана структура регионального центра компетенций по вопросам городской среды	-	01.07.2019	Шабанов В.Ф.	Определены направления деятельности регионального центра компетенций и осуществляется деятельность в рамках обозначенных функций	К
8	Разработан ведомственный проект «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	01.01.2019	31.03.2019	Мальков Н.В.	Утвержден паспорт ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» составлен план мероприятий по реализации проекта	ВДЛ
8.1.1	Разработка и согласование паспорта ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской	01.01.2019	01.03.2019	Шестакова О.И.	Паспорт ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	территории Кировской области»				области», согласованный со всеми заинтересованными лицами	
8.1.2	Утверждение паспорта ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	01.03.2019	31.03.2019	Шестакова О.И.	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области «Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
8.1	Утвержден паспорт ведомственного проекта «Умный город»	-	31.03.2019	Логинова Ю.В.	Утвержденный паспорт ведомственного проекта	К
9	Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	31.03.2019	31.12.2024	Мальков Н.В.	Улучшены условия жизни граждан в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» за счет внедрения цифровых технологий. Повышен уровень цифровизации городского хозяйства	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
9.1.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	31.03.2019	30.04.2019	Яценко А.Е. Мосин С.Ю. Салтыков В.П. Сухих А.В.	Определен перечень мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
9.1.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.04.2019	30.07.2019	Яценко А.Е.	Заключенные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
9.1.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»»	30.07.2019	31.12.2019	Яценко А.Е.	Подписанные акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства.	РП
9.1	Обеспечено выполнение мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	-	31.12.2019	Логинова Ю.В.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					рамках ведомственного проекта «Умный город».	
9.2.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	01.01.2020	30.04.2020	Ященко А.Е. Мосин С.Ю. Салтыков В.П. Сухих А.В.	Определен перечень мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
9.2.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта ««Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»»	30.04.2020	30.07.2020	Ященко А.Е.	Заключенные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
9.2.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»»	30.07.2020	31.12.2020	Ященко А.Е.	Подписанные акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства.	РП
9.2	Обеспечено выполнение мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на	-	31.12.2020	Логинова Ю.В.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	территории Кировской области»				«Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город».	
9.3.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	01.01.2021	30.04.2021	Яценко А.Е. Мосин С.Ю. Салтыков В.П. Сухих А.В.	Определен перечень мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
9.3.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта ««Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.04.2021	30.07.2021	Яценко А.Е.	Заключенные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
9.3.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории	30.07.2021	31.12.2021	Яценко А.Е.	Подписанные акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Кировской области»»»				хозяйства.	
9.3	Обеспечено выполнение мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	-	31.12.2021	Логинова Ю.В.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области».	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП - руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОЛИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

№ п/ п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответствен ный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.						
	Показатель определяется путем суммирования количества благоустроенн ых дворовых территорий		ведомствен- ная отчетность	Министерств о энергетики и жилищно- коммунально го хозяйства Кировской области	Кировская область	март (за год)	