

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области
Заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации



Воробьев А.Ю.

МП (_____ 2018 г.)

Логинов В.Г.

МП (_____ 2018 г.)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов на территории Московской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Чистая страна»	
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания проекта
Куратор регионального проекта	Куракин Д.А., заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области	Начало проекта: 01.10.2018 Окончание проекта: 31.12.2024
Руководитель регионального проекта	Уткина А.Ю., заместитель министра экологии и природопользования Московской области	
Администратор регионального проекта	Юсубахмедов Джасур Юсупжонович, заведующий Отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде	
Связь с государственной программой Московской области	Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39	

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Основной	0	01.10.2018	3	5	10	13	19	21	21
1.1.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	Дополнительный	0	01.10.2018	310,4	773,1*	1592,3*	1724,3*	2199,4*	2476,4*	2476,4*
1.2.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров	Дополнительный	0	01.10.2018	28,0	85,2	152,1*	170,7*	242,9*	267,6*	267,6*

* - данные подлежат уточнению

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			
1.	Ликвидирован 21 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде, расположенный на территории муниципальных образований Московской области Сокращена на 267,5 гектаров площадь земель подверженных негативному влиянию на территории Московской области. Улучшены экологические условия для проживания 2,4 млн. человек	31.12.2023	К 2024 году, указанные мероприятия, позволят осуществить ликвидацию 21 объекта накопленного вреда окружающей среде, восстановление и рекультивацию земель в границах муниципальных образований.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»						
1.1.	<i>Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде</i>	6 277,6*	5 714,3*	5 663,3*	***	***	17 655,2*
1.1.1.	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Московской области)	2 929,5	2 565,6*	1 325,8*	***	***	6 820,9*
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Московской области, в т.ч.:	3 348,1*	3 148,7*	4 337,5*	***	***	10 834,3*
1.1.3.1.	бюджет Московской области	3 129,6*	2 863*	4 054,3*	***	***	10 046,9*
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований	2 586,1*	2 863*	4 054,3*	***	***	9 503,4*
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области)	218,5*	285,7*	283,2*	***	***	787,4*
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Всего по региональному проекту, в том числе:	6 277,6*	5 714,3*	5 663,3*	***	***	17 655,2*
	федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Московской области)	2 929,5	2 565,6*	1 325,8*	***	***	6 820,9*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных органов	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет Московской области, в т.ч.:	3 348,1*	3 148,7*	4 337,5*	***	***	***	10 834,3*
	бюджет Московской области	3 129,6*	2 863*	4 054,3*	***	***	***	10 046,9*
	межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований	2 586,1*	2 863*	4 054,3*	***	***	***	9 503,4*
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области)	218,5*	285,7*	283,2*	***	***	***	787,4*
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

* - подлежат уточнению

*** - финансирование не подтверждено

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Уткина А.Ю.	Заместитель министра экологии и природопользования Московской области	Куракин Д.А.	10
2.	Администратор регионального проекта	Юсубахмедов Д.Ю.	Заведующий Отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Уткина А.Ю.	70
Общие организационные мероприятия					
3.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Юсубахмедов Д.Ю.	Заведующий Отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Уткина А.Ю.	10
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде					
4.	Участник регионального проекта	Тищенко Т.А.	Заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района	Грибюниченко С.М.	10
5.	Участник регионального проекта	Миронов А.М.	Заместитель главы городского округа Чехов	Кононова М.В.	10
6.	Участник регионального проекта	Тимошенко Н.А.	Заместитель главы городского округа Дубна	Данилов М.Н.	10
7.	Участник регионального проекта	Объедков М.Н.	Заместитель главы городского округа Балашиха	Юров С.Г.	10
8.	Участник регионального проекта	Мельнцев Е.А.	Заместитель главы городского округа Наро-Фоминск	Шамнэ Р.Л.	10
9.	Участник регионального проекта	Назарова В.В.	Заместитель главы городского округа Руза	Витушева Т.С.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Кулинич А.Н.	Заместитель главы городского округа Долгопрудный	Троицкий О.И.	10

6. Дополнительная информация

«Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде» - проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на особо опасных объектах, требующих принятия неотложных мер.

Организация работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, которая осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Организация работ включает в себя обследование объекта, в том числе инженерные изыскания; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение; проведение работ по ликвидации накопленного вреда; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Чистая страна»

План мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Ликвидировано 21 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде.	01.01.2019	31.12.2023	Уткина А.Ю.	Итоговый отчет	Куракин Д.А.
1.1	Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна»	01.01.2019	31.12.2023	Уткина А.Ю.	Запрос на изменение	Куракин Д.А.
1.2	Рекультивация закрытых объектов размещения отходов	01.01.2019	31.12.2023	Уткина А.Ю.	Итоговый отчет	Куракин Д.А.
2.1.1	Заключено Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2019 году	01.01.2019	01.03.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Уткина А.Ю.
2.1.2.	Заключены Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	01.03.2019	01.04.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	Уткина А.Ю.
2.1.3.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по рекультивации полигонов ТКО (для объектов начало работ, которых предусмотрено в 2019 году)	01.03.2019	01.05.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены муниципальные контракты	Уткина А.Ю.

2.2.1.	Проведен мониторинг выполнения работ по рекультивации полигонов ТКО	01.01.2019	25.12.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены ежеквартальные отчеты о ходе работ по рекультивации полигонов ТКО	Уткина А.Ю.
2.2.2.	Представлены ежеквартальные отчеты о расходах местного бюджета и ежегодные отчеты о достижении целевых показателей	01.01.2019	25.12.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены ежеквартальные отчеты о расходах местного бюджета и годовые отчеты о достижении целевых показателей	Уткина А.Ю.
2.2.3.	Выполнены работы по рекультивации полигонов ТКО в 2019 году, мероприятия со сроком завершения в 2019 году завершены	01.01.2019	25.12.2019	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены Акты выполненных работ	Уткина А.Ю.
3.1.1	Заключено Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Уткина А.Ю.
3.1.2.	Заключены Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований в 2020 году	01.03.2020	01.04.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	Уткина А.Ю.
3.1.3.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по рекультивации полигонов ТКО (для объектов начало работ, которых предусмотрено в 2020 году)	01.03.2020	01.05.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены муниципальные контракты	Уткина А.Ю.

3.2.1.	Проведен мониторинг выполнения работ по рекультивации полигонов ТКО	01.01.2020	25.12.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены ежеквартальные отчеты о ходе работ по рекультивации полигонов ТКО	Уткина А.Ю.
3.2.2.	Представлены ежеквартальные отчеты о расходах и ежегодные отчеты о достижении целевых показателей	01.01.2020	25.12.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены ежеквартальные отчеты о расходах местного бюджета и готовые отчеты о достижении целевых показателей	Уткина А.Ю.
3.2.3.	Выполнены работы по рекультивации полигонов ТКО в 2020 году, мероприятия со сроком завершения в 2020 году завершены	01.01.2020	25.12.2020	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены Акты выполненных работ	Уткина А.Ю.
4.1.1.	Заключено Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Уткина А.Ю.
4.1.2.	Заключены Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований в 2021 году	01.03.2021	01.04.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	Уткина А.Ю.
4.1.3.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по рекультивации полигонов ТКО (для объектов начало работ, которых предусмотрено в 2021 году)	01.03.2021	01.05.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Заключены муниципальные контракты	Уткина А.Ю.

4.2.1.	Проведен мониторинг выполнения работ по рекультивации полигонов ТКО	01.01.2021	25.12.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены еженедельные отчеты о ходе работ по рекультивации полигонов ТКО	Уткина А.Ю.
4.2.2.	Предоставлены ежеквартальные отчеты о расходах и ежегодные отчеты о достижении целевых показателей	01.01.2021	25.12.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены ежеквартальные отчеты о расходах местного бюджета и готовые отчеты о достижении целевых показателей	Уткина А.Ю.
4.2.3.	Выполнены работы по рекультивации полигонов ТКО в 2021 году, мероприятия со сроком завершения в 2021 году завершены	01.01.2021	25.12.2021	Юсубахмедов Д.Ю.	Представлены Акты выполненных работ	Уткина А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта «Чистая страна»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда							
1.1	$NЧ = \sum_i^n Si$ <p>где NЧ – численность населения i – муниципальных образований (базовое значение показателя).</p>	0	Отчеты муниципальных образований	Юсубахмедов Д.Ю., Заведующий Отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Министерство экологии и природопользования Московской области	Ежегодно, в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом	
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда							
1.2	$NS = \sum_i^n NЧi$ <p>где Si – площадь восстановленных рекультивированных земель i – муниципальных образований (базовое значение показателя).</p>	0	Отчеты муниципальных образований	Юсубахмедов Д.Ю., Заведующий Отделом ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Министерство экологии и природопользования Московской области	Ежегодно, в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом	