

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

« » декабря 2018 г.



П А С П О Р Т
регионального проекта «Культурная среда Подмосковья»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Культурная среда»	
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.С. Забралова, первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр образования Московской области	
Руководитель регионального проекта	Н.О. Ширалиева, министр культуры Московской области	
Администратор регионального проекта	И.Е. Морковкина, заместитель министра культуры Московской области	
Связь с государственными программами Московской области	Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья»	
	Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья»	
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	
	Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году на 15% посещаемости учреждений культуры путем создания (реконструкции), капитального ремонта и технического перевооружения не менее 250 организаций культуры										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (ед.)	основной	25	31.12.2017	28	48	58	67	69	69
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (ед.)	основной	6	31.12.2017	32	70	109	152	189	192
3.	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)	дополнительный	n	31.12.2017	n+0,5	n+1,9	n+3,3	n+4,7	n+6,1	n+7,5

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства <i>(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
1.1.	Разработаны нормативно-правовые акты по утверждению Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий бюджетам муниципальным образованияам Московской области на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов культуры и образовательных объектов сферы культуры Московской области	Порядка 01.02.2019	К 01.02.2019 разработан нормативно-правовой акт по утверждению порядка предоставления, расходования и распределения субсидий бюджетам муниципальным образованияам Московской области
<i>Создание (реконструкция) культурно-досуговых объектов в городах Московской области</i>			
1.2.	Построено 3 культурно-досуговых объекта в городах Московской области	31.12.2019	К 2021 году будет создано 4 культурно-досуговых объекта территории: г.о. Реутов, Воскресенского м.р., Богородского г.о., г.о. Молодежный вместимостью от 100 до 300 мест.
1.3.	Построен 1 культурно-досуговый объект в городе Московской области	31.12.2020	
<i>Капитальный ремонт культурно-досуговые объектов в городах Московской области</i>			
1.4.	Капитально отремонтировано 13 культурно-досуговых объектов в городах Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2019	К 2024 году на территории городов Московской области будут капитально отремонтированы и переоснащены 41 культурно-досуговых объектов, что позволит создать новые выставочные, концертные, досуговые и образовательные пространства, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Капитальный
1.5.	Капитально отремонтировано 25 культурно-досуговых объектов в городах Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2020	
1.6.	Капитально отремонтировано 33 культурно-досуговых объекта в городах Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2021	
1.7.	Капитально отремонтировано 39 культурно-досуговых объектов в городах Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2022	
1.8.	Капитально отремонтировано к концу 2023 года 41 культурно-	31.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
----------	---------------------------------	------	---------------------------

	досуговых объектов в городах Московской области (нарастающим итогом)		ремонт объектов бюджета способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
--	--	--	---

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области

1.9.	Построено 6 образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2021	К 2021 году на территории Московской области построены 6 образовательных учреждений сферы культуры, в том числе здание ГАПОУ МО «Московской областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» в г. Пушкино
------	---	------------	---

Капитальный ремонт образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области

1.10.	Утверждена проектно-сметная документация по объектам капитального ремонта образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области		К 2023 году на территории Московской области будут капитально отремонтированы 7 образовательных учреждений, что позволит создать условия для качественного предоставления образовательных услуг
1.11	Капитально отремонтировано 4 образовательных учреждения сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2019	
1.12	Капитально отремонтировано 5 образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2020	
1.13	Капитально отремонтировано 6 образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2021	
1.14	Капитально отремонтировано 7 образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	31.12.2022	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
итогом)			

Участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на предоставление грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры

1.15. Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры

Ежегодно в сроки установленные Минкультуры России

2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Оснащение образовательных учреждений сферы культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

- | | | | |
|------|---|------------|---|
| 2.1. | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 25 детских музыкальных, хореографических школ, училищ и школ искусств | 31.12.2019 | К 2024 году 172 образовательных учреждения сферы культуры Московской области будут обновлены музыкальными инструментами, что позволит повысить качество художественного образования и учебного процесса |
| 2.2. | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 61 детской музыкальной, хореографической школ, училищ и школ искусств (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | |
| 2.3. | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 99 детских музыкальных, хореографических школ, училищ и школ искусств (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | |
| 2.4. | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 137 детских музыкальных, хореографических школ, училищ и школ искусств (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | |
| 2.5. | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для 172 детской музыкальной, хореографической школ, | 31.12.2023 | |

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
----------	---------------------------------	------	---------------------------

училищ и школ искусств (нарастающим итогом)

- 3 Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Создание (реконструкция) культурно-досуговых объектов в сельской местности

- 3.1. Построено в 2020 году 3 культурно-досуговых объекта в сельской местности на территории Московской области 31.12.2020
К 2022 году на территории сельских населенных пунктов муниципальных образований Московской области построено 4 культурно-досуговых объекта, создаст условия для творческой самореализации и досуга жителей сельских территорий:
- 2020 год – г.о. Чехов (пос. Мещерское), г.о. Руза (д. Нестерово), Раменский муниципальный район (с.п.Сафоновское, пос. Дубовая Роша);
- 2021 год – Волоколамский муниципальный район (с.п.Чисменское)
- 3.2. Построено в 2021 году 1 культурно-досуговой объект в сельской местности на территории Московской области 31.12.2021

Капитальный ремонт культурно-досуговых объектов в сельской местности на территории Московской области

- 3.3. Капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых объекта в сельской местности на территории Московской области 31.12.2019
В 2024 году будет капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых объектов на территории сельской местности муниципальных образований Московской области, что позволит расширить спектр услуг и качество их предоставления, и приведет к увеличению числа посещений данных объектов.
- 3.4. Капитально к концу 2020 года отремонтировано 4 культурно-досуговых объектов в сельской местности на территории Московской области (нарастающим итогом) 31.12.2020
- 3.5. Капитально к концу 2022 года отремонтировано 6 культурно-досуговых объектов в сельской местности на территории Московской области (нарастающим итогом) 31.12.2022

Создание модельных библиотек

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

3.6.	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на конкурс на создание модельных библиотек	Ежегодно в сроки установленные Минкультуры России	Средства будут предоставляться на конкурсной основе
------	---	---	---

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

3.7.	Обеспечено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения Московской области	31.12.2022	К 31.12.2022 будут приобретены 3 автоклуба для муниципальных образований Московской области, сельские населенные пункты которых имеют большую удаленность от объектов культуры.
------	--	------------	---

4 Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Оснащение оборудованием кинотеатров

4.1.	Оснащены к концу 2019 года оборудованием 9 кинотеатров	31.12.2019	К 2022 году за счет субсидии из бюджета Московской области будут созданы 11 современных кинотеатров (2019 год: г.о. Звездный городок, г.о. Красноармейск, г.о. Ликино-Дулево (2 объекта), г.о. Пушкино, Дмитровский г.о., Лотошинский м.р., Талдомский г.о., г.п. Монино Щелковский м.р.; 2020 год: г.о. Кашира; 2021 год: г.о. Ликино-Дулево).
4.2.	Оснащены к концу 2020 года оборудованием 10 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2020	Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показа в переоборудованном кинотеатре, а также на условиях начала кинопоказа, в т.ч. регистрации в Единой федеральной
4.3.	Оснащены к концу 2021 года оборудованием 11 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах в год предоставления субсидии.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых объектов в городах Московской области	1756,77	1650,08	940,24	652,36	202,37	0	5201,83
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Московской области**	1756,77	1650,08	940,24	652,36	202,37	0	5201,83
1.1.3.1.	из них <i>бюджеты муниципальных образований Московской области*</i>	320,38	375,12	233,55	122,18	29,43	0	1080,66
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт образовательных учреждений сферы культуры в городах Московской области	1512,47	36,67	143,5	155,88	0	0	1848,52
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	консолидированный бюджет Московской области**	1512,47	36,67	143,5	155,88	0	0	1848,52
2.1.3.1.	из них <i>бюджеты муниципальных образований Московской области*</i>	173,67	11	43,05	46,76	0	0	274,48
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	455,118	379,992	473,666	397,426	445,066	0	2185,35
3.1.1.	федеральный бюджет	76,14	0	76,14	0	76,14	0	228,42

6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	консолидированный бюджет Московской области **	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.1.	из них бюджеты муниципальных образований Московской области*	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	45	5	5	0	0	0	0	55
7.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	консолидированный бюджет Московской области	45	5	5	0	0	0	0	55
7.1.3.1.	из них бюджеты муниципальных образований Московской области*	5,415	0,905	0,815	0	0	0	0	7,135
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных образований Московской области	0	5	5	15,68	0	0	0	25,68
8.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	10,68	0	0	0	10,68
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	консолидированный бюджет Московской области **	0	5	5	5	0	0	0	15
8.1.3.1.	из них бюджеты муниципальных образований Московской области*	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Гранты на реставрацию региональных и муниципальных учреждений культуры ****	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0

9.1.3.	консолидированный бюджет Московской области **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.1	из них бюджеты муниципальных образований Московской области*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		4502,606	2406,019	1699,51	1427,66	647,436	0	10706,3			
	федеральный бюджет	76,14	0	76,14	10,68	76,14	0	239,1			
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0			
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0			
	консолидированный бюджет Московской области	4426,466	2406,019	1623,37	1416,98	571,296	0	10467,2			
	из них бюджеты муниципальных образований Московской области*	745,674	645,361	490,558	393,543	201,203	0	2493,38			
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0			

* объем софинансирования со стороны муниципальных образований Московской области будет определен после внесения изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999

** объемы финансирования могут быть уточнены после принятия Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы».

*** средства федерального бюджета распределяются между субъектами Российской Федерации на конкурсной основе на оснащение технологическим оборудованием муниципальных библиотек. Одним из существенных условий участия в конкурсе является проведение капитального ремонта помещений библиотек. Показатель может быть выполнен в случае победы Московской области в конкурсном отборе.

**** средства федерального бюджета распределяются между субъектами Российской Федерации на конкурсной основе на капитальный ремонт и техническое переоснащение объектов отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.О. Ширалиева	Министр культуры области	О.С. Забралова	20
2.	Администратор регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	40
3.	Расчет показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)» на территории Московской области	Общие организационные мероприятия по проекту			
4.	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	40
5.	Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта.	О.Н. Дядьков	Начальник информационно-аналитической работы и связей общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	40
6.	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта Администрирование проектной деятельности в Управлении, мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта, подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках	Р.Л. Ломаев	Главный аналитик отдела аналитики и межмуниципального взаимодействия Управления информационно-аналитической работы и связей общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	регионального проекта. Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса				
7.	Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта. Подготовка и подписание соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино и Правительством Московской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках регионального и федерального проектов Анализ состояния материально-технической базы культурно-досуговых объектов и библиотек Московской области Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области о предоставлении субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов культуры (культурно-досуговые и библиотеки) Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Московской области	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	40
8.	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления	М.А. Панова	Консультант отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления	С.В. Терентьева	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	Московской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт объектов культуры (культурно-досуговые объекты и библиотек)		информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области		
	Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Московской области				
9.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта	О.А. Саркисова	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	30
10.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса	Р.А. Соколовский	Начальник Управления бюджетного планирования и государственных закупок Министерства культуры Московской области	О.А. Саркисова	30
11.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса	Г.В. Ветрова	Заместитель начальника управления – заведующий отделом бюджетного планирования и регулирования оплаты труда Управления бюджетного планирования и государственных закупок Министерства культуры Московской области	Р.А. Соколовский	30
12.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта Внесение данных о ходе реализации	М.В. Пузырева	Начальник Управления бухгалтерского учета и финансового контроля Министерства культуры Московской области	О.А. Саркисова	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса				
13.	Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса	И.В. Юрасова	Ведущий аналитик отдела аналитики и межмуниципального взаимодействия Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью	О.Н. Дядьков	20
В городах Московской области построено 4 культурно-досуговых объекта в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.К. Вилькомир	Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области	Р.Р. Тагиев	10
15.	Участник регионального проекта	Д.В. Гаренков	Начальник Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Московской области	А.К. Вилькомир	10
16.	Участник регионального проекта	О.Н. Дядьков	Начальник информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	10
17.	Участник регионального проекта	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства	О.Н. Дядьков	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
культуры Московской области					
18.	Участник регионального проекта	Д.В. Шаповалов	Ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	С.В. Терентьева	10
В городах Московской области капитально отремонтировано 41 культурно-досуговых объектов в целях повышения на 15 % посещаемости организаций культуры					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
20.	Участник регионального проекта	О.Н. Дядьков	Начальник Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	30
21.	Участник регионального проекта	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	30
22.	Участник регионального проекта	М.А. Панова	Консультант отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	С.В. Терентьева	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
----------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------

культуры Московской области

В Московской области построено 5 зданий образовательных организаций сферы культуры в целях повышения посещаемости

23. Ответственный за достижение результата А.Ю. Мурашов Первый заместитель министра культуры Московской области Н.О. Ширалиева 20

24. Ответственный за достижение результата А.К. Вилькомир Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Р.Р. Тагиев 30

25. Участник регионального проекта Д.В. Гаренков Начальник Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Московской области А.К. Вилькомир 30

26. Участник регионального проекта И.В. Николаева Заведующий отделом художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области Начальник Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области 20

27. Участник регионального проекта И.А. Шлыкова Главный инспектор отдела художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области И.В. Николаева 20

В Московской области отремонтировано 7 образовательных организаций сферы культуры в целях повышения на 15% посещаемости

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
организаций культуры					
28.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.Ю. Мурашов	Первый заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
29.	Участник регионального проекта	И.В. Николаева	Заведующий отделом художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области	Начальник Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области	40
30.	Участник регионального проекта	И.А. Шлыкова	Главный инспектор отдела художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области	И.В. Николаева	40
В Московской области 172 образовательных учреждения сферы культуры Московской области получили музыкальными инструментами, в целях повышения качества художественного образования и учебного процесса, а также посещения на 15% посещаемости организаций культуры					
31.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.Ю. Мурашов	Первый заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
32.	Участник регионального проекта	И.В. Николаева	Заведующий отделом художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области		30
33.	Участник регионального проекта	И.А. Шлыкова	Главный инспектор отдела художественного образования Управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области	И.В. Николаева	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области		
В Московской области построено 4 культурно-досуговых объекта в сельской местности в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры					
34.	Ответственный за достижение регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
35.	Участник регионального проекта	О.Н. Дядьков	Начальник Информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	30
36.	Ответственный за достижение регионального проекта	А.К. Вилькомир	Заместитель министра строительного комплекса Московской области	Р.Р. Тагиев	300
37.	Участник регионального проекта	Д.В. Гаренков	Начальник Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Московской области	А.К. Вилькомир	30
38.	Участник регионального проекта	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно- досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	30
39.	Участник регионального проекта	Д.В. Шаповалов	Ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства	С.В. Терентьева	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
----------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------

культуры Московской области

В Московской области капитально отремонтировано 8 культурно-досуговых объекта в сельской местности в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры

40 Ответственный за достижение результата регионального проекта И.Е. Морковкина Заместитель министра культуры Московской области Н.О. Ширалиева 20

41 Участник регионального проекта О.Н. Дядьков Начальник Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области И.Е. Морковкина 40

42 Участник регионального проекта С.В. Терентьева Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области О.Н. Дядьков 40

43 Участник регионального проекта М.А. Панова Консультант отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области С.В. Терентьева 40

Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
45.	Участник регионального проекта	О.Н. Дядьков	Начальник Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	И.Е. Морковкина	40
46.	Участник регионального проекта	С.В. Терентьева	Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	О.Н. Дядьков	40
47.	Участник регионального проекта	С.В. Ольденбургер	Ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области	С.В. Терентьева	40
В Московской области приобретено 3 передвижных multifunctional культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Е. Морковкина	Заместитель министра культуры Московской области	Н.О. Ширалиева	20
49.	Участник регионального проекта	О.Н. Дядьков	Начальник Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства	И.Е. Морковкина	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
----------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------

культуры Московской области

50. Участник регионального проекта С.В. Терентьева Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области О.Н. Дядьков 40

В Московской области создано 11 кинозалов в муниципальных образованиях в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры

51. Ответственный за достижение результата регионального проекта И.Е. Морковкина Заместитель министра культуры Московской области Н.О. Ширалиева 20

52. Участник регионального проекта О.Н. Дядьков Начальник Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области И.Е. Морковкина 40

53. Участник регионального проекта С.В. Терентьева Заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области О.Н. Дядьков 40

54. Участник регионального проекта Д.В. Шаповалов Ведущий аналитик отдела культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела Управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью Министерства культуры Московской области С.В. Терентьева 40

6. Дополнительная информация

В рамках проекта будут созданы современные учреждения сферы культуры, проведена их реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение – всего 255 объектов.

168 детских школ искусств и детских музыкальных школ (далее – ДШИ) (82%) и 4 колледжа (училища) (100%) будут оснащены музыкальными инструментами, специальным оборудованием, компьютерными программами, сценическими костюмами и материалами для художественного творчества. Это позволит улучшить качество учебного процесса и увеличить престиж художественного образования, что выразится в увеличении творческого конкурса при поступлении в ДШИ с 1,7 человека на место до 2,3 человека на место, в профессиональных образовательных учреждениях с 2,2 человека на место до 2,8 человек на место. Также увеличится число учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых дисциплин и специальностей. Также ежегодно будет увеличиваться количество посетителей творческих и просветительских мероприятий, проводимых образовательными учреждениями отрасли культуры (к 2024 году на 30 % вырастет посещаемость мероприятий, проводимых ДШИ).

Будут созданы модельные библиотеки (модельные библиотеки создаются за счет средств федерального бюджета, распределяемых между субъектами Российской Федерации на конкурсной основе. Одним из существенных условий участия в конкурсе является проведение капитального ремонта помещений библиотек. В связи с этим показатель может быть выполнен в случае победы Московской области в конкурсном отборе). Принятый стандарт предполагает создание современных и востребованных интеллектуальных центров, которые оснащены скоростным Интернетом, доступом к современному отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати (Elibrary, JUITRES, правовые базы данных). Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перформативав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.

Будут созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 56 домов культуры. В зависимости от особенностей и потребностей того или иного поселения для строительства сельских культурно-досуговых объектов будут применяться как типовые проекты, внесенные в реестр типовой проектной документации, с вместимостью зрительных залов от 100 до 300 мест.

В целях обеспечения доступа к услугам культуры и к культурным ценностям в отдалённых населенных пунктах будут приобретены 3 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы).

Необходимость увеличения количества современных кинозалов с возможностью демонстрации фильмов в 3D в небольших населенных пунктах связана с неравномерным на сегодняшний день распределением таких кинозалов на территории Российской Федерации. Основная их масса сконцентрирована в городах-миллионниках и областных центрах. При этом жители большинства населенных пунктов страны лишены возможности смотреть новые фильмы в достойном качестве с применением актуальных технологий. Все переоборудованные кинозалы обязаны осуществлять показ отечественных фильмов в объеме не менее 50% в течение трех лет с момента ввода кинозала в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональному проекту
«Культурная среда Подмосковья»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
1	Разработаны нормативно-правовые акты по утверждению Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованияам Московской области из бюджета Московской области и федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов культуры, в т.ч. на внесение изменений в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2024 годы	25.12.2018	01.02.2019	РП	Нормативный правовой акт Правительства Московской области	К
1.1.1	Разработан проект Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованияам Московской области из бюджета Московской области и федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов культуры	25.12.2018	01.02.2019	Терентьева С.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Московской области	РП
1.1.2	Разработан проект Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованияам Московской области из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт образовательных учреждений сферы культуры	25.12.2018	01.02.2019	Рыбина Н.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Московской области	РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

1.1.3	Разработан проект Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованиям Московской области из бюджета Московской области на приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений сферы культуры	25.12.2018	01.02.2019	Рыбина Н.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Московской области	РП
1.1.4	Разработан проект Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованиям Московской области из бюджета Московской области на оборудование кинозалов муниципальных образований Московской области	25.12.2018	01.02.2019	Терентьева С.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Московской области	РП
1.1.	Утверждены Порядки предоставления, расходования и распределения субсидий муниципальным образованиям Московской области из бюджета на мероприятия в рамках регионального проекта		15.02.2019	Морковкина И.Е.	Нормативный правовой акт Правительства Московской области	К
2	В городах Московской области построено 3 культурно-досуговых объекта в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2019	31.12.2019	А.К. Вилькомир	Доклад в Правительство Московской области	РП
2.1.1	Заключение соглашения между Министерством строительного комплекса Московской области и муниципальным образованием	20.01.2019	01.03.2019	Гаренков Д.В. администрации муниципальных образований Московской области	Соглашение о предоставлении субсидии	А.К. Вилькомир
2.1.2.	Проведение конкурсных процедур на строительство культурно-досуговых объектов	15.04.2019	01.06.2019	администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	А.К. Вилькомир
2.1.3	Выполнение работ по строительству культурно-досуговых объектов	01.06.2019	01.12.2019	Подрядчик	Акт выполненных работ	А.К. Вилькомир

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

2.1.4	Ввод в эксплуатацию культурно-досуговых объектов	15.12.2019	30.12.2019	Гаренков Д.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	А.К. Вилькомир
2.1	Открыто 3 культурно-досуговых объекта на территории городов Московской области		31.12.2019	С.В. Терентьева	Доклад в Правительство Московской области	РП
3	В городах Московской области построено 4 культурно-досуговых объекта (нарастающим итогом) в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2020	31.12.2020	Вилькомир	Доклад в Правительство Московской области	
3.1.1	Заключение соглашения между Министерством строительного комплекса Московской области и муниципальным образованием	20.01.2020	01.03.2020	Гаренков Д.В. администрации муниципальных образований Московской области	Соглашение о предоставлении субсидии	А.К. Вилькомир
3.1.2.	Проведение конкурсных процедур на строительство культурно-досуговых объектов	15.04.2020	01.06.2020	администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	А.К. Вилькомир
3.1.3	Выполнение работ по строительству культурно-досуговых объектов	01.06.2020	01.12.2020	Подрядчик	Акт выполненных работ	А.К. Вилькомир
3.1.4	Ввод в эксплуатацию культурно-досуговых объектов	15.12.2020	30.12.2020	Гаренков Д.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	А.К. Вилькомир
3.1	Открыто 3 культурно-досуговых объекта на территории городов Московской области (нарастающим итогом)		31.12.2020	С.В. Терентьева	Доклад в Правительство Московской области	РП
4.	В Московской области капитально отремонтировано 14 культурно-досуговые объекта в городах Московской области в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2019	31.12.2019	И.Е. Морковкина		РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

4.1.1.	Проведен мониторинг потребности муниципальных образований Московской области в капитальном ремонте культурно-досуговых объектов	01.01.2019	01.02.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Перечень объектов...	
4.1.	Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов культурно-досуговых учреждений включены в государственные программы Московской области		01.02.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Изменения в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья», государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	О.Н. Дядьков
4.2.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	02.02.2019	01.03.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков
4.2.2.	Подготовка конкурсной документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2019	15.03.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Проект конкурсной документации	И.Е. Морковкина
4.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	01.03.2019	01.04.2019	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков
4.3.1	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	02.04.2019	01.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков
4.3.2	Осуществление закупки на поставку немонтируемого оборудования, в т.ч. обеспечивающего создание на базе культурно-досуговых объектов виртуальных концертных залов и кинозалов	02.04.2019	01.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств. Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

4.3	Работы по капитальному ремонту 14 культурно-досуговых объектов выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта.	01.12.2019	31.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по установленным формам. 100% исполнение сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	И.Е. Морковкина
5	В Московской области капитально отремонтировано 25 культурно-досуговых объектов в городах Московской области в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2020	И.Е. Морковкина		РП
5.1.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	01.01.2020	01.02.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков
5.1.2	Подготовка документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2020	15.03.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления		О.Н. Дядьков
5.1.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	01.03.2020	01.04.2020	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков
5.2.1	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	02.04.2020	01.12.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	О.Н. Дядьков
5.2.2.	Осуществление закупки на поставку немонтируемого оборудования, в т.ч. обеспечивающего создание на базе культурно-досуговых объектов виртуальных концертных залов и кинозалов	02.04.2020	01.12.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств. Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	О.Н. Дядьков

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

5.2.	Работы по капитальному ремонту 25 культурно-досуговых объектов выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта. (нарастающим итогом)		31.12.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по установленным формам. 100% исполнение сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	И.Е. Морковкина
6	В Московской области капитально отремонтировано 32 культурно-досуговые объекта в городах Московской области в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	31.12.2021	И.Е. Морковкина		РП
6.1.1	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	01.01.2021	01.02.2021	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков
6.1.2	Подготовка документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2021	15.03.2021	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления		О.Н. Дядьков
6.1	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	01.03.2021	01.04.2021	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков
6.2.1	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	02.04.2021	01.12.2021	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	О.Н. Дядьков
6.2.2.	Осуществление закупки на поставку немонтируемого оборудования, в т.ч. обеспечение создания на базе культурно-досуговых объектов виртуальных концертных залов и кинозалов	02.04.2021	01.12.2021	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств. Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	О.Н. Дядьков

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

6.2	Работы по капитальному ремонту 32 культурно-досуговых объектов выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта.		31.12.2021	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по установленным формам. 100% исполнение сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	И.Е. Морковкина
7.	В Московской области построено 5 образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области (нарастающим итогом)	01.01.2018	15.09.2020	Гаренков Д.В.	отчет муниципального образования Московской области и достижений значения показателей эффективности по соглашению	А.К. Вилькомир
7.1.1	Заключение соглашения между Министерством строительного комплекса Московской области и муниципальным образованием	01.06.2018	01.06.2018	Гаренков Д.В. администрации муниципальных образований Московской области	Соглашение о предоставлении субсидии	А.К. Вилькомир
7.1.2	Проведение конкурсных процедур на завершение строительства образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области	01.06.2018	31.08.2018	администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	А.К. Вилькомир
7.1.3	Выполнение работ по строительству образовательных учреждений сферы культуры на территории Московской области	01.09.2018	25.12.2019	Подрядчик	Акт выполненных работ	А.К. Вилькомир
7.1.4	Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры	25.12.2019	30.04.2019	Гаренков Д.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	А.К. Вилькомир
7.1.	Открыто 5 образовательные учреждения сферы культуры на территории Московской области	01.09.2020	15.09.2020	И.В. Николаева	Отчет, фотоматериалы	РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

8.2.3	Выполнение работ по капитальному ремонту и техническому переоснащению образовательных учреждений сферы культуры	01.05.2020	31.08.2020	Органы местного самоуправления	Акт выполненных работ	И.В. Николаева
8.2	Работы по капитальному ремонту 5 образовательному учреждению сферы культуры выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта. (нарастающим итогом)	05.09.2020	05.09.2020	И.В. Николаева, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по 100% исполнению сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	Н.В. Рыбина
8.3.1	Заклучение соглашения между Министерством культуры Московской области и муниципальным образованием	15.01.2021	20.02.2021	И.В. Николаева	Соглашение о предоставлении субсидии	Н.В. Рыбина
8.3.2	Проведение конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта и техническое переоснащение	15.02.2021	01.05.2021	Администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	глава муниципально го образования
8.3.3	Выполнение работ по капитальному ремонту и техническому переоснащению образовательных учреждений сферы культуры	01.05.2021	31.08.2021	Подрядчик	Акт выполненных работ	Администрация муниципально го образования, Министерство культуры Московской области

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

8.3.	Работы по капитальному ремонту 6 образовательному учреждению сферы культуры выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта.	05.09.2021	05.09.2021	И.В. Николаева, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по 100% исполнению сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	Н.В. Рыбина
9.	Московской областью направлено не менее 1 заявок в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	01.03.2019	31.12.2019	О.Н. Дядьков	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина
9.1.1	Подготовка органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	01.03.2019	01.05.2019	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Заявка органов местного самоуправления на участие в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	О.Н. Дядьков
9.1.2	Проведение регионального отбора проектов муниципальных образований Московской области на участие для на участие в конкурсном отборе	01.05.2019	30.05.2019	О.Н. Дядьков	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина

³ ВДП – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

	Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры								
9.1.	Сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	31.12.2019	И.Е. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	РП				
10.	Московской областью направлено не менее 2 заявок в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	01.03.2020	31.12.2020	О.Н. Дядьков	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина			
10.1.1	Подготовка органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	01.03.2020	01.05.2020	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Заявка органов местного самоуправления на участие в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на	О.Н. Дядьков			

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

							реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	
10.1.2	Проведение регионального отбора проектов муниципальных образований Московской области на участие для на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	01.05.2020	30.05.2020	О.Н. Дядьков	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина		
10.1.	Сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры		31.12.2020	И.Е. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	РП		
11.	Московской областью направлено не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	01.03.2021	31.12.2021	О.Н. Дядьков	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина		
11.1.1.	Подготовка органами местного самоуправления	01.03.2021	01.05.2021	Органы	Заявка органов местного	О.Н. Дядьков		

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

	муниципальных образований Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры			местного самоуправления муниципальных образований Московской области	самоуправления на участие в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	
11.1.2	Проведение регионального отбора проектов муниципальных образований Московской области на участие для на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	01.05.2021	30.05.2021	О.Н. Дядьков	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина
11.1.	Сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры		31.12.2021	И.Е. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получение гранта на реализацию проектов, направленных на улучшение культурной среды, в рамках реновации муниципальных учреждений культуры	РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

12.	Оснащено 25 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	А.Ю. Мурашов	Оперативный отчет	РП
12.1.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.01.2019	20.02.2019	И.В. Николаева Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	соглашения о предоставлении субсидий	Н.В. Рыбина
12.1.2	Проведение закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	20.02.2019	20.05.2019	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Контракт на поставку	Н.В. Рыбина
12.1.	Поставлены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы в 25 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища)	20.05.2019	31.12.2019	И.В. Николаева	Акт выполненных работ	Н.В. Рыбина
13	Оснащено 36 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	А.Ю. Мурашов	Оперативный отчет	РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

13.1.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.01.2020	20.02.2020	И.В. Николаева Администрации муниципальных образований Московской области	соглашения о предоставлении субсидий	Н.В. Рыбина
13.1.2	Проведение закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	20.02.2020	20.05.2020	Администрации муниципальных образований Московской области	контракт на поставку	И.В. Николаева
13.1	Поставлены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы в 25 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища)	20.05.2020	31.12.2020	И.В. Николаева	Акт выполненных работ	Н.В. Рыбина
14	Оснащено 38 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	А.Ю. Мурашов	Оперативный отчет	РП
14.1.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.01.2021	20.02.2021	И.В. Николаева, Администрации муниципальных образований Московской области	соглашения о предоставлении субсидий	Н.В. Рыбина

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

	учебными материалами				области		
14.1.2	Проведение закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	20.02.2021	20.05.2021	Администрации муниципальных образований Московской области	контракт на поставку	И.В. Николаева	
14.1	Поставлены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы в 38 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища)	20.05.2021	31.12.2021	И.В. Николаева	Акт выполненных работ	Н.В. Рыбина	
15	В Московской области построено 3 культурно-досуговых объекта в сельской местности в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2020	31.12.2020	А.К. Вилькомир		РП	
15.1.1	Заключение соглашения между Министерством строительного комплекса Московской области и муниципальным образованием	20.01.2020	01.03.2020	Гаренков Д.В. администрации муниципальных образований Московской области	Соглашение о предоставлении субсидии	А.К. Вилькомир	
15.1.2	Проведение конкурсных процедур на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности на территории Московской области	15.04.2020	01.06.2020	администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	А.К. Вилькомир	
15.2.3	Выполнение работ по строительству культурно-	01.06.2020	01.12.2020	Подрядчик	Акт выполненных работ		

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

15.1	досуговых учреждений в сельской местности на территории Московской области		30.12.2020	Гаренков Д.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	А.К. Вилькомир
16.	Ввод объектов в эксплуатацию					
16.1.	В Московской области построено 4 культурно-досуговых объекта (нарастающим итогом) в сельской местности в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2021	31.12.2021	А.К. Вилькомир		РП
16.1.1	Заключение соглашения между Министерством строительного комплекса Московской области и муниципальным образованием	20.01.2021	01.03.2021	Гаренков Д.В. администрации муниципальных образований Московской области	Соглашение о предоставлении субсидии	А.К. Вилькомир
16.1.2	Проведение конкурсных процедур на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности на территории Московской области	15.04.2021	01.06.2021	администрации муниципальных образований Московской области	государственные (муниципальные) контракты	А.К. Вилькомир
16.1.3	Выполнение работ по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности на территории Московской области	01.06.2021	01.12.2021	Подрядчик	Акт выполненных работ	А.К. Вилькомир
16.1.	Ввод объектов в эксплуатацию		31.12.2021	Гаренков Д.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	А.К. Вилькомир
17	В Московской области капитально отремонтировано 2 культурно-досуговые объекта в сельской местности на территории Московской области в целях повышения на	01.01.2019	31.12.2019	И.Е. Морковкина	Доклад в Правительство Московской области	РП

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

	15% посещаемости организаций культуры						
17.1.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	02.02.2019	01.03.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков	
17.1.2	Подготовка конкурсной документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2019	15.03.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления		И.Е. Морковкина	
17.1	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	01.03.2019	01.04.2019	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков	
17.2.1.	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	02.04.2019	01.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков	
17.2.2	Осуществление закупки на поставку немонтируемого оборудования, в т.ч. обеспечивающего создание на базе культурно-досуговых объектов виртуальных концертных залов и кинозалов	02.04.2019	01.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств. Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков	
17.2.	Работы по капитальному ремонту 2 культурно-досуговых объектов выполнены. Стороны исполнили обязательства по контрактам. Открытие объектов после капитального ремонта.	01.12.2019	31.12.2019	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Отчет органов местного самоуправления по установленным формам. 100% исполнение сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки,	И.Е. Морковкина	

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

						платежные поручения)	
18	В Московской области капитально отремонтировано 4 культурно-досуговые объекты (нарастающим итогом) в сельской местности на территории Московской области в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2020	31.12.2020	И.Е. Морковкина	Оперативный отчет	РП	
18.1.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	02.02.2020	01.03.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков	
18.1.2	Подготовка конкурсной документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2020	15.03.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления		И.Е. Морковкина	
18.1	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	01.03.2020	01.04.2020	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков	
18.2.1.	Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных культурно-досуговых объектов	02.04.2020	01.12.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков	
18.2.2	Осуществление закупки на поставку немонтируемого оборудования, в т.ч. обеспечивающего создание на базе культурно-досуговых объектов виртуальных концертных залов и кинозалов	02.04.2020	01.12.2020	С.В. Терентьева, М.А.Панова, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств. Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков	

³ ВДП – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

Рентьева, Панова, местного правления	Отчет органов местного самоуправления по установленным формам. 100% исполнение сторонами своих обязательств (накладные, акты приема, платежные поручения)	И.Е. Морковкина
Дядьков	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина
Дядьков, Рентьева, В. Дядьков	Заявка органов местного самоуправления на участие в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	О.Н. Дядьков
Дядьков, Рентьева, В. Дядьков	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина
И. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание	РП

ан под его председательством;

20.	Московской областью направлено не менее 2 заявки в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на создание модельных библиотек (нарастающим итогом) в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.03.2020	31.12.2020	О.Н. Дядьков	модельных библиотек	И.Е. Морковкина
	20.1.1 Подготовка органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области документации на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.03.2020	01.05.2020	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Заявка органов местного самоуправления на участие в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	О.Н. Дядьков
20.1.2	Проведение регионального отбора проектов муниципальных образований Московской области для участия в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.05.2020	30.05.2020	О.Н. Дядьков, С.В. Терентьева, С.В. Ольденбургер	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина
20.1.	Сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек		31.12.2019	И.Е. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	РП
21.	Московской областью направлено не менее 3 заявки в Министерство культуры Российской Федерации об участии в конкурсном отборе на создание модельных библиотек (нарастающим	01.03.2020	31.12.2020	О.Н. Дядьков	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

	итогом) в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.03.2020	01.05.2020	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Заявка органов местного самоуправления в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	О.Н. Дядьков
21.1.1	Подготовка органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области документации на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.03.2020	01.05.2020	Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области	Заявка органов местного самоуправления в региональном отборе заявок органов местного самоуправления на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	О.Н. Дядьков
21.1.2	Проведение регионального отбора проектов муниципальных образований Московской области для участия в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	01.05.2020	30.05.2020	О.Н. Дядьков, С.В. Терентьева, С.В. Ольденбургер	Протокол конкурсной комиссии Московской области	И.Е. Морковкина
21.1.	Сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек		31.12.2019	И.Е. Морковкина	Заявка Московской области на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	РП
22	В Московской области создано 9 кинозалов в целях повышения на 15% посещаемости организаций культуры	01.01.2019	31.12.2019	И.Е. Морковкина	Оперативный отчет	РП
22.1.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	02.02.2019	01.03.2019	С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	
22.1.2.	Подготовка конкурсной документации органами местного самоуправления Московской области,	01.02.2019	15.03.2019	С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов,	Извещение о публикации закупки	И.Е. Морковкина

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта

	согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки			органы местного самоуправления			
22.1.3	Заключение муниципальных контрактов	01.03.2019	01.04.2019	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков	
22.1.4	Выполнение работ по муниципальным контрактам на оснащение оборудованием кинозалов	02.04.2019	30.09.2019	С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков	
22.1.	Открытие 9 современных кинозалов	01.10.2019	10.12.2019	О.Н. Дядьков, С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина	
23	В Московской области создано 10 кинозалов в целях повышение на 15% посещаемости организаций культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2020	И.Е. Морковкина	Оперативный отчет	РП	
23.1.1.	Заключение соглашений между Министерством культуры Московской области и органами местного самоуправления Московской области	02.02.2020	01.03.2020	С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Московской области		
23.1.2.	Подготовка конкурсной документации органами местного самоуправления Московской области, согласование с Министерством культуры Московской области и Комитетом по конкурентной политике Московской области и публикация закупки	01.02.2020	15.03.2020	С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Извещение о публикации закупки	И.Е. Морковкина	
23.1.3	Заключение муниципальных контрактов	01.03.2020	01.04.2020	С.В. Терентьева, органы местного самоуправления	Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков	

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта

Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков
Оперативный отчет	И.Е. Морковкина
Оперативный отчет	РП
Соглашения с органами местного самоуправления Московской области	О.Н. Дядьков
Извещение о публикации закупки	И.Е. Морковкина
Контракты, документы исполнения обязательств.	О.Н. Дядьков
Начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения)	О.Н. Дядьков

исследательством;

24.1.	Открытие 11 современных кинозалов	01.10.2021	10.12.2021	О.Н. Дядьков, С.В. Терентьева, Д.В. Шаповалов, органы местного самоуправления	Оперативный отчет	И.Е. Морковкина
-------	-----------------------------------	------------	------------	--	-------------------	--------------------

³ ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта