


Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-
Алания


(подпись, печать) Т.Р. Тускаев



_____ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя
Федерального дорожного
агентства


(подпись, печать) И.В. Костюченко



« _____ » 20__ г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Республики Северная Осетия-Алания, а также Владикавказской городской
агломерации на 2019-2024 годы

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
регионального проекта
(региональный уровень)



Председатель
Комитета дорожного
хозяйства Республики
Северная Осетия-Алания

Заместитель начальника
Межрегионального
территориального
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта по Северо-
Кавказскому федеральному
округу

Т.Т.Солиев



М.К.Макиев

Начальник Управления
государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел по
Республике Северная
Осетия-Алания



А.С.Хуадонов

Глава администрации
местного самоуправления
муниципального
образования городской
округ г.Владикавказ



Б.Х.Албегов

Глава администрации
местного самоуправления
муниципального
образования
Правобережный район



К.Г.Беркаев

Глава администрации
местного самоуправления
муниципального
образования Пригородный
район



Р.А.Есиев

УТВЕРЖДЕН
Председателем Правительства
Республики Северная Осетия-Алания

« » 20 _____ г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок начала и окончания проекта 03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Икаев Русланбек Кузьмич	
Руководитель регионального проекта	Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания Солиев Таризель Тазаретович	
Администратор регионального проекта	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания Акоев Алан Муратович	
Связь с государственными программами Республики Северная Осетия-Алания	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального(муниципального) и местного значения Республики Северная Осетия-Алания на период до 2022 года»	

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п		Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<p>Цели проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального (муниципального) и местного значения; - внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; - обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов 											
1.		Количество установленных автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения, ед.	аналитический	-	31.12.2017	-	-	-	1	1	-
2.		Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения относительно базового количества 2017 года, % / шт.	основной	100 / 40	31.12.2017	100 / 40	100 / 40	100 / 40	137 / 55	175 / 70	212 / 85
3.		Введено в эксплуатацию элементов интеллектуальной транспортной системы, ед.	аналитический	-	31.12.2017	-	-	1	2	1	1

4.	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, %	основной	-	31.12.2017	10	20	35	50	60	70
5.	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %	основной	-	31.12.2017	10	20	40	53	66	80

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального значения	
1.1.	На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания размещен автоматический пункт весогабаритного контроля	Подготовлен отчет о размещении одного автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания в 2022 году
1.2.	На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания размещен автоматический пункт весогабаритного контроля	Подготовлен отчет о размещении одного автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания в 2023 году
2.	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	
2.1.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания до 137% от базового количества 2017 года	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания в 2022 году

2.2.	<p>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания до 175% от базового количества 2017 года</p>	<p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания в 2023 году</p>
2.3.	<p>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания до 212% от базового количества 2017 года</p>	<p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания в 2024 году</p>
2.4.	<p>Оснащение 1 участка автомобильной дороги регионального значения элементом интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением</p>	<p>Подготовлен отчет об оснащении участка автомобильной дороги регионального значения элементом интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающим своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге в 2021 году</p>
2.5.	<p>Оснащение 3 участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением (накопительным итогом)</p>	<p>Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дорогах в 2022 году</p>

2.6.	Оснащение 4 участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением (накопительным итогом)	Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дорогах в 2023 году
2.7.	Оснащение 5 участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением (накопительным итогом)	Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог регионального и местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дорогах в 2024 году
3.	Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Республики Северная Осетия-Алания	Создан и введен в эксплуатацию персональный городской сервис - мобильное приложение «Активный горожанин», позволяющее выявлять мнение горожан о проводимых в рамках проекта мероприятий, оценивать качество выполняемых работ, информировать граждан
3.1.	Формирование системы взаимодействия граждан (горожан) с органами управления дорожным хозяйством г.Владикавказ в целях выявления мнений и предложений горожан, информирования о мероприятиях	Создан и введен в эксплуатацию персональный городской сервис - мобильное приложение «Активный горожанин», позволяющее выявлять мнение горожан о проводимых в рамках проекта мероприятий, оценивать качество выполняемых работ, информировать граждан

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)					Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Создание механизмов экономического стимулирования сохранения автомобильных дорог регионального значения	-	-	-	36,0	36,9	72,9
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	36,0	36,9	72,9
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	-	-	-	50,0	52,8	158,2
2.1.	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 212 % от базового количества 2017 года	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	50,0	52,8	158,2
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	Внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы	-	-	15,0	26,0	18,0	20,0	79,0
2.2.1.	федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	-	15,0	26,0	18,0	20,0	79,0
2.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.	Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Формирование системы взаимодействия граждан (горожан) с органами управления дорожным хозяйством г.Владикавказ в целях выявления мнений и предложений горожан, информирования о мероприятиях	-	-	-	0,5	-	-	0,5
3.1.1.	федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	0,5	-	-	0,5
3.1.3.	консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по региональному проекту, в том числе:	-	-	15,0	112,5	107,7	75,4	310,6
	федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты)	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Солиев Т.Т.	Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Икаев Р.К., Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания	10
2.	Администратор регионального проекта	Акоев А.М.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Руководитель регионального проекта	Солиев Т.Т.	Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Икаев Р.К., Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания	10
4.	Администратор регионального проекта	Акоев А.М.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
5.	Разработчик паспорта проекта	Каирова М.М.	Начальник отдела экономики и бюджетного планирования Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Акоев А.М., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	10
Задача 1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаров Г.Э.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
7.	Участник регионального проекта	Дзампаев И.Т.	Начальник отдела ремонта и содержания автодорог Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Атаров Г.Э., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
Задача 2.1. Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 212 % от базового количества 2017 года					

8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Акоев А.М.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
9.	Участник регионального проекта	Дзампаев И.Т.	Начальник отдела ремонта и содержания автодорог Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Атаров Г.Э., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
10.	Участник регионального проекта	Темиряев В.А.	Начальник отдела ЦАФАП ОДД УГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-Алания	Хуадонов А.С., Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-Алания	2
Задача 2.2. Внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаров Г.Э.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
12.	Участник регионального проекта	Дзампаев И.Т.	Начальник отдела ремонта и содержания автодорог Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Атаров Г.Э., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
13.	Участник регионального проекта	Дзуцев Т.А.	Директор Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд»	Албегов Б.Х., Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказ	15
14.	Участник регионального проекта	Муртазов Т.В.	Государственный инспектор по особым поручениям отделения дорожного надзора отдела надзора УГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-Алания	Хуадонов А.С., Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-Алания	3
Задача 3.1. Заключение контрактов жизненного цикла					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Акоев А.М.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	15
16.	Участник регионального проекта	Урусов В.С.	Начальник отдела организации торгов и правового обеспечения Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-	Акоев А.М., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	5

			Алания	
Задача 3.2. Применение новых технологий из Реестра инноваций и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения				
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаров Г.Э.	Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Солиев Т.Т., Председатель Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 15
18.	Участник регионального проекта	Дзампаев И.Т.	Начальник отдела ремонта и содержания автодорог Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания	Атаров Г.Э., Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 15
19.	Участник регионального проекта	Дзуцев Т.А.	Директор Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд»	Албегов Б.Х., Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказ 15
Задача 4.1. Формирование системы взаимодействия граждан (горожан) с органами управления дорожным хозяйством г.Владикавказ в целях выявления мнений и предложений горожан, информирования о мероприятиях				
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салбиев А.Т.	Руководитель управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи	Фадзаев А.О., Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания 2
21.	Участник регионального проекта	Дзуцев Т.А.	Директор Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд»	Албегов Б.Х., Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказ 15
22.	Участник регионального проекта	Кулиев А.А.	Начальник отдела защиты информации Управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи	Салбиев А.Т., Руководитель управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения	01.01.2022	31.12.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о достижении целевого показателя	КП
1.1.1.1.	Подготовка аукционной документации для закупки работ (услуг)	01.01.2022	17.02.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Аукционная документация, проекты государственных контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.2.	Проведение конкурсных процедур	18.02.2022	31.03.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Получение лимитов бюджетных обязательств, размещение плана закупок, плана-графика, определение подрядной организации, подписание государственных контрактов	РП
1.1.1.3.	Размещение объявления о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	31.03.2022	31.03.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Публикация информации	РП
1.1.1.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации и достижения целевых показателей мероприятия на 2022 год	-	01.04.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Государственные контракты	РП
1.1.2.1.	Закупка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2022	30.10.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация, акт приемки о вводе в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2022 год (выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка)	-	01.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достигнуто целевых показателей	РП
1.1.3.1.	Опубликование извещения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. Проведение общественных обсуждений. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения предложений по реализации мероприятий. По итогам замечаний, принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности их принятия или отклонения	25.10.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Извещение, протокол	РП
1.1.3.2.	Размещение протокола с результатами общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном сайте Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания	30.11.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол	РП
1.1.3.	<u>Контрольная точка</u> Проведены общественные обсуждения результатов реализации мероприятий в 2022 году, предложений по корректировке мероприятий на 2023 и последующие годы	-	01.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол общественных обсуждений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.1.	Подготовка отчетных данных о ходе выполнения мероприятий регионального проекта, по формам установленных соглашениями. Представление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отчета по выполнению мероприятий	01.05.2022	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчетные данные	РП
1.1.4.	<u>Контрольная точка</u> В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятия в 2022 году; предложения по корректировке мероприятия на 2023 год	-	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Ежегодный отчет о выполнении мероприятия и достижения целевых показателей	РП
1.1.5.1.	Подготовка аукционной документации для закупки работ (услуг)	01.01.2023	17.02.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Аукционная документация, проекты государственных контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.5.2.	Проведение конкурсных процедур	18.02.2023	31.03.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Получение лимитов бюджетных обязательств, размещение плана закупок, плана-графика, определение подрядной организации, подписание государственных контрактов	РП
1.1.5.3.	Размещение объявления о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	31.03.2023	31.03.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Публикация информации	РП
1.1.5.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации и достижения целевых показателей мероприятия на 2023 год	-	01.04.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Государственные контракты	РП
1.1.6.1.	Закупка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2023	30.10.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация, акт приемки о вводе в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.6.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2023 год (выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка)	-	01.11.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достижение целевых показателей	РП
1.1.7.1.	Опубликование извещения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. Проведение общественных обсуждений. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения предложений по реализации мероприятий. По итогам замечаний, принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности их принятия или отклонения	25.10.2023	30.11.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Извещение, протокол	РП
1.1.7.2.	Размещение протокола с результатами общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном сайте Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания	30.11.2023	30.11.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол	РП
1.1.7.	<u>Контрольная точка</u> Проведены общественные обсуждения результатов реализации мероприятий в 2023 году	-	01.12.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол общественных обсуждений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.8.1.	Подготовка отчетных данных о ходе выполнения мероприятий регионального проекта, по формам установленных соглашениями. Представление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отчета по выполнению мероприятий	01.05.2023	14.12.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчетные данные	РП
1.1.8.	<u>Контрольная точка</u> В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятия в 2023 году	-	14.12.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Ежегодный отчет о выполнении мероприятия и достижениях целевых показателей	РП
1.2.	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 212 % от базового количества 2017 года	01.01.2022	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о достижениях целевых показателей	КП
1.2.1.1.	Подготовка аукционной документации для закупки работ (услуг)	01.01.2022	17.02.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Аукционная документация, проекты государственных контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.2.	Проведение конкурсных процедур	18.02.2022	31.03.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Получение лимитов бюджетных обязательств, размещение плана закупок, плана-графика, определение подрядной организации, подписание государственных контрактов	РП
1.2.1.3.	Размещение объявления о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	31.03.2022	31.03.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Публикация информации	РП
1.2.1.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено заключение контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации и достижения целевых показателей мероприятия на 2022 год	-	01.04.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Государственные контракты	РП
1.2.2.1.	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2022	30.10.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2022 год (выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка)	-	01.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достижение целевых показателей	РП
1.2.3.1.	Опубликование извещения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. Проведение общественных обсуждений. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения предложений по реализации мероприятий. По итогам замечаний, принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности их принятия или отклонения	25.10.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Извещение. Протокол	РП
1.2.3.2.	Размещение протокола с результатами общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном сайте Комитета дорожного хозяйства РСО-Алания	30.11.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол	РП
1.2.3.	<u>Контрольная точка</u> Проведены общественные обсуждения результатов реализации мероприятия в 2022 году, предложений по корректировке мероприятия на 2023 и последующие годы	-	01.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Протокол общественных обсуждений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.4.1.	Подготовка отчетных данных о ходе выполнения мероприятий регионального проекта, по формам установленных соглашениями. Представление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отчета по выполнению мероприятий	01.05.2022	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчетные данные	РП
1.2.4.	<u>Контрольная точка</u> В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятия в 2022 году; предложения по корректировке мероприятия на 2023 и последующие годы	-	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Ежегодный отчет о выполнении мероприятия и достижениях целевых показателей	РП
1.2.5.1.	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2023	30.10.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация	РП
1.2.5.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2023 год	-	01.11.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достижениям целевых показателей	РП
1.2.6.1.	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2024	30.10.2024	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.6.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2024 год	-	01.11.2024	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достигнуто целевых показателей	РП
1.3.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения (интеллектуальных транспортных систем)	01.01.2022	31.12.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, АМС г.Владикавказ	Отчет о достижениях целевых показателей	КП
1.3.1.1.	Подготовка аукционной документации для закупки работ (услуг)	01.01.2022	17.02.2022	АМС г.Владикавказ	Аукционная документация, проекты муниципальных контрактов	РП
1.3.1.2.	Проведение конкурсных процедур	18.02.2022	31.03.2022	АМС г.Владикавказ	Получение лимитов бюджетных обязательств, размещение плана закупок, плана-графика, определение подрядной организации, подписание муниципальных контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.1.3.	Размещение объявления о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	31.03.2022	31.03.2022	АМС г.Владикавказ	Публикация информации	РП
1.3.1.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено заключение контракта на выполнение работ, необходимых для реализации и достижения целевого показателя мероприятия на 2022 год	-	01.04.2022	АМС г.Владикавказ	Муниципальный контракт	РП
1.3.2.1.	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2022	30.10.2022	АМС г.Владикавказ	Исполнительная документация	РП
1.3.2.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятия, предусмотренного проектом на 2022 год	-	01.11.2022	АМС г.Владикавказ	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достижению целевых показателей	РП
1.3.3.1.	Опубликование извещений о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. Проведение общественных обсуждений. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения предложений по реализации мероприятий. По итогам замечаний, принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности их принятия или отклонения.	25.10.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, АМС г.Владикавказ	Извещение. Протокол	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.3.2.	Размещение протокола с результатами общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном сайте Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	30.11.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, АМС г.Владикавказ	Протокол	РП
1.3.3.	<u>Контрольная точка</u> Проведены общественные обсуждения результатов реализации мероприятия в 2022 году, предложений по корректировке мероприятия на 2023 и последующие годы	-	01.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, АМС г.Владикавказ	Протокол общественных обсуждений	РП
1.3.4.1.	Подготовка отчетных данных о ходе выполнения мероприятий регионального проекта, по формам установленных соглашениями. Представление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» отчета по выполнению мероприятий	01.05.2022	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчетные данные	РП
1.3.4.	<u>Контрольная точка</u> В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятия в 2022 году; предложения по корректировке мероприятия на 2023 и последующие годы	-	14.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Ежегодный отчет о выполнении мероприятия и достижениях целевых показателей	РП
1.3.5.1.	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2023	30.10.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Исполнительная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.5.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных проектом на 2023 год	-	01.11.2023	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	Отчет о выполненных работах по мероприятию и достигнуто целевых показателей	РП
2.1.	Создание и ввод в эксплуатацию персонального городского сервиса - мобильное приложение «Активный горожанин»	01.01.2022	31.12.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Отчет о достижениях результата	КП
2.1.1.1.	Подготовка аукционной документации для закупки работ (услуг)	01.01.2022	17.02.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Аукционная документация, проекты муниципальных контрактов	РП
2.1.1.2.	Проведение конкурсных процедур	18.02.2022	31.03.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Получение лимитов бюджетных обязательств, размещение плана закупок, плана-графика, определение подрядной организации, подписание муниципальных контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.3.	Размещение объявления о закупке в единой информационной системе в сфере закупок	31.03.2022	31.03.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Публикация информации	РП
2.1.1.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечено заключение контракта на разработку, адаптацию и ввод в эксплуатацию приложения	-	01.04.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Государственный контракт	РП
2.1.2.1.	Разработка и выполнение пусконаладочных работ и их приемка	02.04.2022	30.10.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Исполнительная документация	РП
2.1.2.	<u>Контрольная точка</u> Обеспечен ввод в эксплуатацию приложения	-	01.11.2022	Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Отчет о выполнении мероприятия	РП
2.1.3.1.	Опубликование извещения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. Проведение общественных обсуждений. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения предложений по реализации мероприятий. По итогам замечаний, принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности их принятия или отклонения.	25.10.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Извещение. Протокол	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (соисполнители)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.2.	Размещение протокола с результатами общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном сайте Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания	30.11.2022	30.11.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Протокол	РП
2.1.3.	<u>Контрольная точка</u> Проведены общественные обсуждения результатов реализации мероприятия	-	01.12.2022	Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи	Протокол общественных обсуждений	РП

Примечание: Контрольные точки на 2022 - 2024 годы подлежат дальнейшей детализации и актуализации.

6. Дополнительная информация

В целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», разработан региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который в том числе предусматривает выполнение следующих задач:

- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального значения (размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения);

- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (формирование системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с доведением в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 212 % от базового количества 2017 года, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы (установка табло динамического оповещения водителей о ситуации на дорогах, применение технологии обнаружения пешеходов в зонах пешеходных переходов и автоматического информирования об этом водителей световыми сигналами);

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

- формирование системы взаимодействия граждан (горожан) с органами управления дорожным хозяйством г.Владикавказ в целях выявления мнений и предложений горожан, информирования о мероприятиях.

Камера фотовидеофиксации – работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи;

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств – пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении;

Контракт жизненного цикла – контракт, предусматривающий выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1087).

В условиях недостаточного финансирования возможна корректировка показателей проекта.

Показатель «Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ» может быть уточнен с учетом случаев, при которых возможно заключение контрактов жизненного цикла, утвержденным постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1087.

Суммы, указанные в таблице «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» могут быть актуализированы (уточнены).