

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко Владимир Викторович, Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев Сергей Владимирович, Министр		
Администратор регионального проекта	Магомедов Бадруттин Алиевич, и.о. первого заместителя Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"										
1.4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"										
1.2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"										
1.1	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"										
1.3	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»</p> <p>на 31.12.2019 - 478 шт</p>	31.12.2019	<p>Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»</p>
1.2	<p>Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет"</p> <p>на 31.12.2021 - 852 шт</p>	31.12.2021	<p>Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет» и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" на 31.12.2021 - 1470 шт	31.12.2021	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет» и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования.
1.4	Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет" на 31.12.2021 - 205 шт	31.12.2021	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет» и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны органам государственной власти, органам местного самоуправления Республики Дагестан.
1.5	Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии подключены к сети "Интернет" на 31.12.2021 - 2 шт	31.12.2021	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет» и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата	Источники финансирования										Всего, млн. руб.
			на 2019 год			на 2020 год			на 2021 год			
			Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов												
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Фельдшерские и фельдшерско- акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет"												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
		бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
		внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"												
	Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00

	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии подключены к сети "Интернет"											
Итого по результату		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00

***В соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика» внесены изменения в Государственную программу «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». Информация об объемах финансирования будет внесена после ее утверждения. Объемы финансирования из федерального бюджета не определены.**

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Фельдшерские и фельдшерско- акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии подключены к сети "Интернет"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Республики Дагестан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения современными цифровыми услугами населения Республики Дагестан и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных разработок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»	-	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр	Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр		
1.1.1	Проведен мониторинг подключений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан (больницы и поликлиники) к сети "Интернет"	01.01.2019	31.03.2019	Снегирев С. В., Министр	Справка Проведен мониторинг подключений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан (больницы и поликлиники) к сети "Интернет"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Снегирев С. В., Министр		
1.2.1	Оказано содействие подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»	01.04.2019	30.04.2019	Снегирев С. В., Министр	Отчет Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет»	РНП
2	Фельдшерские и фельдшерско- акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны объектам: фельдшерским и фельдшерско- акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Республики Дагестан, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
2.1.1	Проведен мониторинг подключений фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Справка Проведен мониторинг подключений фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	РНП
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
2.2.1	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" все фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Республики Дагестан	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Подключены к сети "Интернет" все фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Республики Дагестан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.1.1	Проведен мониторинг подключений к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Проведен мониторинг подключений к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.2.1	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Подключены к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	РНП
4	Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
4.1.1	Проведен мониторинг подключения к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Проведен мониторинг подключения к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
4.2.1	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Подключены к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды	РНП
5	Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.1.1	Проведен мониторинг подключений к сети "Интернет" пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Проведен мониторинг подключений к сети "Интернет" пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.2.1	Оказано содействие подключению к сети "Интернет" пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии	19.08.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Подключены к сети "Интернет" пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии	РНП