

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного
комитета Республики Ингушетия

от 17 декабря 2018 г. № 86-пзк

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»
по Республике Ингушетия

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 - 1 мая 2025
Куратор регионального проекта	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Вышегуров О. А. – С. – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	Арапханов М. Я. – исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	Государственная программа Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133		

2. Цель и показатели регионального проекта

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Ингушетия, %	основной	N ¹	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
2	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	основной	5	01.07.2018	*	25%	30%	40%	45%	50%	60%
						1	2	2	2	3	3
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	основной	5%	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
4	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования	дополнительный	38	2018	8	18	20	27	30	33	35

современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации шт											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды	
1.1.	Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»	Постановление Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы». Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.

1.2	<p>Участие муниципальных образований Республики Ингушетия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях</p>	<p>Обеспечение подготовки заявок от муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p> <p>Ежегодно на территории муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p> <p>Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.</p>
-----	---	--

1.3.	<p>Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>	<p>Постановление Правительства Республики Ингушетия, устанавливающее порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.</p>
1.4.	<p>Проведение общественных обсуждений и определение общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</p>	<p>Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.</p>
1.5.	<p>По итогам общественных обсуждений актуализация действующих государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе формирование перечня городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология») и соответствующих федеральных проектов.</p>	<p>Актуализированные государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (постановления Правительства Республики Ингушетия и администраций муниципальных образований). Сформирован перечень городов, в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов. Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.</p>

1.6.	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
1.6.1.	Благоустройство более 163 общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Республики Ингушетия	- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Республики Ингушетия

		<ul style="list-style-type: none"> - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>
1.7.	Разработка и утверждение паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	<p>Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методические основы для ее проведения.</p> <p>Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.</p>

1.8.	Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	<ul style="list-style-type: none">- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством. Финансирование мероприятия из бюджета Республики Ингушетия не предусмотрено.
------	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)	30,0						30,0
1.1.1.	федеральный бюджет	30,0						30,0
1.1.1.1.	<i>из них федеральной поддержки проектов-победителей бюджетов муниципальных образований в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды</i>	30,0						30,0
1.2.	Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды	147,497	*	*	*	*	*	147,497
1.2.1.	федеральный бюджет	146,022	*	*	*	*	*	146,022
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в муниципальных образованиях</i>	146,022	*	*	*	*	*	146,022
1.2.3.	консолидированный бюджет Республики Ингушетия	1,474	*	*	*	*	*	1,474

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		177,496						177,496
<i>федеральный бюджет</i>		176,022						176,022
<i>консолидированный бюджет Республики Ингушетия</i>		1,474	*	*	*	*	*	1,474
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	50
2.	Администратор проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	50
Общие организационные мероприятия по проекту					
Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	40
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	20
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	20
3.	Участник проекта	-	Муниципальные образования Республики Ингушетия	-	40
Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	30
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник проекта	Умаров А. А.	Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Ингушетия - начальник Управления внутренней политики	Дикажев М. М. - Руководитель Администрации Главы Республики Ингушетия	20
4.	Участники проекта	-	Муниципальные образования Республики Ингушетия	-	30
Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	20
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	20
3.	Участники проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Республики Ингушетия	-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участники проекта	Илиев М. М.	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Арапханов М. Я. – исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	20
Актуализация действующих государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе формирование перечня городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология») и соответствующих федеральных проектов.					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	30
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	30
3.	Участники проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Республики Ингушетия	-	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник проекта	Илиев М. М.	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Арапханов М. Я. – исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	10
Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вышегуров О. А. – С.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	
2.	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	40
3.	Участники проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Республики Ингушетия	-	40
Разработка и утверждение паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Оздоев И. Д.	Председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Халухаев А. А.	Заместитель Председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	Оздоев И. Д. - председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	20
		Угурчиев И.Т.	Начальник отдела информатизации Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия	Халухаев А. А. - заместитель Председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	
3	Участник проекта	Арапханов М. Я.	Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Вышегуров О. А. – С. - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	10
4	Участник проекта	Илиев М. М.	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	Арапханов М. Я. – исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия	10
4	Участники проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Республики Ингушетия	-	50
Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Оздоев И. Д.	Председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	Оздоев Б. И. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия	
3	Участник проекта	Халухаев А. А.	Заместитель Председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	Оздоев И. Д. - председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	
4	Участник проекта	Угурчиев И.Т.	Начальник отдела информатизации Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия	Халухаев А. А. - заместитель Председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия	
4	Участники проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Республики Ингушетия	-	

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованияами, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле

«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Гавы Республики Ингушетия, Правительства Республики Ингушетия, органами исполнительной власти Республики Ингушетия по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого 2019 - 2024
Количество, общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (нарастающим итогом) *	18	20	27	30	33	35	163

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»	01.01.2019	01.03.2019	Арапханов М. Я.	Постановление Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы»	Куратор регионального проекта
1.1	Разработка проекта постановления Правительства Республики Ингушетия о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением	01.01.2019	25.01.2019	Арапханов М. Я.	проект постановления Постановление Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Формирование	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»				современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы»	
1.2	Внесение в Правительство Республики Ингушетия проекта постановления Правительства Республики Ингушетия о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»	25.01.2019	25.02.2019	Арапханов М. Я.	проект постановления Постановление Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы»	Руководитель регионального проекта
1.3	Рассмотрение проекта постановления Правительства Республики Ингушетия о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Ингушетия местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, утверждённые постановлением	25.02.2019	01.03.2019	Арапханов М. Я.	Принято постановление Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Формирование современной городской	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правительства Республики Ингушетия от 30 августа 2017 г. № 133 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2022 годы»				среды на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2022 годы»	
2.	Участие муниципальных образований Республики Ингушетия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.12.2018	31.03.2019	Вышегуров О. А. – С.	Перечень заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Куратор регионального проекта
2.1.	Принятие органами местного самоуправления Республики Ингушетия решений об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.12.2018 далее ежегодно с 01.12.	15.12.2018 далее ежегодно до 15.12	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек)	Акт муниципального образования, содержащий решение об участии в конкурсе	Администратор регионального проекта
2.2.	Организация приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений в муниципальных образованиях, принявших решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.12.2018 далее ежегодно с 15.12.	15.01.2019 далее ежегодно до 15.01	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек)	Акт о создании (актуализации состава) общественной комиссии (при необходимости)	Администратор регионального проекта
2.3.	Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора	20.12.2018 далее ежегодно	19.01.2019 далее ежегодно	органы местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общественной территории, на которой будет реализовываться проект	с 20.12	до 19.01.		от населения	
2.4.	Принятие решения о приеме предложений от населения и определение перечней мероприятий включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта.	19.01.2019 далее ежегодно с 19.01.	21.01.2019 далее ежегодно до 21.01.	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Отчет органов местного самоуправления	Руководитель регионального проекта
2.5.	Подведение итогов приема предложений от населения и определение перечней мероприятий включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	19.01.2019 далее ежегодно с 19.01.	19.02.2019 далее ежегодно до 19.02.	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Протоколы заседания общественной комиссии соответствующего муниципального образования о подведении итогов приема предложений	Руководитель регионального проекта
2.6.	Представление заявок на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством Главы Республики Ингушетия	19.02.2019 далее ежегодно с 19.02.	15.03.2019 далее ежегодно до 15.03.	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Перечень заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе	Руководитель регионального проекта
2.7.	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию	15.03.2019 далее ежегодно с 15.03	01.04.2019 далее ежегодно до 01.04.	Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Отчет о направлении заявок	Руководитель регионального проекта
3.	Реализован проект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году		31.12.2019	Вышегуров О. А. – С. Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Реализован проект в МО «Городской округ город Магас» (победитель конкурса в 2018 году)	Правительство Республики Ингушетия, Межведомственная комиссия по обеспечению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1.	Заключено соглашение в целях предоставления федеральной поддержки проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	01.10.2018	01.12.2018	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С. Оздоев Б.И.	Соглашение о предоставлении федеральной поддержки	Куратор регионального проекта
3.2.	Заключено соглашение с МО «Городской округ город Магас» – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году в целях предоставления федеральной поддержки проекта - победителя	01.12.2018	01.01.2019	Вышегуров О. А. – С. Цечоев Б.Б.	Соглашение о предоставлении федеральной поддержки	Куратор регионального проекта
3.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проекта - победителя	01.04.2019	01.05.2019	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С.	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений, графиков реализации проекта победителя	Куратор регионального проекта
3.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году		31.12.2019	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С. Цечоев Б.Б.	Отчет о реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	
4.	Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 – 2024 годах	01.06.2019 далее ежегодно с 01.06	31.12.2020 далее ежегодно до 31.12	Вышегуров О. А. – С. Главы малых городов (с численностью до 100 тыс. чел.)	Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	Куратор регионального проекта
4.1.	Заключено соглашение в целях предоставления федеральной поддержки проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	02.07.2019 далее ежегодно со 02.07	01.08.2019 далее ежегодно до 01.08	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С. Оздоев Б.И. .	Соглашение о предоставлении федеральной поддержки	Куратор регионального проекта
4.2.	Заключено соглашение с муниципальными образованиями – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году в целях предоставления федеральной поддержки проектов - победителей	02.08.2019 далее ежегодно со 02.08	01.09.2019 далее ежегодно до 01.09	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С. Муниципальные образования	Соглашение о предоставлении федеральной поддержки	Куратор регионального проекта
4.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проекта - победителя	01.04.2020 далее ежегодно с 01.04	01.05.2020 далее ежегодно до 01.05	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С.	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений, графиков реализации проекта победителя	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году		31.12.2020 далее ежегодно до 31.12	Оздоев Б. И. Вышегуров О. А. – С.	Отчет о реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	Куратор регионального проекта
5	Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Республике Ингушетия (далее – рейтинговое голосование)	01.12.2018	01.02.2019	Вышегуров О. А. – С. Арапханов М. Я.	Постановление Правительства Республики Ингушетия	Куратор регионального проекта
5.1.	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Ингушетия по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	12.01.2019	Арапханов М. Я. Илиев М. М.	Проект постановления Правительства Республики Ингушетия	Руководитель регионального проекта
5.2	Принятие постановления Правительства Республики Ингушетия по определению	12.01.2018	01.02.2019	Вышегуров О. А. – С.	Постановление Правительства	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	порядка проведения рейтингового голосования			Арапханов М. Я.	Республики Ингушетия по определению порядка проведения рейтингового голосования	проекта
6.	Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	Ежегодно с 12.01.	Ежегодно до 01.02.	Вышегуров О. А. – С. Арапханов М. Я.	Постановление Правительства Республики Ингушетия об актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Республике Ингушетия	Куратор регионального проекта
6.1.	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Ингушетия по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	12.01.2019	Арапханов М. Я. Илиев М. М.	Проект постановления Правительства Республики Ингушетия	Руководитель регионального проекта
6.2.	Принятие постановления Правительства Республики Ингушетия об актуализации порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2019	01.02.2019	Арапханов М. Я. Илиев М. М.	Постановление Правительства Республики Ингушетия об актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель региональной составляющей федерального проекта
7.	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.01.2019	01.03.2019	Вышегуров О. А. – С. муниципальные образования	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 - 2024 годах	
7.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2019 далее ежегодно с 01.01	15.02.2019 далее ежегодно до 15.02	Арапханов М. Я. Илиев М. М. муниципальные образования	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Руководитель регионального проекта
7.2.	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 – 2024 годах	15.02.2019 далее ежегодно с 15.02	01.03.2019 далее ежегодно до 01.03	муниципальные образования	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Вовлечено граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 – 2024 годах с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды 2019 год – 9% 2020 год – 12% 2021 год – 15% 2022 год – 20% 2023 год – 25% 2024 год – 30%	01.01.2019 далее ежегодно с 01.01	31.12.2019 далее ежегодно до 31.12	Вышегуров О. А. – С. Главы администраций муниципальных образований	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 – 2024 годах с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	Куратор регионального проекта
8.1.	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 - 2024 годах	01.01.2019 далее ежегодно с 01.01	01.03.2019 далее ежегодно до 01.03	Арапханов М. Я. Илиев М. М. муниципальные образования	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 – 2024 годах	Руководитель регионального проекта
8.2.	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2019 далее ежегодно с 01.04	01.06.2019 далее ежегодно до 01.06	Арапханов М. Я. Илиев М. М. муниципальные образования	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.3.	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2020 далее ежегодно с 01.01	01.03.2020 далее ежегодно до 01.03	Арапханов М. Я. Илиев М. М. муниципальные образования	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования	Куратор регионального проекта
9.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе формирование перечня городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология») и соответствующих федеральных проектов	01.03.2019 далее ежегодно с 01.03	31.03.2019 далее ежегодно до 31.03	Вышегуров О. А. – С. Главы администраций муниципальных образований	Нормативные акты Правительства Республики Ингушетия и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году	Проектный комитет
9.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Ингушетия и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 – 2024 годах	01.03.2019 далее ежегодно с 01.03	10.03.2019 далее ежегодно до 10.03	Арапханов М. Я. Илиев М. М. муниципальные образования	Проекты нормативных правовых актов об актуализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 – 2024 годах	Руководитель регионального проекта
9.2	Принятие проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Ингушетия и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственной и муниципальных программ формирования	11.03.2020 далее ежегодно с 11.03	31.03.2020 далее ежегодно до 31.03	Арапханов М. Я. муниципальные образования	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современной городской среды в 2019 - 2024 годах				муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	
10.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды в 2019 – 2024 годах	01.01.2019 далее ежегодно с 01.01	31.12.2019 далее ежегодно до 31.12	Вышегуров О. А. – С. главы администраций муниципальных образований	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 - 2024 годах	Куратор регионального проекта
10.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	15.02.2019 далее ежегодно с 15.02	01.04.2019 далее ежегодно до 01.04	Арапханов М. Я. Илиев М. М. главы администраций муниципальных образований	Соглашения с администрациями муниципальных образований на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	Руководитель проекта
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений администрациями муниципальных образований по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	01.07.2019 далее ежегодно с 01.07	01.08.2019 далее ежегодно до 01.08	Арапханов М. Я. Илиев М. М.	Отчет Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия о промежуточной оценке исполнения соглашений администрациями муниципальных образований по реализации мероприятий	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					по формированию комфортной городской среды	
	Проведена оценка исполнения соглашений администрациями муниципальных образований по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	01.01.2020 далее ежегодно с 01.01	01.03.2020 далее ежегодно до 01.03	Вышегуров О. А. – С. Арапханов М. Я.	Отчет Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия об оценке исполнения соглашений администрациями муниципальных образований по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	Куратор регионального проекта
10.	Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.12.2018	01.03.2019	Оздоев Б. И. Оздоев И. Д.	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Куратор регионального проекта
10.1.	Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта	01.12.2018	15.01.2019	Оздоев И. Д. Халухаев А. А. Угурчиев И.Т.	Проект паспорта	Куратор регионального проекта
10.2.	Обсужден и, при необходимости, доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	15.01.2019	01.02.2019	Оздоев И. Д. Халухаев А. А. Угурчиев И.Т.	Согласованная редакция проекта паспорта	Куратор регионального проекта
10.3.	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта	01.03.2019	10.03.2019	Оздоев И. Д. Халухаев А. А. Угурчиев И.Т.	Приказ об утверждении паспорта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.03.2019	01.03.2024	Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия, муниципальные образования, заинтересованные организации	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Куратор регионального проекта
11.1.	Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.01.2019	31.03.2019	Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия, муниципальные образования, заинтересованные организации	Нормативный акт Республики Ингушетия об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Куратор регионального проекта
11.2.	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Республике Ингушетия в 2019 - 2024 годах	01.08.2019 далее ежегодно с 01.08	01.09.2019 далее ежегодно до 01.09	Оздоев Б. И. Оздоев И. Д.	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 – 2024 годах в Республике	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Ингушетия	
11.3.	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Республике Ингушетия в 2019 - 2024 годах	01.01.2020 далее ежегодно с 01.01	01.03.2020 далее ежегодно до 01.03	Оздоев Б. И. Оздоев И. Д.	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Республике Ингушетия	Куратор регионального проекта