

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных проектов
 и ведомственных региональных
 проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.03.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Телегин В.Н.	Первый заместитель Губернатора Кузбасса		
Руководитель регионального проекта	Ивлев О.В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Михайлов А.А.	заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем твердых коммунальных отходов (далее ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом	Миллион тонн	0,0207	31.12.2018	0,0482	0,1055	0,1476	0,1543	0,2106	0,2282
2	Объем твердых коммунальных отходов (далее ТКО):-направленных на обработку, нарастающим итогом	Миллион тонн	0,0280	31.12.2018	0,0481	0,1934	0,2710	0,2833	0,3868	0,4191
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля разработанных электронных моделей	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и										
1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.	Штука	-	1	-	-	-	-	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО	Утверждение документа
2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом	Миллион тонн	0.0224	0.059	0.1274	0.1456	0.1662	0.2046	Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 0,2282 млн тонн	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом	Миллион тонн	0.0171	0.1034	0.2291	0.263	0.3009	0.3719	Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 0,4191 млн тонн	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в Кемеровской области- Кузбассе и анализ территориальной схемы на соответствие	-	1	-	-	-	-	-	Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о результатах инвентаризации объектов размещения ТКО в	Утверждение документа
	результатам инвентаризации								Кемеровской области - Кузбассе	

3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	39 464,00	86 800,00	805 700,00	0,00	30 000,00	0,00	961 964,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		39 464,00	89 700,00	825 700,00	616 800,00	425 000,00	0,00	1 996 664,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		39 464,00	89 700,00	825 700,00	616 800,00	425 000,00	0,00	1 996 664,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент					
2	Основной показатель: Доля разработанных электронных моделей	Процент					
3	Основной показатель: Объем твердых коммунальных отходов (далее ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом	Миллион тонн					
4	Основной показатель: Объем твердых коммунальных отходов (далее ТКО):- направленных на обработку, нарастающим итогом	Миллион тонн					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в Кемеровской области- Кузбассе и анализ территориальной схемы на соответствие результатам инвентаризации"	-	25.12.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о результатах инвентаризации объектов размещения ТКО в Кемеровской области - Кузбассе
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.12.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет Отчет о результатах инвентаризации объектов размещения ТКО в Кемеровской области – Кузбассе
1.1.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Росприроднадзор отчета о проведении инвентаризации объектов размещения ТКО в Кемеровской области – Кузбассе "	01.07.2019	25.12.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет Отчет о результатах инвентаризации объектов размещения ТКО в Кемеровской области – Кузбассе
1.1.2	Мероприятие "Подготовка и направление в Росприроднадзор отчета о состоянии объектов размещения ТКО по результатам проведения инвентаризации с учетом остаточной вместимости объекта"	01.07.2019	25.12.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет Отчет о состоянии объектов размещения ТКО по результатам проведения инвентаризации с учетом остаточной вместимости объекта
2	Результат "Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами."	-	31.10.2020	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.10.2020	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет Отчет о разработке электронной модели территориальной схемы
2.1.1	Мероприятие "Разработка технического задания на создание электронной модели территориальной схемы "	01.03.2019	01.05.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Прочий тип документа Техническое задание на создание электронной модели территориальной схемы
2.1.2	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по созданию электронной модели территориальной схемы "	01.05.2019	01.06.2019	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Протокол Протокол результатов проведения конкурсных процедур на выполнение работ по созданию электронной модели территориальной схемы
2.1.3	Мероприятие "Разработка электронной модели территориальной схемы в соответствии с техническим заданием"	01.06.2019	31.10.2020	Высоцкий Сергей Васильевич, Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Отчет Отчет о разработке электронной модели территориальной схемы
3	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом"	-	31.12.2024	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря 20204 года составит 0,2282 млн тонн
3.1	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и переработке ТКО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Выбор площадки для строительства объекта по компостированию отсева ТКО"	01.01.2020	01.02.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для строительства объекта по компостированию отсева ТКО
3.1.2	Мероприятие "Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации по строительству объекта по компостированию отсева ТКО"	01.02.2020	01.07.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации по строительству объекта по компостированию отсева ТКО
3.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и переработке ТКО
3.2.1	Мероприятие "Строительство объекта по компостированию отсева ТКО"	01.04.2022	01.09.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет об окончании строительства объекта по компостированию отсева ТКО
3.2.2	Мероприятие "Выполнение пуско-наладочных работ и ввод объекта по компостированию отсева ТКО в эксплуатацию"	01.09.2022	01.11.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
3.2.3	Мероприятие "Выбор площадки для строительства завода по переработке пластика"	01.01.2022	01.04.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для строительства завода по переработке пластика
3.2.4	Мероприятие "Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации по строительству завода по переработке пластика"	01.04.2022	31.12.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации по строительству завода по переработке пластика
3.2.5	Мероприятие "Поставка оборудования для объекта по компостированию отсева ТКО"	01.07.2020	01.04.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о поставке оборудования для объекта по компостированию отсева ТКО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и переработке ТКО
3.3.1	Мероприятие "Поставка оборудования для строительства завода по переработке пластика"	01.01.2023	01.04.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о поставке оборудования для строительства завода по переработке пластика
3.3.2	Мероприятие "Строительство завода по переработке пластика"	01.04.2023	01.09.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет об окончании строительства завода по переработке пластика
3.3.3	Мероприятие "Выполнение пуско-наладочных работ и ввод завода по переработке пластика в эксплуатацию"	01.09.2023	01.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом"	-	31.12.2024	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом по состоянию на 31 декабря 2024г. составит 0,4191 млн тонн
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Сформирована заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбассу
4.1.1	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	15.04.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбассу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
4.2.1	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Таштагольском муниципальном районе"	01.03.2019	01.05.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.2	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Таштагольском муниципальном районе"	01.05.2019	31.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.3	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Междуреченском городском округе"	01.03.2019	01.05.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.4	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Междуреченском городском округе"	01.05.2019	31.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.5	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Прокопьевском городском округе"	01.03.2019	01.05.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.6	Мероприятие "Строительство станции перегрузки в Прокопьевском городском округе"	01.05.2019	31.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.7	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Мысковском городском округе"	01.03.2019	01.05.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.2.8	Мероприятие "Строительство станции перегрузки в Мысковском городском округе"	01.05.2019	31.12.2019	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Сформирована заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбассу
4.3.1	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2020	15.04.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбассу
4.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Выбор площадки для размещения я станции перегрузки ТКО в Березовском городском округе"	01.01.2020	01.07.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для станции перегрузки ТКО
4.4.2	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Березовском городском округе"	01.07.2020	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.4.3	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для модернизации предприятия по сортировке (переработке) ПЭТ в г. Кемерово"	01.06.2020	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации для модернизации предприятия по сортировке (переработке) ПЭТ
4.4.4	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Топкинском муниципальном округе"	01.01.2020	01.07.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.4.5	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Топкинском муниципальном округе"	01.07.2020	31.12.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.4.6	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации реконструкции комплекса сортировки в Новокузнецком муниципальном округе"	01.01.2020	01.04.2020	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработка проектно-сметной документации реконструкции комплекса сортировки
4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Сформирована заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбассу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.5.1	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2021	15.04.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Заявка Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
4.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
4.6.1	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перенрузки ТКО в Анжеро-Судженском городском округе"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.6.2	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Анжеро-Судженском городском округе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.6.3	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Юргинском городском округе"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.6.4	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Юргинском городском округе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.6.5	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по модернизации предприятия по сортировке (переработке) ПЭТ в г. Кемерово"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о проведенной модернизации предприятия по сортировке (переработке) ПЭТ

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.6.6	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для строительства мусоросортировочного комплекса в Кемеровском районе"	15.01.2021	01.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации для строительства мусоросортировочного комплекса
4.6.7	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Гурьевском муниципальном округе"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.6.8	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Гурьевском муниципальном округе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.6.9	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Промышленновском муниципальном округе"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.6.1 0	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Промышленновском муниципальном округе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.6.1 1	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Яшкинском муниципальном округе"	01.01.2021	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.6.1 2	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Яшкинском муниципальном округе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.6.1 3	Мероприятие "Выбор земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Беловском муниципальном районе"	01.06.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Беловском муниципальном районе

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.6.1 4	Мероприятие "Поставка оборудования для комплекса сортировки в Новокузнецком муниципальном округе"	01.04.2020	01.06.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о поставке оборудования для комплекса сортировки
4.6.1 5	Мероприятие "Реконструкция комплекса сортировки в Новокузнецком муниципальном округе"	01.06.2021	01.10.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о проведении реконструкции комплекса сортировки в Новокузнецком муниципальном округе
4.6.1 6	Мероприятие "Выполнение пуско-наладочных работ и ввод комплекса сортировки в Новокузнецком муниципальном округе в эксплуатацию"	01.10.2021	31.12.2021	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
4.7.1	Мероприятие "Выбор площадки для размещения станции перегрузки ТКО в Мариинском муниципальном районе"	01.06.2022	31.12.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о выборе площадки для размещения станции перегрузки ТКО
4.7.2	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для модернизации полигона ТБО в г. Белово"	01.06.2021	01.09.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации для модернизации полигона ТБО
4.7.3	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Беловском муниципальном районе"	01.01.2022	31.12.2022	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о разработке проектно-сметной документации для строительства мусороперерабатывающего комплекса

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
4.8.1	Мероприятие "Строительство станции перегрузки ТКО в Мариинском муниципальном районе"	01.01.2023	31.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию
4.8.2	Мероприятие "Модернизация полигона ТБО в г. Белово"	01.09.2022	31.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о проведенной модернизации полигона ТБО
4.8.3	Мероприятие "Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Беловском муниципальном районе"	01.01.2023	31.12.2023	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о строительстве мусороперерабатывающего комплекса
4.9	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2024	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о введении в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
4.9.1	Мероприятие "Строительство мусоросортировочного комплекса в Кемеровском районе"	01.12.2021	31.12.2024	Михайлов Алексей Алексеевич, заместитель министра	Отчет Отчет о вводе объекта в эксплуатацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ивлев О. В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Телегин В. Н.	15
2	Администратор регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Ивлев О. В.	15
Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в Кемеровской области- Кузбассе и анализ территориальной схемы на соответствие результатам инвентаризации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Высоцкий С. В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Панов А. А.	0
4	Участник регионального проекта	Высоцкий С. В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Панов А. А.	0
5	Участник регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Ивлев О. В.	15
Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Высоцкий С. В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Панов А. А.	0
7	Участник регионального проекта	Высоцкий С. В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Панов А. А.	0
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Михайлов А. А.	заместитель министра	Ивлев О. В.	15

9	Участник регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Ивлев О. В.	15
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Ивлев О. В.	15