П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Петрашов Роман Ярославлевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Штепа Евгений Викторович, министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Ворошилов Дмитрий Юрьевич, заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ставропольского края "Развитие транспортной системы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 77,6 процентов. Снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 16 процентов по сравнению с 2017 годом. Снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольского края в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение к концу 2024 года в Ставропольской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 89,4 процентов. (Ставропольский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.5	Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации, км;	Дополнительный показатель	1 786,8870	31.12.2017	1 820,2000	1 820,2000	1 820,2000	1 820,2000	1 820,2000	1 820,2000
1.6	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольской городской агломерации, ПРОЦ	Дополнительный показатель	100,0000	31.12.2017	91,5000	83,0000	74,5000	64,9000	57,4000	48,9000
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям										
1.1	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ	Основной показатель	74,0300	31.12.2017	74,7000	75,3000	76,0000	76,6000	77,2000	77,6000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии										
1.2	Доля дорожной сети Ставропольской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ	Основной показатель	62,7000	31.12.2017	68,0000	72,2800	76,5600	80,8400	85,1200	89,4000
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки										
1.3	Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Основной показатель	1,5400	31.12.2017	1,5200	1,5000	1,4400	1,3700	1,2900	1,2900
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети										
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольского края, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2017	89,0000	80,5000	71,9000	64,6000	57,3000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019		
1.1	Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ	14.12.2018	В целях формирования программыдорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) определенперечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значенияСтавропольского края, местного значенияорганов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сетиСтавропольской городской агломерации. На основании подготовленного перечняподготовлен проект программы дорожной деятельности (регионального проектаСтавропольского края)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019		
2.1	Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированной на период 2019 – 2021 годов, укрупненной на период 2022 – 2024 годов) на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ	01.02.2019	Программа дорожнойдеятельности (региональный проект Ставропольского края), детализированная напериод 2019 – 2021 годов и укрупненная на период 2022 – 2024 годов, согласованана уровне субъекта Российской Федерации, ипредставлена на утверждение в Росавтодор
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019		
3.1	Заключено соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Ставропольским краем о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Ставропольским краем обязательств по достижению показателей и решению задач федерального проекта на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ	01.03.2019	Соглашение о предоставлениииных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Ставропольским краемобязательств по достижению показателей и решению задач федерального проектаподписано обеими сторонами

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, дорожной сети Ставропольской городской агломерации выполнены запланированные дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ	01.12.2024	Ставропольским краем достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в Росавтодор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023		
5.1	Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ	15.12.2023	Программа дорожной деятельности(региональный проект Ставропольского края), актуализированная в том числе сучетом проведения оценки использования новых технологий и материалов,утверждена и представлена на согласование в Росавтодор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Собственные результаты		
6.1	Откорректированы участки дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) на 15.12.2019 - 1 УСЛ ШТ	15.12.2019	Откорректированы участки дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, дорожной сети Ставропольской городской агломерации выполнены запланированные дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ставропольский край)	0,88	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	2,27
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,31

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ставропольский край)		0,88	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	2,27
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
бюджет субъекта Российской Федерации		1,52	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	8,13
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,31
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Роман Ярославлевич	15
2	Администратор регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Евгений Викторович	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Дмитрий Юрьевич	30
4	Участник проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Юлия Сергеевна	30
5	Руководитель проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Роман Ярославлевич	15
6	Администратор	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Евгений Викторович	30

Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
8	Участник регионального проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Д. Ю.	30
9	Участник регионального проекта	Мелешко Е. В.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
10	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
11	Участник регионального проекта	Барко А. М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
12	Участник регионального проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	30

Откорректированы участки дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
14	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
15	Участник регионального проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Д. Ю.	30
Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированной на период 2019 – 2021 годов, укрупненной на период 2022 – 2024 годов)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
17	Участник регионального проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Д. Ю.	30
18	Участник регионального проекта	Рыбалко В. И.	Заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Корнеев Д. В.	20

19	Участник регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
20	Участник регионального проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	30
21	Участник регионального проекта	Мелешко Е. В.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
22	Участник регионального проекта	Барко А. М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
23	Участник регионального проекта	Корнеев Д. В.	Начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Сафонов А. Н.	20
24	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
25	Участник регионального проекта	Сафонов А. Н.	начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Олдак А. Г.	10

Заключено соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Ставропольским краем о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Ставропольским краем обязательств по достижению показателей и решению задач федерального проекта					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
27	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
28	Участник регионального проекта	Смагина Н. И.	начальник отдела		10
29	Участник регионального проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	30
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, дорожной сети Ставропольской городской агломерации выполнены запланированные дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
31	Участник регионального проекта	Корнеев Д. В.	Начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Сафонов А. Н.	20
32	Участник регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15

33	Участник регионального проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	30
34	Участник регионального проекта	Рыбалко В. И.	Заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Корнеев Д. В.	20
35	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
36	Участник регионального проекта	Мелешко Е. В.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
37	Участник регионального проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Д. Ю.	30
38	Участник регионального проекта	Барко А. М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
39	Участник регионального проекта	Сафонов А. Н.	начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Олдак А. Г.	10

40	Участник регионального проекта	Чушенко Н. В.	Заместитель начальника отдела планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ефимова И. В.	10
41	Участник регионального проекта	Смагина Н. И.	начальник отдела		10
Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
43	Участник регионального проекта	Штепа Е. В.	министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
44	Участник регионального проекта	Мелешко Е. В.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20
45	Участник регионального проекта	Майсурадзе Ю. С.	Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ворошилов Д. Ю.	30
46	Участник регионального проекта	Сафонов А. Н.	начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Олдак А. Г.	10

47	Участник регионального проекта	Корнеев Д. В.	Начальник отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Сафонов А. Н.	20
48	Участник регионального проекта	Ворошилов Д. Ю.	заместитель министра	Штепа Е. В.	30
49	Участник регионального проекта	Рыбалко В. И.	Заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Корнеев Д. В.	20
50	Участник регионального проекта	Соловьева В. В.	Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	30
51	Участник регионального проекта	Барко А. М.	Главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Майсурадзе Ю. С.	20

6. Дополнительная информация

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края составляет 4307,14 км. Из них 3801,757 км с усовершенствованным и 478,03 км с покрытием переходного типа (гравийные дороги). На сегодняшний день нормативным требованиям отвечает 74,03% региональных автодорог от их общей протяженности. Согласно целевым показателям, доведенным Министерством транспорта Российской Федерации, к концу 2024 года должно соответствовать нормативным требованиям 77,6% региональных автомобильных дорог от их общей протяженности.

Для целей и задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Ставропольском крае создана Ставропольская городская агломерация с ядром в административном центре субъекта – городе Ставрополе. Общая протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации составляет 1820,2 км, в том числе: автомобильных дорог федерального значения – 257,698 км, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 893,325 км, автомобильных дорог местного значения – 669,177 км. К концу 2024 года 89,4% дорожной сети городской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям.

В связи с необходимостью поддержания в нормативном состоянии участков автомобильных дорог, находящихся на сегодняшний день в таком состоянии, собственниками автомобильных дорог будут приниматься необходимые меры в рамках текущего ремонта и содержания за счет средств дорожных фондов различных уровней. Данная работа будет планироваться и выполняться на основе ежегодных обследований сети автодорог исходя из их текущего транспортно-эксплуатационного состояния.

В рамках регионального проекта предусматривается снижение к 2024 году общего количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Ставропольского края на 50% относительно 2017 года.

Паспортом регионального проекта предусматривается сокращение доли дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки с 1,54% в 2018 году до 1,29% в 2024 году. В абсолютных показателях снижение составит 16% относительно протяженности участков, работающих в режиме перегрузки

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	В целях формирования программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации. На основании подготовленного перечня подготовлен проект программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Сформирован и согласован перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	-	14.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		ПК
1.1.1	Определение перечней участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	03.12.2018	03.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа перечни участков дорожной сети	КРП
1.1.2	Представление перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние, на рассмотрение в Росавтодор	03.12.2018	03.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Исходящее письмо перечень участков дорожной сети	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Откорректированы участки дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	15.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Откорректированы участки дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ставропольского края, местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ставропольской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-
2.1	КТ: Документ разработан	-	01.10.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа проекты перечней	ПК
2.1.1	Направление писем в органы местного самоуправления об актуализации участков дорожной сети местного значения Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	01.07.2019	01.08.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Исходящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Предоставление органами местного самоуправления актуализированного перечня участков дорожной сети муниципального значения Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	01.07.2019	01.08.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Входящее письмо	КРП
2.1.3	Подготовка проекта актуализированного перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние	10.09.2019	01.10.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа проекты перечней	КРП
2.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		ПК
2.2.1	Представление актуализированного перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние на рассмотрение и утверждение	02.09.2019	01.11.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа утвержденные перечни	КРП
2.2.2	Представление утвержденного перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние на рассмотрение в Росавтодор (при необходимости)	01.11.2019	15.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа направлен утвержденный перечень участков	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированной на период 2019 – 2021 годов, укрупненной на период 2022 – 2024 годов)	-	01.02.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края), детализированная на период 2019 – 2021 годов и укрупненная на период 2022 – 2024 годов, согласована на уровне субъекта Российской Федерации, и представлена на утверждение в Росавтодор	-
3.1	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта	ПК
3.1.1	Разработка проекта программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации	03.12.2018	06.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта проект	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации	04.12.2018	04.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Протокол общественных обсуждений	КРП
3.1.3	Согласование программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Ставропольской городской агломерации в Росавтодоре	06.12.2018	14.12.2018	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта согласованный паспорт проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Заключено соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Ставропольским краем о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Ставропольским краем обязательств по достижению показателей и решению задач федерального проекта	-	01.03.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Ставропольским краем обязательств по достижению показателей и решению задач федерального проекта подписано обеими сторонами	-
4.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	ПК
4.1.1	Подписание типового соглашения, направленного Росавтодором	28.12.2018	01.03.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	КРП
4.1.2	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, дорожной сети Ставропольской городской агломерации выполнены запланированные дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Ставропольским краем достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в Росавтодор	-
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	ПК
5.1.1	Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края)	16.02.2019	01.09.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о выполнении работ	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа предложения по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края)	ПК
5.2.1	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2018 год	01.05.2019	31.05.2019	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Акт	КРП
5.2.2	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	01.06.2019	30.06.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа План реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019 год	КРП
5.2.3	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2019год	01.07.2019	01.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.4	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта в 2019 году (по состоянию на 01 ноября 2019 года), предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Протокол	КРП
5.2.5	Подготовка предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом общественных слушаний	01.11.2019	01.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа предложения по корректировке регионального проекта Ставропольского края	КРП
5.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	ПК
5.3.1	Утверждение планов-графиков закупок, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2019 год	31.12.2018	30.04.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.05.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракты	ПК
5.4.1	Подготовка и размещение комплектов конкурсной документации и проведение конкурсных процедур	01.02.2019	15.05.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа извещения о проведении конкурсных процедур	КРП
5.4.2	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2019 год	15.02.2019	31.05.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракты	КРП
5.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт акты сдачи-приемки	ПК
5.5.1	Приемка работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2019 год	02.09.2019	01.10.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Акт акты сдачи-приемки	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	ПК
5.6.1	Проведение оплаты по контрактам, заключенным на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2019 год	30.06.2019	25.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП
5.7	КТ: Утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2019	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	ПК
5.7.1	Подготовка и утверждение плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2019	15.04.2019	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Скорректированная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) утверждена (при необходимости)	-	01.07.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта Скорректированная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) утверждена (при необходимости)	ПК
5.8.1	Корректировка программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ставропольского края (при необходимости)	31.05.2019	01.07.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта актуализированный	КРП
5.9	КТ: В ФДА "Росавтодор" предоставлен отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	-	12.01.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	ПК
5.9.1	Подготовка отчета о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	02.12.2019	30.12.2019	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9.2	Утвержден отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	30.12.2019	12.01.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2019 год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10	КТ: Заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию подписаны обеими сторонами	-	08.06.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение Соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию подписаны обеими сторонами	ПК
5.10.1	Подготовка проектов соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	10.03.2019	08.06.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа План проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	ПК
5.11.1	Подготовка проекта плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	25.01.2020	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа План проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	КРП
5.11.2	Утверждение плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	25.01.2019	01.02.2019	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11.3	Подготовка и направление в министерство финансов Ставропольского края предложений по распределению субсидий из бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2020 году на обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	15.09.2019	15.10.2019	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Исходящее письмо предложения по распределению субсидий из бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2020 году на обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	КРП
5.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа информационная справка	ПК
5.12.1	Утверждение календарных планов – графиков производства работ	10.01.2020	01.02.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа календарные планы – графики производства работ	КРП
5.12.2	Подготовительные работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги)	10.01.2020	30.05.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт	КРП
5.13.1	Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2020 год	10.01.2020	15.08.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП
5.13.2	Приемка работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренные программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2020 год	01.04.2020	25.08.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет отчет по выполнению мероприятий программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в 2020 году и предложения по ее корректировке в части мероприятий 2021 года и последующих годов	ПК
5.14.1	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2019год	01.05.2020	31.05.2020	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Акт обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2019год	КРП
5.14.2	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020год	01.06.2020	30.06.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа план реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14.3	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2020год	01.07.2020	01.12.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП
5.14.4	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта в 2020 году (по состоянию на 01 ноября 2020года), предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в части мероприятий 2021 года и последующих годов	02.11.2020	01.12.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта в 2020 году	КРП
5.14.5	Подготовка предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом общественных слушаний	02.11.2020	01.12.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа Предложения по корректировке регионального проекта Ставропольского края	КРП
5.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.09.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	ПК
5.15.1	Размещение планов-графиков закупок по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту региональных и муниципальных дорог, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом	02.09.2019	15.09.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.11.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракты	ПК
5.16.1	Размещение извещения о закупках , содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2020 год	25.09.2019	01.10.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа извещение о закупках	КРП
5.16.2	Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту региональных и муниципальных дорог, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом	25.09.2019	10.11.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Протокол	КРП
5.16.3	Заключение контрактов на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту региональных и муниципальных дорог, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края)	10.11.2019	25.11.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа Контракты	КРП
5.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт	ПК
5.17.1	Приемка работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2020 год	01.09.2020	01.10.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18	КТ: Скорректированная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) утверждена (при необходимости)	-	01.07.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта	ПК
5.18.1	Корректировка программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ставропольского края (при необходимости)	30.05.2020	01.07.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта актуализированный	КРП
5.19	КТ: В ФДА "Росавтодор" предоставлен отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	-	12.01.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	ПК
5.19.1	Подготовка отчета о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	01.12.2020	30.12.2020	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19.2	Утвержден отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	30.12.2020	12.01.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2020 год	КРП
5.20	КТ: Заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию подписаны обеими сторонами на 2020 год	-	20.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	ПК
5.20.1	Подготовка проектов соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2020 год	01.11.2019	01.12.2019	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	КРП
5.20.2	Подписание соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую	01.12.2019	20.12.2019	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.21	КТ: Произведена оплата выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2020 год	-	25.12.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	РНП
5.21.1	Проведение авансовых платежей и оплаты по контрактам, заключенным на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2020 год	01.02.2020	25.12.2020	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа отчет о кассовом исполнении	КРП
5.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	ПК
5.22.1	Подготовка проекта плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	01.02.2021	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа План проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.22.2	Утверждение плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	25.01.2020	01.02.2020	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	КРП
5.22.3	Подготовка и направление в министерство финансов Ставропольского края предложений по распределению субсидий из бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2021 году на обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	15.09.2020	15.10.2020	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Исходящее письмо предложения по распределению субсидий из бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2021 году на обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа информационная справка	ПК
5.23.1	утверждение календарных планов – графиков производства работ	10.01.2021	01.02.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа план – график производства работ	КРП
5.23.2	подготовительные работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги)	10.01.2021	30.05.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка	КРП
5.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт	ПК
5.24.1	Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	10.01.2021	15.08.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт Выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24.2	приемка работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренные программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	01.04.2021	25.08.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Акт	КРП
5.25	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	20.12.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	ПК
5.25.1	Подготовка проектов соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2021 год	01.11.2020	01.12.2020	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	КРП
5.25.2	Подписание соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую	01.12.2020	20.12.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа предложения по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в части мероприятий 2022 года и последующих годов	ПК
5.26.1	Проведение обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2020год	01.05.2021	31.05.2021	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Акт обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с учетом данных об аварийности за 2020год	КРП
5.26.2	Согласование и утверждение плана реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021год	01.06.2021	30.06.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа план реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021год	КРП
5.26.3	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2021год	01.07.2021	01.12.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.26.4	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта в 2021 году (по состоянию на 01 ноября 2021года), предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) в части мероприятий 2022 года и последующих годов	01.11.2021	01.12.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта в 2021 году	КРП
5.26.5	Подготовка предложений по корректировке программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом общественных слушаний	11.11.2021	01.12.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа предложения по корректировке программы дорожной деятельности	КРП
5.27	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.09.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	ПК
5.27.1	Размещение планов-графиков закупок на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту региональных и муниципальных дорог, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	01.09.2020	15.09.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.28	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.11.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракты	ПК
5.28.1	Размещение извещения о закупках, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2021 год	25.09.2020	01.10.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа извещение о закупках	КРП
5.28.2	Проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год	25.09.2020	10.11.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Протокол	КРП
5.28.3	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год	10.11.2020	25.11.2020	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа Контракты	КРП
5.29	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Акт	ПК
5.29.1	Приемка работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	01.09.2021	01.10.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.30	КТ: Скорректированная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края) утверждена (при необходимости)	-	01.07.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Паспорт проекта	ПК
5.30.1	Корректировка программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ставропольского края (при необходимости)	31.05.2021	01.07.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	КРП
5.31	КТ: Произведена оплата выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2021 год	-	25.12.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	ПК
5.31.1	Проведение авансовых платежей и оплаты по контрактам, заключенным на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год	01.02.2021	25.12.2021	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.32	КТ: В ФДА "Росавтодор" предоставлен отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	-	12.01.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	ПК
5.32.1	Подготовка отчета о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	01.12.2021	30.12.2021	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	КРП
5.32.2	Утвержден отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	30.12.2021	12.01.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Отчет о достижении значения результата регионального проекта за 2021 год	КРП
5.33	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	ПК
5.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.34	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.35	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.36	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	20.12.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию подписаны обеими сторонами на 2022 год	ПК
5.36.1	Подготовка проектов соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2022 год	01.11.2021	01.12.2021	Соловьева В. В., Заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2022 год	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.36.2	Подписание соглашений между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2022 год	01.12.2021	20.12.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, включенных в Ставропольскую городскую агломерацию на 2022год	КРП
5.37	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.09.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	ПК
5.37.1	Размещение планов-графиков закупок по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных дорог, предусмотренных программой дорожной деятельности (региональным проектом Ставропольского края) на 2022 год	01.09.2021	15.09.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа планы-графики закупок	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.38	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.11.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракт на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год	ПК
5.38.1	Размещение извещения о закупках, содержащих позиции, направленные на реализацию мероприятий программ дорожной деятельности на 2022 год	25.09.2021	01.10.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа извещение о закупках	КРП
5.38.2	Проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2022 год	25.09.2021	10.11.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Протокол	КРП
5.38.3	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2022 год	10.11.2021	25.11.2021	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Прочий тип документа контракты	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.39	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	ПК
5.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.40	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.41	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.42	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Сафонов А. Н., начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю	Прочий тип документа план проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	
5.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.43	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2024	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.44	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
5.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов	-	15.12.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Программа дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор	-
6.1	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	ПК
6.1.1	Проведение оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	01.11.2019	15.11.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка	КРП
6.1.2	Актуализация программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	01.11.2019	01.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	КРП
6.1.3	Согласование и утверждение на уровне субъекта Российской Федерации проекта актуализированной программы дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края)	01.12.2019	07.12.2019	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный паспорт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	ПК
6.2.1	Проведение оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	01.11.2020	15.11.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка	КРП
6.2.2	Актуализация программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	01.11.2020	01.12.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	КРП
6.2.3	Согласование и утверждение на уровне субъекта Российской Федерации проекта актуализированной программы дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края)	01.12.2020	14.12.2020	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта Согласованный и утвержденный паспорт	КРП
6.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	ПК
6.3.1	Проведение оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	01.11.2021	15.11.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Прочий тип документа информационная справка	КРП
6.3.2	Актуализация программы дорожной деятельности (регионального проекта Ставропольского края) с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	01.11.2021	01.12.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.3	Согласование и утверждение на уровне субъекта Российской Федерации проекта актуализированной программы дорожной деятельности (региональный проект Ставропольского края)	01.12.2021	14.12.2021	Ворошилов Д. Ю., заместитель министра	Паспорт проекта	КРП
6.4	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Документ разработан	-	01.12.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2022	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: Документ разработан	-	01.12.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.12	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.13	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2023	Штепа Е. В., министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края		
6.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям						Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля дорожной сети Ставропольской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ							
$$N = \frac{Sсоот1 + Sсоот2 + Sсоотn}{Sобщ1 + Sобщ2 + Sбщn} \cdot 100\%$$							
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Sобщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации. , км;					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Scoot - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ							
$$Д_{рпер} = \left(\frac{(П_{рпер})}{(Пс)} \right) \cdot 100$$							
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Дрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
		Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольского края ПРОЦ							
$$N = \frac{K\text{мдтп}1 + K\text{мдтп}2 + K\text{мдтп}n}{K\text{мдтпбаз}1 + K\text{мдтпбаз}2 + K\text{мдтпбаз}n} \cdot 100\%$$							
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г. , шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	n - Количество субъектов Российской Федерации, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя. , шт					
Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации км;							
$Да = \frac{Lсф + Lср + \sum_{i}^{n} Lс\ мi}{Lфа + Lра + \sum_{i}^{n} Lмаi} \cdot 100\%$							
5	Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации	i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации, -	Протокол публичных обсуждений региональных проектов "Повышение	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации; Lс ф - общая

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 04 декабря 2018 года				протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L фа - общая

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L маі - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями (далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ. Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
5	Протяженность дорожной сети Ставропольской	n - число муниципальных	Протокол публичны	МИНИСТЕРСТВО	Муниципальные	За отчетный период	i - порядковый номер муниципального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	городской агломерации	образований, входящих в состав городской агломерации, -	х обсуждений региональных проектов "Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные	ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	образования субъектов РФ	Ежегодно	образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации; Lс ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность автомобильных дорог

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			автомобильные дороги" от 04 декабря 2018 года				общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L фа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L маi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями (далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ. Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
5	Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации	Lср - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, км;	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации; Lс ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L фа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							городской агломерации; L маі - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями (далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
5	Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации	Lсф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, км;	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации; Lс ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L фа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L маі - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							(далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ. Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
5	Протяженность дорожной сети Ставропольской городской агломерации	Lсмi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	i - порядковый номер муниципального образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		дорожной сети городской агломерации, км;		КРАЯ			Lс ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							L фа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L маі - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями (далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ. Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
5	Протяженность дорожной	Lфа - общая	Форма	МИНИСТЕРС	Муниципаль		i - порядковый номер

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	сети Ставропольской городской агломерации	протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, км;	федерального статистического наблюдения № 30	ТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	ные образования субъектов РФ	Ежемесячно	муниципального образования, входящего в состав городской агломерации; n - число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации; Lс ф - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс р - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; Lс м i - общая протяженность

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L фа - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L ра - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации; L маi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в состав

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожной сети городской агломерации. Данные по показателям Lсоотф и Lобщф должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осуществление дорожной деятельности, по их запросам подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями (далее - ФКУ), осуществляющими функции по оперативному управлению этими автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, закрепленными за ФКУ. Данные по показателям Lсоотм и Lобщм должны быть предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществление дорожной деятельности, по их запросам администрациями муниципальных образований, входящих в городские агломерации.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ставропольской городской агломерации ПРОЦ							
$$N = \frac{Кмдтп1 + Кмдтп2 + Кмдтп n}{Кмдтпбаз1 + Кмдтпбаз2 + Кмдтпбаз n} \cdot 100\%$$							
6	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г. , шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя. , шт					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	n - Количество субъектов Российской Федерации, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения